

事業計画（青森県深浦町）

1. 海岸対策

① 海岸の状況

市内の地区海岸数	45 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	なし

② 堤防高

被災前の現況高で復旧。

津軽沿岸：T.P+5.0m（対象：高潮）

③ 復旧の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月までに策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 8 月より順次工事に着手し、平成 24 年 2 月に全ての箇所を完了した。

④ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

⑤ 事業完了年度

平成 23 年度

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸延長(m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急対策	復旧・復興の予定						H27年度の実施内容等	H28年度の実施内容等	その他の場合に詳細を記載	備考	
				被災前現況高(m)	被災後復旧高(m)		概要計画策定	詳細計画策定	左記の実施状況	工事着工	左記の実施状況	工事完了					左記の実施状況
深浦町	松神	2.841	堤防、離岸堤	5.00	5.00	—	H23.4	H23.4	策定済み	H23.8	着工済み	H24.2	完了済み	—	—		復旧

