

# 事業計画（千葉県船橋市）

## 1. 海岸対策

### ① 海岸の状況

市内の地区海岸数	1 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急復旧を実施する地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	なし

### ② 堤防高

東京湾沿岸：T.P+3.4～7.1m（対象：高潮）

### ③ 復旧の経緯

復旧工事については、平成 23 年 8 月より順次工事に着工し、平成 24 年 7 月に全ての箇所ですべて完了した。

### ④ 事業完了年度

平成 24 年度

### ⑤ その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

## 海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ(T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H27年度の 実施内容等	H28年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
船橋市	千葉港船橋	8,836	護岸、胸壁、排水機場、水門、陸閘	4.50	4.50					H23.8	着工済み	H24.7	完了済み	—	—		復旧

### 復興施策の工程表(千葉県船橋市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30				H31				H32							
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
1. 海岸対策					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           本復旧            (対象区間について            12月までに完了した。)         </div>																																							

施工準備  
(堤防設計等)

平成24年度完了