

# 農業水利施設

## 福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区（南相馬市小高区、浪江町、双葉町）

### ① 被災の状況と復旧の方針、予定

地震により堤体天端に亀裂が発生した大柿ダムについては、平成 26 年度から復旧工事に着手し、平成 29 年 3 月までの完了を予定している。

地震により水路継目からの漏水等が発生した幹線用水路等については、平成 27 年度から南相馬市小高区内の復旧工事に着手し、平成 28 年度までの完了を予定している。平成 28 年度からは浪江町内の復旧工事に着手し、平成 32 年度までの完了を予定している。

### ② 平成 27 年度の目標

大柿ダムは、平成 27 年度までに堤体復旧工事を完了させ、試験湛水を開始させる。

水路の復旧は、除染との調整を行いながら平成 27 年度から南相馬市小高区内の用水路 6 路線に着手する。

また、浪江町の農業水利施設の追加に関する計画変更を進める。

### ③ 平成 27 年度に実施したこと（成果）

大柿ダムは、堤体の復旧工事を完了し、平成 28 年 1 月から試験湛水を開始した。

水路の復旧は、環境省による除染との調整を行いながら、順次復旧工事に着手し、南相馬市小高区内の用水路 6 路線の復旧工事を実施した。

また、浪江町の農業水利施設の追加に関する計画変更を行った。

### ④ 平成 28 年度の目標

大柿ダムは、平成 29 年度の供用開始に向け、平成 28 年度内に復旧工事を完了させる。

水路の復旧は、除染との調整を行いながら南相馬市内の用水路 7 路線の復旧を完了させ、浪江町内の用水路 2 路線の復旧に着手する。

## 直轄特定災害復旧事業 南相馬地区（南相馬市原町区、小高区）

### ① 被災の状況と復旧の方針、予定

地震による地盤沈下や津波による損壊で排水機能が失われた7排水機場については、平成24年度に3排水機場（谷地、村上第二、塚原第二）の応急復旧工事が完了した。

平成25年度から本復旧工事に順次着手し、平成25年度に1排水機場（村上第二）、平成27年度に1排水機場（小浜）を本格稼働させた。平成28年度末までに3排水機場（谷地、塚原第二、福浦南部）、平成29年度末までに1排水機場（村上）、平成30年度末までに1排水機場（小沢）の本格稼働を予定している。

### ② 平成27年度の目標

1排水機場（小沢）の本復旧工事に着手し、平成26年度までに着手した6排水機場と合わせて7排水機場の本復旧工事を進める。また、平成27年度に1排水機場（小浜）の本格稼働を目指す。

### ③ 平成27年度に実施したこと（成果）

1排水機場（小沢）の本復旧工事に着手し、平成26年度までに着手した6排水機場と合わせて7排水機場の本復旧工事を進めた。また、平成27年度に1排水機場（小浜）を本格稼働させた。

### ④ 平成28年度の目標

平成27年度までに着手した5排水機場（小沢、谷地、塚原第二、村上、福浦南部）の本復旧工事を進める。また、平成28年度に3排水機場（谷地、塚原第二、福浦南部）の本格稼働を目指す。

インフラ復旧の工程表(農業水利施設 直轄分)

平成28年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの ●...▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H27年度の目標 (H27.7公表)	H27年度に実施 したこと(成果)	H28年度に実施 すること(目標)	28年度				29年度				30年度				31年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>農業水利施設</b>																			
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	国	<ul style="list-style-type: none"> <li>大柿ダム:堤体天端に亀裂、上流法面が部分的に沈下、浸透流量が増加。ダム堤体の復旧工事を完了し、試験湛水中。</li> <li>幹線用水路:漏水が多く箇所発生。用水の供給を停止中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大柿ダムは、平成27年度までに堤体復旧工事を完了させ、試験湛水を開始させる。</li> <li>水路の復旧は、除染との調整を行いながら平成27年度から南相馬市小高区内の用水路6路線に着手する。</li> <li>また、浪江町の農業水利施設の追加に関する計画変更を進める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大柿ダムは、堤体の復旧工事を完了し、平成28年1月から試験湛水を開始した。</li> <li>水路の復旧は、環境省による除染が完了した所から順次復旧工事に着手し、南相馬市小高区内の用水路6路線の復旧工事を実施した。</li> <li>また、浪江町の農業水利施設の追加に関する計画変更を行った。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>大柿ダムは、平成29年度の供用開始に向け、平成28年度内に復旧工事を完了させる。</li> <li>水路の復旧は、除染との調整を行いながら南相馬市内の用水路7路線の復旧を完了させ、浪江町内の用水路2路線の復旧に着手する。</li> </ul>		<p>大柿ダムについては、平成28年度完了予定。 水路は、南相馬市内は平成28年度完成予定で、浪江町内は平成28年度から復旧工事に着手。</p>												
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	国	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区内排水のための排水機場や海水の逆流を制御する排水樋門等が地震による地盤沈下や津波によって損壊し、排水機能が失われた状態。</li> <li>次期降雨により背後地からの出水によって湛水域の拡大や二次災害を招く恐れがあることから、応急復旧が可能な3排水機場及び排水樋門の緊急応急工事を実施。</li> <li>2排水機場(村上第二、小浜)が本格稼働。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1排水機場(小沢)の本復旧工事に着手し、平成26年度までに着手した6排水機場と合わせて7排水機場の本復旧工事を進める。また、平成27年度に1排水機場(小浜)の本格稼働を目指す。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1排水機場(小沢)の本復旧工事に着手し、平成26年度までに着手した6排水機場と合わせて7排水機場の本復旧工事を進めた。</li> <li>また、平成27年度に1排水機場(小浜)を本格稼働させた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成27年度までに着手した5排水機場(小沢、谷地、塚原第二、村上、福浦南部)の本復旧工事を進める。</li> <li>また、平成28年度に3排水機場(谷地、塚原第二、福浦南部)の本格稼働を目指す。</li> </ul>		<p>平成27年度までに、2排水機場(村上第二、小浜)が本格稼働済み。 平成30年度完了予定。</p>												