

## 福島県 葛尾村

### (基本方針)

- 葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、平成 26 年度に策定されたかつらお再生戦略プランに基づき、生活環境整備に努め、合わせて農業の再生を図る。
- 帰還困難区域にある野行地区については、復興拠点の整備計画を策定し、拠点区域の除染や生活環境の整備を進める。

### (復旧の概況)

- (解除区域においては)、生活に必須となる主要道路のインフラ整備はおおむね完了した。落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。し尿処理については、現在、回収を進めており、終了した物件から震災前の処理体制に戻っている。
- 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについては、概ね復旧が完了施設の供用が開始されている。

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成29年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>上水道</b>																			
落合簡水(浄水場)	村	前処理(濾過)施設が被災。 H28.4供用開始	-	-	-													平成27年度工事完了	
落合簡水(配水管)	村	・3箇所被災 ・平成23年度に応急復旧済みで通水可能 ・平成24年度の漏水調査では漏水箇所なし	-	-	-													平成27年度工事完了	
<b>道路</b>																			
村道西ノ内線 (橋梁新設工事)	村	橋梁下部工、橋梁上部工	-	-	-													平成27年度工事完了	
村道落合下野行線他7路線 (災害復旧事業)	村	21箇所(舗装亀裂、法面崩落等)	-	-	-													平成27年度工事完了	
村道大放岩角線他10路線 (維持管理事業)	村	27箇所(舗装亀裂等)	舗装修繕工事に着手	村道10路線の舗装修繕工事を実施し、一部完了有	村道の舗装修繕が必要な路線13箇所について修繕工事を実施する予定				●→										
村道落合下野行線他2路線	村	村道改良事業(3路線 舗装補修)	舗装修繕工事に着手	社会資本整備総合交付金事業の継続事業として3路線を実施した	本年度は、継続事業で2路線を実施する予定				●→										
村道 高線量区域内路線	村	未確認	-	-	帰還困難区域の整備方針検討後に着手を検討				●.....▶										
<b>河川</b>																			
二級河川	県	詳細な被害状況は未確認	被害が確認された箇所の復旧工事	平成27年の豪雨災害で被害を受けた県の河川は完了した	-													平成28年度工事完了	
<b>農地・農業用施設</b>																			
農地 (災害復旧事業:大震災)	村	(広谷地、夏湯、野川地区3箇所)	-	-	-													平成27年度工事完了	
農業用施設等 (災害復旧事業:大震災)	村	(大笹地区1箇所)	-	-	-													平成27年度工事完了	
農道刈又線他2路線 (災害復旧事業)	村	5箇所(舗装亀裂、路肩崩落等)	-	-	-													平成27年度工事完了	
農道大笹線 (維持管理事業)	村	1箇所(舗装亀裂)	復旧工事に着手	農道1路線の舗装修繕工事を実施し完了	農道の舗装修繕が必要な路線6箇所について修繕工事を実施する予定				●→										
林道大放石黒線他4路線 (災害復旧事業)	村	11箇所(舗装亀裂、路肩崩落)	-	-	-													平成26年7月までに工事を完了	
林道野川風越線他5路線 (維持管理事業)	村	39箇所(舗装亀裂)	復旧工事に着手	林道4路線の舗装修繕工事を実施した	林道の舗装修繕が必要な路線5箇所について修繕工事を実施する予定				●→										
用排水路改良工事 (基盤整備促進事業)	村	18箇所	測量設計・工事	平成28年度は測量設計を18箇所設計した	平成29年は用排水路整備工事の実施				●→										
林道野行大笹線 (高線量区域内路線)	村	未確認	-	-	帰還困難区域の整備方針検討後に着手を検討				●.....▶										

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成29年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>役場・公共施設</b>																			
村役場	村	地震による被害は少なかったが、避難中に給水系統が破裂し、内装(天井、内壁、床、電灯)が被災した。	-	-	-														平成26年度に工事完了
活性化センター	村	天井、内壁、床、駐車場の損傷	平成28年6月に修繕工事完了	-	-														平成28年度に工事完了
健康増進センター	村	雨樋の破損・剣道場のサッシ破損・2F和室天井落下・進入路の舗装亀裂・外壁に亀裂・アンカーボルト伸長によるナットの緩み	-	修繕工事完了	-														平成28年度に工事完了
村民会館	村	地震による被害は少なかったが、避難中に給水系統が破裂し、内装(天井、内壁、床、電灯)が被災した。	-	-	-														平成26年度に工事完了
屋内ゲートボール場	村	地面、施設本体にクラック	修繕調査を実施し、調査結果を踏まえ必要があれば修繕を実施する。	修繕工事完了	-														平成28年度工事完了
<b>文教施設</b>																			
葛尾幼稚園	村	天井・照明器具等が被災	・空調設備改修工事設計 ・空調設備改修工事	平成29年5月に実施設計を発注し、平成29年9月に工事に着手し、平成29年2月に完了した。	・屋根塗装工事 ・開園前清掃					工事・清掃									
幼稚園園庭	村	-	・屋外環境整備工事	平成28年10月に工事を発注し、平成29年3月に完了した。	-														
葛尾小学校	村	天井・照明器具等が被災	・修繕工事の実施	平成29年5月に工事を発注し、平成29年3月に完了した。	・開校前清掃														
葛尾小学校	村	-	・空調設備改修工事設計 ・空調設備改修工事	平成29年5月に実施設計を発注し、平成29年9月に工事に着手し、平成29年2月に完了した。	-														
葛尾小学校プール	村	プールの沈下等	・新築工事の実施	平成28年9月に工事を発注し、平成29年6月に完成予定。	工事完了					工事									平成29年度に工事完了
葛尾小学校校庭	村	暗渠排水、フェンス等	・屋外環境測量設計の実施 ・屋外環境整備工事の実施	平成28年10月に工事を発注し、平成29年3月に完了した。	-														
葛尾小学校屋内運動場 (特別教室解体・改築工事)	村	不適格建築物(IS値0.3未満)	・新増改築工事の完了	平成28年3月に工事を発注し、平成29年3月に完了した。	・開校前清掃														
葛尾中学校 (法面復旧工事)	村	-	-	-	-														平成27年度に工事完了
葛尾中学校 (校舎・屋内運動場復旧工事)	村	地盤沈下。外壁にひび割れ	工事の完了	平成28年6月に工事を発注し、平成29年4月に完成予定。						工事									
葛尾中学校校舎 (老朽、空調、トイレ、太陽光)	村	-	工事の完了	平成28年6月に工事を発注し、平成29年3月に完了した。	・開校前清掃														
葛尾中学校屋外環境整備	村	運動器具の再設置等	-	-	工事完了					工事									
葛尾村学校給食センター	村	調理設備等が被災	・修繕工事の実施	平成29年5月に工事を発注し、平成29年3月に完了した。	・開校前清掃														
教員住宅	村	-	・修繕調査設計の実施 ・修繕工事の実施	平成29年5月に実施設計を発注し、平成29年11月に工事に着手し、平成29年2月に完了した。	-														平成28年度に工事完了

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)

平成29年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H28年度の目標 (H28.7公表)	H28年度に実施 したこと(成果)	H29年度に実施 すること(目標)	29年度				30年度				31年度				32年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>病院・福祉施設</b>																			
内科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。	-	-	-													平成27年度に工事完了	
歯科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。平成27年度に工事完了。	-	-	-													平成27年度に工事完了	
福祉センター(みどり荘)	村	天井の軽微な補修が必要。	平成28年6月1日再開予定	施設再開	H29年8月までに調査設計を実施し、9月から工事に着手する。	調査・設計	発注、工事												
老人憩いの家	村	外壁にひび割れ。鉄骨部材に腐食あり。	施設利用方法の検討	-	施設利用方法の検討														
<b>観光施設</b>																			
かつらお大尽屋敷跡公園	村	石垣の落下	復旧工事に着手	-	復興工事に着手		工事											環境省が実施する除染事業とのスケジュール調整を十分に行い進める	
もりもりランドかつらお	村	被災状況不明	被災調査の実施	-	被災調査の実施		調査											被災度調査実施後に、利用方針を検討	
葛尾村宿泊交流館(せせらぎ荘)	村	機械設備一部損壊	施設運営方法の検討	施設の一部再開	-													平成27年度に工事完了	
<b>公営住宅</b>																			
既設公営住宅	村	水漏れとひび割れあり。	-	居住開始	-													平成27年度に工事完了	
<b>除染</b>																			
先行除染	国	宿泊施設、中学校等の除染実施済み	-	-	-		実施済み											せせらぎ荘、みどり荘、葛尾中学校平成23年度に完了	
面的除染	国	平成24年9月特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月特別地域内除染実施計画改定 平成27年12月面的除染終了	除染効果の維持を確認するため、事後モニタリングを実施する等、必要な除染のフォローアップを実施	必要な除染のフォローアップを実施	必要な除染のフォローアップを実施		必要な除染のフォローアップの実施												
仮置場	国	除染仮置場(29ヶ所)	除去土壌等の搬入、管理及び輸送等による搬出	除去土壌等の搬入、管理及び輸送等による搬出	除去土壌等の管理及び輸送による搬出		廃棄物の搬入、管理及び搬出												
<b>災害廃棄物処理</b>																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設)一時休止中	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施。	被災家屋等の解体を実施。 片付けごみの回収を実施。 仮設焼却施設において焼却処理を実施。	引き続き、対策地域内廃棄物の処理を実施。		仮設焼却施設一時休止中												

## 葛尾村のインフラ復旧状況（平成 28 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)		該当なし	
河川 (県管理)	◎	(復旧済み 2 箇所) / (被災 2 箇所)	H28 年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 使用再開 (H28. 4)		
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	◎	[農地]復旧済 3 箇所／被災 3 箇所 [農業用施設]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 [農道]復旧済 5 箇所／被災 5 箇所	H27 年度
公共施設	◎	[復旧済]庁舎、公民館	H26 年度
医療福祉施設	◎	[復旧済]葛尾村診療所、みどり荘	H29 年度
文教施設	◎	[復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター [復旧中]中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校 の共用)	(H29. 6)
観光施設	▲	もりもりランド	
住宅	◎	[復旧済]村営住宅 (12 戸) [建設済]災害公営住宅 (11 戸)	H28. 12
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 27 年 12 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等(約 360 件)の解体撤去工事を実施中(約 340 件解体済) ・仮設焼却施設 一時休止中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし