

福島県 川内村

(基本方針)

- 村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を急ぎ実施する。
- 田畑及び森林等、生活圏における除染をフォローアップ含め、必要に応じた除染作業を進める。
- 帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

(復旧の概況)

- 村道整備について、村民の生活圏に関しては概ね着手し、主要部分は完了している。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
- 除染について、住宅・住宅周辺・農地回りについては完了している。
- 福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H29.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼保連携認定こども園	村	新設(平成33年4月開園)	施設整備に係る基本構想・基本計画策定	基本構想・基本計画策定完了	基本設計・実施設計		●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	平成29年度に教育施設の集約化と複合化を掲げた基本構想をまとめ、平成33年4月開園をめざし幼保連携型認定こども園の整備を進めます	
医療施設																			
ゆふね	村	空調設備損傷/稼働中	—															平成27年度で終了	
観光施設																			
いわなの郷	村	空調設備損傷/稼働中	—															具体的実施予定無し (検討)	
かわうちのみ	村	稼働中	—															平成25年度で終了	
高塚山キャンプ場	村	建物一部損壊、取水管破損/休止中	—															具体的実施予定無し (検討)	
住宅整備																			
村営住宅(沢、宮坂)	村	建物一部損壊/使用中	—																
除染関係																			
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺堆積残さ除染、農地周 り森林除染実施完了	住宅周辺堆積残さ除染、農地周 り森林除染完了																
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み	—															実施済み	
面的除染	国	平成26年3月 面的除染終了	必要な除染のフォローアップを実施	必要な除染のフォローアップを実施し た。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施	
仮置場	国	除染特別地域仮置場(2ヶ所)	除去土壌等の管理及び輸送による搬出	除去土壌等の管理、輸送による搬出を 実施	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、 原状回復	
仮置場	村	実施済み	造成工事	造成工事実施	工事完了	●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	造成工事 造成工事完了	

川内村のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	○	(復旧済 32 箇所) / (被災 39 箇所)	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道		該当なし	
下水道 (農業集落排水)	◎	[集落排水施設] 復旧済 3 箇所 / 被災 3 箇所	
農地・ 農業用施設	◎	[備蓄倉庫] 1 箇所 (新設)	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設	◎	[復旧済] 複合福祉施設ゆふね	
文教施設	◎	[機能回復] 村民プール (新設) [復旧済] 体育センター、草野心平記念館、館山公園	
観光施設	○	[機能回復] いわなの郷、かわうちの湯 [復旧中] 高塚山管理棟、キャンプ場	管理棟 ⇒平成 30 年度
住宅	◎	[復旧済] 村営 28 住宅 (28 戸) [建設済] 災害公営住宅 (25 戸)	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 26 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等(約 102 件)の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設 解体撤去済 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却処理を実施中	(H32 年度内)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし