

福島県 双葉地方水道企業団

(基本方針)

災害復旧について、上水道の早期復旧を最優先課題として計画し、各事業者と緊密なる連携により復旧を進めるものとする。

(復旧の概況) 広野町

- (津波被災地区を除いて)上水道の応急復旧が完了している。
- (津波被災地区について)復旧計画が確定した区域において、関係事業の復旧工程と調整し事業を実施する。

(復旧の概況) 楡葉町

- (津波被災地区を除いて)上水道の応急復旧が完了している。
- (津波被災地区について)復旧計画が確定した区域において、関係事業の復旧工程と調整し事業を実施する。

(復旧の概況) 富岡町

- (津波被災地区及び帰還困難区域を除いて)平成28年度に上水道の応急復旧が完了した。
- (津波被災地区について)復旧計画が確定した区域において、関係事業の復旧工程と調整し事業を実施する。

(復旧の概況) 大熊町

- (帰還困難区域を除いて)平成28年度に上水道の応急復旧が完了した。
- (復興拠点について)関係事業と工程等の調整を行い、拠点に向けた被害調査、応急復旧を実施する。

(復旧の概況) 双葉町

- 平成28年度に送水施設の調査を行っている。
- (中野地区復興産業拠点について)関係事業と工程等の調整を行い、拠点に向けた被害調査、応急復旧を実施する。

インフラ復旧の工程表(福島県 双葉地方水道企業団)

平成30年3月末現在

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H28.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
広野町内の供給																			
上水道																			
取水施設 (水源:浅見川)	双葉地方 水道企業 団	稼働中	-	-	-														
浄水施設 (小滝平浄水場)	双葉地方 水道企業 団	稼働中	-	-	-														
配水施設、給水施設 (津波被災地区以外)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成24年度に復旧済み
配水施設、給水施設 (主に下北迫・下浅見川 地区)	双葉地方 水道企業 団	津波被災地区	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施した	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	●.....→ 実施計画協議・設計・工事													広野町復興計画に基づき実施計画を 作成する
工業用水道																			
工業用水管	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														
楡葉町内の供給																			
上水道																			
取水施設 (木戸川取水堰)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成24年度に復旧済み
導水施設 (導水ポンプ場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み
配水施設、給水施設 (津波被災地区以外)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み
配水施設、給水施設 (主に山田浜・前原・波倉 地区)	双葉地方 水道企業 団	津波被災地区	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施した	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	●.....→ 実施計画協議・設計・工事													楡葉町復興計画に基づき実施計画を 作成する
工業用水道																			
取水施設 (木戸川取水堰)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成24年度に復旧済み
導水施設 (導水ポンプ場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H28.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み
送水施設 (送水管)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み
楢葉南工業団地	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														
福島第二原子力発電所	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														
富岡町内の供給																			
上水道																			
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み 南地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡 山字滝ノ沢・上郡・太田)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成25年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に下郡山字真壁・下 郡・原下)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成26年度に復旧済み 南地区の一部 (平成26年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、小 浜字反町・大膳町)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字本町、本 町・中央一丁目二丁目)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年8月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に小浜字中央、仏浜 字西原・釜田、本岡字日 向・本町西)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成27年度に復旧済み 南地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
取水施設、浄水施設 (第一、第二水源、関根 浄水場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成27年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設 (宮の原・下千里・大菅・ 小浜ポンプ場)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成26年度に復旧済み 北地区給水に必要な施設
配水施設、給水施設 (主に上手岡字下千里・ 高津戸、本岡字沼名子)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年6月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字上千里・ 日南郷・後田・後作)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成27年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に上手岡字前川原・ 平道地・大石原・外内・杉 内・茂手木、本岡字関ノ 前・上本町)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成27年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年1月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に本岡字王塚・清水 前、大菅字蛇谷須・大 平、夜の森南三丁目四 丁目五丁目)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年4月から使用再開予定)

●→ :工程が見込めるもの ●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H29年度の目標 (H28.8公表)	H29年度に実施 したこと(成果)	H30年度に実施 すること(目標)	30年度				31年度				32年度				33年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
配水施設、給水施設 (主に小浜)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済、稼働中	-	-	-														平成28年度に復旧済み 北地区の一部 (平成28年10月から使用再開)
配水施設、給水施設 (主に毛萱・仏浜地区)	双葉地方 水道企業 団	津波被災地区	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施した	関係事業の復旧工程と調整 し、実施計画協議・設計・工事 を実施する	●.....→													富岡町復興計画に基づき実施計画を 作成する
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に夜の森北、夜の森 南地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	一部区域の被害調査・応急復 旧	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	●.....→													富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に大菅、桜地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	-	-	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する			●.....→											富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に新夜ノ森地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	-	-	-							●.....→							富岡町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
工業用水道																			
富岡工業団地配水池	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済	-	-	-														平成25年度に復旧済み
大熊町内の供給																			
上水道																			
(居住制限区域) 配水施設、給水施設 (主に大川原地区)	双葉地方 水道企業 団	応急復旧済・稼働中	-	-	-														居住制限区域 平成28年8月復旧済
(帰還困難区域・拠点関 連) 大熊高地区配水池	双葉地方 水道企業 団	長期間の停電及び未稼働 により復旧が必要	-	-	機械電気計装設備の復旧を実 施する	●.....→													
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に下野上地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	復興拠点(下野上地区)給水の ため、被害調査・応急復旧	復興拠点(下野上地区)給水の ため、被害調査・応急復旧を実 施した	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する	●.....→													大熊町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に野上、熊地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	-	-	一部区域の被害調査・応急復 旧を実施する			●.....→											大熊町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
(帰還困難区域・拠点関 連) 配水施設、給水施設 (主に小入野地区)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明	-	-	-							●.....→							大熊町特定復興再生拠点区域復興 再生計画による
工業用水道																			
送水施設、配水施設 (主に大熊東工業団地)	双葉地方 水道企業 団	目視により、被災を判断で きる箇所もあるが、実際の 被災状況は不明 復旧は未 定	-	-	-														
双葉町内の供給																			
上水道																			
(帰還困難区域・拠点関 連) 双葉増圧ポンプ場	双葉地方 水道企業 団	長期間の停電及び未稼働 により復旧が必要	-	一部被害調査を実施した	機械電気計装設備の復旧を実 施する	●.....→													

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在）※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(H30 年度末)
広野町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 23 年度)		
檜葉町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(H30 年度末)
檜葉町内 工業用水道	◎ 使用再開 (平成 25 年度)		
富岡町内 上水道	○ 建設中	津波被災地区復興	(H32 年度末)
富岡町内 工業用水道	◎ 復旧済 (平成 25 年度)		
大熊町内 上水道	◎ 使用再開 (平成 28 年 8 月)	大川原地区への給水	
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	▲ 未着手	[配水] 復興産業拠点（中野地区）への給水	(H31 年度中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在）【特定復興再生拠点】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	/		
広野町内 工業用水道	/		
檜葉町内 上水道	/		
檜葉町内 工業用水道	/		
富岡町内 上水道	○ 復旧中	富岡町特定復興再生拠点	(H33 年度末)
富岡町内 工業用水道	/		
大熊町内 上水道	○ 復旧中	特定復興再生拠点（主に下野上地区）の配水管復旧 特定復興再生拠点（主に野上地区）の配水管復旧	(H32 年度末)
大熊町内 上水道	▲ 未着手	特定復興再生拠点（主に小入野地区）の配水管復旧	(H33 年度末)
大熊町内 工業用水道	▲ 未着手	[送水] 未着手	
双葉町内 上水道	○ 建設中	復興産業拠点（中野地区）への配水管路復旧	(H32 年度末)
双葉町内 上水道	▲ 未着手	特定復興再生拠点[新市街地ゾーン]配水管路復旧	(H32 年度末)
双葉町内 上水道	▲ 未着手	特定復興再生拠点[まちなか再生ゾーン]配水管路復旧	(H33 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

双葉地方水道企業団のインフラ復旧状況（平成 29 年度末現在） ※帰還困難区域※

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
広野町内 上水道	/		
広野町内 工業用水道	/		
檜葉町内 上水道	/		
檜葉町内 工業用水道	/		
富岡町内 上水道	/		
富岡町内 工業用水道	/		
大熊町内 上水道	/		
大熊町内 工業用水道	/		
双葉町内 上水道	▲ 未着手	[双葉 I C]への管路復旧	(H31 年度末)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし