

福島県 川内村

(基本方針)

- 村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を必要に応じ実施する。
- 田畑及び森林等、生活圏における除染をフォローアップ含め、必要に応じた除染作業を進める。
- 帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

(復旧の概況)

- 村道整備について、村民の生活圏に関しては、主要部分は完了した。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
- 除染について、住宅・住宅周辺・農地回りについては完了している。
- 福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

インフラ復旧の工程表(福島県川内村)

●→ : 工程が見込めるもの

●……→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

平成31年3月末現在

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
村道(維持工事)																			
村道	村	一部損傷/通行可	H30年度分の未修復区間7路線の改修工	H30年度分の未修復区間6路線の改修工															平成30年度完了
造成工事																			
田ノ入工業団地造成工事	村	—	第2期工事完了	第2期工事完了															平成30年度完了
改修工事																			
高塚山管理棟改修工事	村	—	本工事完了																平成30年度完了
農業集落排水																			
上川内地区管路	村	稼働中																	平成25年度完了
下川内地区管路 (旧緊急時避難準備区域)	村	稼働中																	平成25年度完了
下川内地区管路 (旧警戒区域)	村	稼働中																	平成25年度完了
林道																			
林道鷹鳥谷線他5路線	村	一部損傷/通行可																	平成27年度完了
文教施設																			
川内村室内型村民プール	村	大規模損壊/解体/新規建設中																	平成28年4月にオープン。 駐車場等外構工事を28年度完了
川内村コミュニティセンター	村	建物一部損傷/稼働中																	実施予定なし(再検討中)
川内村民体育センター	村	建物一部損傷/稼働中																	平成27年度で終了
かわうち草野心平記念館 (天山文庫・阿武隈民芸館)	村	建物一部損傷/稼働中																	平成27年度で終了

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
館山公園	村	施設一部損傷/稼働中															平成29年度で終了		
幼保連携認定こども園	村	新設(平成33年4月開園)	基本設計・実施設計	基本設計・実施設計	施設整備・建設工事	←施設整備・工事→													
医療施設																			
ゆふね	村	空調設備損傷/稼働中															平成27年度で終了		
観光施設																			
いわなの郷	村	空調設備損傷/稼働中															実施予定なし(再検討中)		
かわうちの湯	村	稼働中															平成25年度で終了		
高塚山キャンプ場	村	建物一部損壊、取水管破損/休止中															実施予定なし(再検討中)		
住宅整備																			
村営住宅(沢、宮坂)	村	建物一部損壊/使用中																	
除染関係																			
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺堆積残さ除染、農地周 り森林除染実施完了															完了		
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み															完了		
面的除染	国	平成26年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを 実施する。	完了													完了		
仮置場	国	除染特別地域仮置場(2ヶ所)	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設への搬出				→					令和2年度輸送完了予定				
仮置場	村	村内8ヶ所	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復				→					令和2年度輸送完了予定				

川内村のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 38 箇所) / (被災 38 箇所)	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道		該当なし	
下水道 (農業集落排水)	◎	[集落排水施設] 復旧済 3 箇所 / 被災 3 箇所	
農地・ 農業用施設	◎	[備蓄倉庫] 1 箇所 (新設)	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設	◎	[復旧済] 複合福祉施設ゆふね	
文教施設	◎	[機能回復] 村民プール (新設) [復旧済] 体育センター、草野心平記念館、館山公園	
観光施設	◎	[機能回復] いわなの郷、かわうちの湯 [復旧済] 高塚山管理棟、キャンプ場	
住宅	◎	[復旧済] 村営 28 住宅 (28 戸) [建設済] 災害公営住宅 (25 戸)	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 26 年 3 月
廃棄物処理	○	・被災家屋等(約 102 件)の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設 解体撤去済 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却処理を実施中	(令和 2 年度内)

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし