

「福島12市町村における公共インフラ復旧の工程表」の更新について

「福島12市町村における公共インフラ復旧の工程表」について、福島県、関係市町村等と連携し、平成30年度末時点で更新しましたのでお知らせします。

平成30年度における主な公共インフラの進捗としては、

- ① 医療福祉施設について、富岡町が機能回復
- ② 文教施設について、富岡町の第一中学校が復旧完了（小・中学校として再開）、飯舘村の飯舘中学校が復旧完了、川俣町・葛尾村が復旧完了
- ③ 観光施設について、楡葉町の道の駅が復旧完了、川内村の高塚山キャンプ場が復旧完了

するなど、概ね平成30年度の目標を達成している状況です。

また、平成29年度に4町（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町）、平成30年度に2町（飯舘村、葛尾村）の特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定されました。令和元年度は、全6町村において除染、双葉町、大熊町、富岡町において上水道の復旧工事、飯舘村において村営施設（集会・交流・地域防災拠点）の設計を実施するなどの工程が示されております。

※詳細については、復興庁のサイトよりご確認ください。

<http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-3/index.html>

（参考）

「福島12市町村における公共インフラ復旧の工程表」

：福島12市町村※を対象に、「福島復興再生基本方針」（平成24年7月閣議決定、平成29年6月改定）を踏まえ、各施設管理者において、昨年度の成果と当面3ヵ年の公共インフラの復旧見通しをとりまとめているもの。

〔 ※対象市町村：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、浪江町、葛尾村、飯舘村、大熊町、双葉町 〕

【問合せ先】

復興庁インフラ構築班 野原、神谷
電話：03-6328-0233

- 平成30年度における主な公共インフラの進捗としては、
- ① 医療福祉施設について、富岡町が機能回復
 - ② 文教施設について、富岡町の第一中学校が復旧完了（小・中学校として再開）、飯舘村の飯舘中学校が復旧完了、川俣町・葛尾村が復旧完了
 - ③ 観光施設について、檜葉町の道の駅が復旧完了、川内村の高塚山キャンプ場が復旧完了するなど、概ね平成30年度の目標を達成している状況。
- また、平成29年度に4町（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町）、平成30年度に2町（飯舘村、葛尾村）の特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定された。令和元年度は、6町村において除染、双葉町、大熊町、富岡町において上水道の復旧工事、飯舘村において村営施設（集会・交流・地域防災拠点）の設計を実施するなどの工程が示されている。

主な公共インフラ復旧の状況

◎:復旧完了 ○:復旧中 △:調査計画中 ▽:未着手 -:該当なし、被災なし

区分	田村市	南相馬市	川俣町	広野町	檜葉町	富岡町	川内村	浪江町	葛尾村	飯舘村	大熊町	双葉町
道路	◎	○	◎	◎ 町道復旧完了	◎	◎	◎ 村道復旧完了	○	○	○	○	○
	◎常磐自動車道(H27.3～全線通行可)			◎一般国道6号線		○県管理道路						
上水道	◎	◎	-	○	◎	◎	-	○	◎	◎	○	○
下水道	◎	◎	-	◎	◎	◎	◎	○	-	○	○	△
医療福祉施設	◎	◎	◎	◎	◎	◎ 医療施設の機能回復	◎	◎	◎	◎	▽	-
文教施設	◎	◎	◎ 廃止施設の解体完了	◎	○ 総合グラウンドの整備完了	○ 第一中学校が復旧完了	◎	○	◎ 教員住宅の復旧完了	○ 飯舘中学校の復旧完了	△	△
役場・公共施設	◎	◎	◎	◎	◎ 大坂地区集会所が復旧完了	◎	-	◎	◎	○ 野球場等の復旧完了	○	○
観光施設	◎	-	-	-	○ 道の駅の復旧完了	-	◎ 高塚山キャンプ場の復旧完了	◎	○	◎	-	-
廃棄物等	○ 双葉地方広域市町村圏組合の施設(8町村) H27年度までに、北部衛生センター(浪江町)、南部衛生センター(檜葉町)の復旧工事が完了し、一般廃棄物の焼却を実施中。											
鉄道	○ JR常磐線 平成28年7月12日に原ノ町～小高間、同12月10日に浜吉田～相馬間、平成29年4月1日に小高～浪江間、同10月21日に富岡～竜田間が運転再開。											

(注1) 上表は、平成31年3月時点で取りまとめ。

(注2) 上表は、帰還困難区域を除いて評価しているが、町の大宗が帰還困難区域に指定されている大熊町、双葉町については、これを含む。