

福島県 川内村

(基本方針)

- 村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を必要に応じ実施する。
- 田畑及び森林等、生活圏における除染をフォローアップ含め、必要に応じた除染作業を進める。
- 帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

(復旧の概況)

- 村道整備について、村民の生活圏に関しては、主要部分は完了した。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
- 除染について、住宅・住宅周辺・農地回りについては完了している。
- 福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

インフラ復旧の工程表(福島県川内村)

→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

令和2年3月末現在

| 事業 | 整備主体 | 被災/稼働状況 | R元年度の目標 (R元.8.9公表) | R元年度に実施 したこと(成基) | R2年度に実施 すること(目標) | R2年度 | | | | R3年度 | | | | R4年度 | | | | R5年度以降 | 備考・ポイント等 |
|------------------------------|------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|--------|----------------------------------|
| | | | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 村道(維持工事) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村道 | 村 | 一部損傷/通行可 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成30年度完了 |
| 造成工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 田ノ入工業団地造成工事 | 村 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成30年度完了 |
| 改修工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高塚山管理棟改修工事 | 村 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成30年度完了 |
| 農業集落排水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上川内地区管路 | 村 | 稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成25年度完了 |
| 下川内地区管路 (旧緊急時避難準備区域) | 村 | 稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成25年度完了 |
| 下川内地区管路 (旧警戒区域) | 村 | 稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成25年度完了 |
| 林道 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林道鷹島谷線他5路線 | 村 | 一部損傷/通行可 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成27年度完了 |
| 文教施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川内村室内型村民プール | 村 | 大規模損壊/解体/新規建設中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成28年4月にオープン。 駐車場等外構工事を28年度完了 |
| 川内村コミュニティセンター | 村 | 建物一部損傷/稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 実施予定なし(再検討中) |
| 川内村民体育センター | 村 | 建物一部損傷/稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成27年度で終了 |
| かわうち草野心平記念館 (天山文庫・阿武隈民芸館) | 村 | 建物一部損傷/稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成27年度で終了 |
| 館山公園 | 村 | 施設一部損傷/稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | | | 平成29年度で終了 |

| 事業 | 整備主体 | 被災/稼働状況 | R元年度の目標 (R元.8.9公表) | R元年度に実施 したこと(成果) | R2年度に実施 すること(目標) | R2年度 | | | | R3年度 | | | | R4年度 | | | | R5年度以降 | 備考・ポイント等 |
|------------|------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-------------|--------------|--------|----------|
| | | | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 幼保連携認定こども園 | 村 | 新設(平成33年4月開園) | 施設整備・建設工事 | 認定こども園建設工事(7月8日着工) | 認定こども園建設工事(12月25日完成予定) | → | | | | | | | | | | | | | |
| 医療施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゆふね | 村 | 空調設備損傷/稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | 平成27年度で終了 | | |
| 観光施設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いわなの郷 | 村 | 空調設備損傷/稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | 実施予定なし(再検討中) | | |
| かわうちの湯 | 村 | 稼働中 | | | | | | | | | | | | | | | 平成25年度で終了 | | |
| 高塚山キャンプ場 | 村 | 建物一部損壊、取水管破損/休止中 | | | | | | | | | | | | | | | 実施予定なし(再検討中) | | |
| 住宅整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 村営住宅(沢、宮坂) | 村 | 建物一部損壊/使用中 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除染関係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧緊急時避難準備区域 | 村 | 住宅周辺堆積残さ除染、農地周り森林除染実施完了 | | | | | | | | | | | | | | | 完了 | | |
| 先行除染 | 国 | 医療施設の付帯住宅の除染実施済み | | | | | | | | | | | | | | | 完了 | | |
| 面的除染 | 国 | 平成26年3月 面的除染完了 | | | | | | | | | | | | | | | 完了 | | |
| 仮置場 | 国 | 除染特別地域仮置場(2ヶ所) | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復の実施 | 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復 | 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送 | | | | → | | | | | | 令和2年度輸送完了予定 | | | |
| 仮置場 | 村 | 村内8ヶ所 | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | 除去土壌等の管理、輸送による搬出、原状回復 | 除去土壌等の管理、輸送等による搬出、原状回復 | | | | → | | | | | | 令和3年度輸送完了予定 | | | |

川内村のインフラ復旧状況（令和元年度末現在） ※帰還困難区域を除く

| 工 種 | 復旧の状況 | 内 容 | (参考) 事業完了時期 |
|-----------------|-------|--|----------------|
| 道路 (市町村管理) | ◎ | (復旧済 38 箇所) / (被災 38 箇所) | |
| 河川 (市町村管理) | | 該当なし | |
| 河川 (県管理) | | 該当なし | |
| 漁港 | | 該当なし | |
| 海岸 | | 該当なし | |
| 防災林 | | 該当なし | |
| 上水道 | | 該当なし | |
| 下水道 (農業集落排水) | ◎ | [集落排水施設] 復旧済 3 箇所 / 被災 3 箇所 | |
| 農地・ 農業用施設 | ◎ | [備蓄倉庫] 1 箇所 (新設) | |
| 公共施設 | | 該当なし | |
| 医療福祉施設 | ◎ | [復旧済] 複合福祉施設ゆふね | |
| 文教施設 | ◎ | [機能回復] 村民プール (新設) [復旧済] 体育センター、草野心平記念館、館山公園 | |
| 観光施設 | ◎ | [機能回復] いわなの郷、かわうちの湯 [復旧済] 高塚山管理棟、キャンプ場 | |
| 住宅 | ◎ | [復旧済] 村営 28 住宅 (28 戸) [建設済] 災害公営住宅 (25 戸) | |
| 除染 | ◎ | [実施済] 面的除染が完了 | 平成 26 年 3 月 |
| 廃棄物処理 | ○ | ・被災家屋等(約 102 件)の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設 解体撤去済 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却処理を実施中 | (令和 2 年度内) |

【凡例】 ◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし