

福島県(道路)

(基本方針)

- 県土の再生と復興に向けては、まず、全県下で被災した道路の災害復旧を進めていく。そのうえで、津波被災地域の復興まちづくりを支援するとともに、被害が甚大な浜通り地域と中通り・会津地域を結び、災害時も含めた広域的な連携・交流に資する道路などの機能強化に取り組んでいく。
- 加えて、避難指示が解除された地域の復興と、避難住民の早期帰還を実現するため、周辺地域を含めた対象エリアを設定し、これら地域内における道路の整備計画を前倒しするなど、復興に向けて着実かつ戦略的に進めていく。
- 広域かつ大規模な避難により、その避難先で著しく交通量が増加した箇所など、避難の加速化に伴う交通特性の変化に対応した現道の安全対策を緊急的に進めていく。

(復旧の概況)

- 津波被災地において、被災した道路や橋梁の災害復旧事業を進めており、2019年度(令和元年度)までに210箇所のうち、191箇所が完了した。
- 避難指示区域の復興を周辺地域から強力に支援するため、「ふくしま復興再生道路」の整備を進めており、2019年度(令和元年度)までに29工区のうち、12工区が完了し、2020年代初頭までに整備完了することを目指している。(12市町村外を含む)

インフラ復旧の工程表(道路)

令和2年3月末現在

→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R元年度の目標 (R元.8.9公表)	R元年度に実施 したこと(成果)	R2年度に実施 すること(目標)	R2年度				R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
道路の復旧																			
常磐自動車道	東日本高速道路(株)	平成27年3月1日に全線開通した。																	
一般国道6号	国	平成25年度内に本復旧が完了した。																	
県管理道路 川内村エリア																			
県道小野富岡線西/内工区	県(土木部)	-	用地取得、橋梁上部工完了	用地取得、橋梁上部工完了	用地取得、工事推進	●.....→ 用地取得・工事													2020年代初頭までの完了を目指す。
県道小野富岡線五枚沢1工区	県(土木部)	-	-																平成30年度工事完了
県道小野富岡線五枚沢2工区	県(土木部)	-	予備設計・詳細設計の完了	予備設計の完了 詳細設計の実施	詳細設計完了	●.....→ 設計・用地取得・工事													2020年代初頭までの完了を目指す。
県道富岡大越線緊急現道対策	県(土木部)	-	-																平成27年度工事完了
県管理道路 檜葉町エリア																			
県道小埜上郡山線井出工区	県(土木部)	-	-																平成30年度工事完了
県道35号いわき浪江線他4路線	県(土木部)	路面陥没、路面亀裂、路面流出	-																平成29年度工事完了
県道広野小高線檜葉工区	県(土木部)	-	(県)用地取得、道路改良工事の推進	(県)用地取得、工事推進	(県)用地取得、工事推進	●.....→ 用地取得・工事													2020年代初頭までの完了を目指す。

道路（広域：帰還困難区域以外）のインフラ復旧状況（令和元年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
常磐自動車道	◎	全線開通済	2015年（平成27年）3月1日
一般国道6号	◎	本復旧完了	2013年度（平成25年度）末
県管理道路 （川内エリア）	×	—	
県管理道路 （檜葉エリア）	◎	復旧済20箇所／被災20箇所	2017年度 （平成29年度）
県管理道路 （田村エリア）	◎	復旧済1箇所／被災1箇所	2012年度 （平成24年度）
県管理道路 （大熊エリア）	◎	復旧済4箇所／被災4箇所	2015年度 （平成27年度）
県管理道路 （南相馬エリア）	◎	復旧済49箇所／被災49箇所	2018年度 （平成30年度）
県管理道路 （飯館エリア）	◎	復旧済9箇所／被災9箇所	2015年度 （平成27年度）
県管理道路 （浪江エリア）	○	復旧済19箇所／被災21箇所	2020年度 （令和2年度）
県管理道路 （双葉エリア）	○	復旧済2箇所／被災5箇所	2020年度 （令和2年度）
県管理道路 （富岡エリア）	◎	復旧済10箇所／被災10箇所	2015年度 （平成27年度）
県管理道路 （川俣エリア）	◎	復旧済6箇所／被災6箇所	2014年度 （平成26年度）
県管理道路 （広野エリア）	◎	復旧済2箇所／被災2箇所	2012年度 （平成24年度）
県管理道路 （葛尾エリア）	◎	復旧済12箇所／被災12箇所	2015年度 （平成27年度）

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし

道路（広域：帰還困難区域）のインフラ復旧状況（令和元年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
県管理道路 (大熊エリア)	○	復旧済 1 0 箇所／被災 1 3 箇所	中間貯蔵施設内災 害復旧 完了時期未定
県管理道路 (南相馬エリア)	×	—	
県管理道路 (飯館エリア)	◎	復旧済 2 箇所／被災 2 箇所	2 0 1 6 年度 (平成 2 8 年度)
県管理道路 (浪江エリア)	○	復旧済 2 3 箇所／被災 3 3 箇所	2 0 2 1 年度 (令和 3 年度)
県管理道路 (双葉エリア)	○	復旧済 1 4 箇所／被災 1 5 箇所	中間貯蔵施設内災 害復旧 整理中
県管理道路 (富岡エリア)	◎	復旧済 5 箇所／被災 5 箇所	2 0 1 5 年度 (平成 2 7 年度)
県管理道路 (葛尾エリア)	◎	復旧済 3 箇所／被災 3 箇所	2 0 1 5 年度 (平成 2 7 年度)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし