

復興の現状

平成28年1月19日



復興庁

Reconstruction Agency

1 東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し

<避難者支援関係>

2 避難者・仮設住宅の状況

<まちづくり関係>

3 災害廃棄物(がれき)処理の状況と課題

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況

5 住宅再建及び高台移転に向けた取組

6 住まいの復興の見通し

<産業関連>

7 産業の復旧・復興の状況

8 復興特区制度の活用状況

<原子力災害関係>

9 福島県の状況


10 避難指示区域の見直し


11 除染の進捗状況


<人的支援>

12 被災自治体の職員確保等に向けた支援の状況

2016年1月








2 避難者・仮設住宅の状況

- 避難者数は発災直後の約47万人から、現在約18万人となっている。
- 住まいの再建への動きが進んでおり、仮設住宅等への入居戸数も減少している。

(1) 避難者の減少

	全体	避難所にいる者 (公民館・学校等)	住宅等にいる者 (公営・仮設・民間・病院含む)
発災3日目(*1) (平成23年3月14日)	約47万人		
平成24年4月 1年目(*2)	約34万人	330人	約33万人
平成25年4月 2年目(*2)	約31万人	125人	約29万人
平成26年4月 3年目(*2)	約26万人	0人	約25万人
平成27年4月 4年目(*2)	約22万人	0人	約20万人
最新値(*2) (平成27年12月)	約18万人	0人	約16万人

*1 緊急災害対策本部 青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木の避難者の合計。
*2 復興庁調べ 全国の避難所(公民館・学校等)、旅館・ホテル、その他(親族・知人宅等)、
住宅等(公営・仮設・民間・病院含む)にいる者の合計。



(2) 仮設住宅等の入居状況

		26年4月	27年4月	27年11月(最新値)	備考
公営住宅等	入居者数	22, 645人	16, 565人	14, 303人	全国計
	入居戸数	8, 440戸	6, 436戸	5, 571戸	
民間住宅 (みなし仮設)	入居者数	117, 715人	90, 767人	74, 972人	全国計
	入居戸数	48, 790戸	38, 863戸	32, 579戸	
仮設住宅	入居者数	96, 519人	78, 787人	64, 988人	岩手県・宮城県・福島県 ※茨城県・千葉県は平成26年度には仮設住宅(プレハブ)の供与を終了。
	入居戸数	43, 898戸	37, 398戸	31, 295戸	

(内閣府調べ)



(参考) 被災3県における人口の状況

- 被災3県における人口は、減少傾向にあるもののその割合は鈍化しており、社会増減率は、沿岸市町村※においても震災前の水準に戻りつつある。

※沿岸市町村…海岸線を有する市町村(岩手県12市町村、宮城県15市町、福島県10市町)



(1) 人口推移 (被災3県の沿岸市町村)

沿岸市町村の人口推移は、減少傾向にあるものの、2012年4月以降、減少の割合が鈍化している。



(2) 社会増減率 (被災3県の沿岸市町村)

人口の社会増減率は、被災3県の沿岸市町村及び福島県内陸市町村においても2010年同月の水準に戻りつつある。



※ 各県公表資料を元に復興庁作成 ・岩手県毎月人口推計 ・宮城県推計人口(月報) ・福島県の推計人口(福島県現住人口調査結果)
推計人口とは、国勢調査による人口を基礎として、出生・死亡・転入・転出等の届出数を加減して算出した値

※ 社会増減率とは、社会増減(転入者数から転出者を引いた数)を人口で割った値

3 災害廃棄物（がれき）処理の状況

- 東日本の太平洋沿岸部を中心に、13道県にわたり災害廃棄物約2,000万トン、津波堆積物約1,100万トンが発生。
- 目標としていた平成26年3月末までに、福島県を除く12道県で災害廃棄物及び津波堆積物の処理が完了。
- 処理が残っている福島県については、避難区域は国が直轄で、それ以外の地域は市町と連携して国の代行処理等による支援を通じて、できるだけ早期の処理完了を目指す。

(1) 災害廃棄物処理の状況

平成27年3月現在

	災害廃棄物			津波堆積物			合計		
	推計量 (万トン)	処理量 (万トン)	割合 (%)	推計量 (万トン)	処理量 (万トン)	割合 (%)	推計量 (万トン)	処理量 (万トン)	割合 (%)
岩手県	429	429	100	161	161	100	590	590	100
宮城県	1,171	1,171	100	759	759	100	1,930	1,930	100
福島県	273	263	97	134	134	99	407	397	98

※福島県の避難区域を除く

(2) 広域処理（岩手県・宮城県）

- ・ 1都1府16県で約62万トンを広域処理。
- ・ 可燃物・木くずの約1割、不燃混合物や漁具・漁網の約5割の処理に貢献。

(3) 再生利用

- ・ 災害廃棄物の約8割、津波堆積物のほぼ全量を再生利用。
- ・ このうち、公共事業等（堤防復旧、海岸防災林、港湾整備等）において約1,339万トンを利用。


(4) 福島県の避難区域の処理状況

- ・ 放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域の11市町村で災害廃棄物等約80万トン（帰還困難区域を含まない）と推定。
- ・ 帰還の妨げとなる廃棄物の撤去と仮置場への搬入を優先し、平成27年11月末現在、約65万トンを仮置場に搬入。

沿岸市町村の災害廃棄物の処理割合

平成27年3月現在

処理割合	市町村等
完了	洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、気仙沼ブロック（気仙沼市、南三陸町）、石巻ブロック（女川町、石巻市、東松島市）、利府町、松島町、宮城東部ブロック（塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市）、仙台市、亶理名取ブロック（名取市、岩沼市、亶理町、山元町分）、新地町、相馬市、いわき市
9割以上	南相馬市
6割以上	広野町



岩手県・宮城県沿岸市町村の災害廃棄物の処理目標と実績

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況①

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 海岸対策 〔本復旧工事に着工した地区海岸、本復旧工事が完了した地区海岸の割合〕 ※太字：H27. 9末時点 細字：H24. 12末時点	21% 73%(着工) 7% 17%(完了)	着工地区海岸数 492 完了地区海岸数 115 被災した地区海岸数 677 ※平成27年3月末時点については、帰還困難区域及び居住制限区域を除き、避難指示解除準備区域を含む。 ※国施工区間(代行区間含む)約41kmのうち、復興・復旧を支える上で不可欠な仙台空港及び下水処理場の前面の区間等約34kmについては、施工を完了している。	完了 水道施設 〔本格復旧が完了した水道事業数の割合〕 ※太字：H27. 9末時点 細字：H24. 12末時点	46% 96%	完了事業数 177 災害査定実施事業数 184※ ※避難指示区域を含む。 ※復興計画が定まらず復旧方法を確定することができないために特定査定を受けた地区を除く。
完了 着工 海岸防災林の再生 〔本復旧工事に着工した海岸防災林、本復旧工事が完了した海岸防災林の割合〕 ※太字：H27. 9末時点 細字：H24. 11末時点	32% 81%(着工) 9% 27%(完了)	着工延長 114km 完了延長 38km 被災延長 約140 km※ ※ 青森県～千葉県における延長(避難指示区域を含む)	完了 下水道 〔通常処理に移行した下水処理場※の割合〕 ※「通常処理に移行した処理場」とは、被災前と同程度の放流水質まで処理が実施可能となった処理場である。これらの中には、一部の水処理施設や汚泥処理施設は未だ本復旧工事中のものもある。 ※太字：H27. 9末時点 細字：H24. 11末時点	89% 99%	移行済みの処理場数 72 災害査定を実施した処理場数 73
完了 河川対策 〔本復旧工事が完了した河川堤防(直轄管理区間)の割合〕 ※太字：H27. 9末時点 細字：H24. 11末時点	99% 100%	完了箇所数 2,115 被災した河川管理施設の箇所数 2,115 ※旧北上川の本格復旧後の復旧・復興は、平成30年度の完成予定	完了 災害廃棄物の処理 〔災害廃棄物の処理が完了した割合〕 ※太字：H27 9末時点 細字：H24. 11末時点 (一部H24. 9末時点)	37% 99%	処理量 1,755万t※ 推計量 1,780万t※ 〔岩手県及び宮城県は処理が100%完了した〕 ※市街地復興パターン検討調査を実施した43市町村分に限る。

注)①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもある。

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況②

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 復興住宅 (災害公営住宅の用地確保した割合、整備が完了した割合) ※太字:H27.9末時点 斜体:H27.11末時点 細字:H24.11末時点	96% (用地確保済み) 32% 0.2% 46%(完了)	用地確保済み戸数 28,570 (28,562) 完了戸数 13,852 (13,852) 計画戸数 29,997 (29,820) ※()内の数値は帰還者向け災害公営住宅を除いた戸数 ※進捗率には、帰還者向け災害公営住宅の計画は含んでいない。	完了 着工 復興まちづくり (漁業集落防災強化) (事業費措置の地区数、造成工事の着工地区数、造成工事の完了地区数の割合) ※太字:H27.9末時点 細字:H24.11末時点	100% (事業費措置) 85% 97%(着工) 6% 0%	復興交付金の事業費措置地区数 36 着工地区数 35 完了地区数 21 計画地区数 36※ ※当該事業により住宅用地の整備を行う地区数
完了 着工 復興まちづくり (防災集団移転) (事業計画の同意地区数、造成工事の着手地区数、造成工事の完了地区数の割合) ※太字:H27.9末時点 細字:H24.12末時点	100%(同意) 81% 99%(着工) 12% 1%	同意地区数 333※ 着工地区数 330 完了地区数 221 ※事業計画について国土交通大臣の同意を得た地区数 計画地区数 333※ ※住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う331地区及び茨城県の2地区の合計	完了 復興まちづくり (医療施設) (入院の受入制限又は受入不可から回復した病院の割合) ※太字:H27.9末時点 細字:H24.11末時点	95% 90%	受入回復した病院数 172 入院の受入制限又は受入不可を行った病院数 182
完了 着工 復興まちづくり (土地区画整理) (事業化の段階に達している地区数、造成工事の着手地区数、宅地の引渡開始地区数、造成工事の完了地区数の割合) ※太字:H27.9末時点 細字:H24.12末時点	100%(事業化) 27% 100%(造成着工) 12% 42%(宅地引渡) 4%(完了)	事業化地区数 50※ ¹ 着工地区数 50 宅地引渡開始地区数 21※ ² 完了地区数 2 ※ ¹ 事業認可済、事業認可手続き中、緊急防災空地整備事業着手済の地区を計上 ※ ² 宅地の一部を使用収益開始した地区、保留地の一部を引き渡した地区を計上 計画地区数 50※ ³ ※ ³ 住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数	完了 復興まちづくり (学校施設等) (復旧が完了した公立学校施設の割合) ※太字:H27.9末時点 細字:H24.11末時点	98% 81%	完了学校数 2,258 (応急仮設校舎や間借り等により、全ての学校で教育活動は再開済み) 災害復旧事業申請学校数 2,308※ ※申請予定も含む

注①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもある。③漁業集落防災機能強化事業については、上記以外に住宅用地の整備は行わず水産関係用地や公共施設の整備を行う地区が予定されている。

4 公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況③

項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況	項目 (指標名)	進捗率	復旧・復興の状況 ／被害の状況
完了 着工 交通網 (復興道路・復興支援道路) 復興道路・復興支援道路の 着工率、 復興道路・復興支援道路の 整備率 ※太字:H27. 9末時点 細字:H24. 11末時点	96%(着工) 58% 35% 39%(完了)	着工済延長※ 545km 供用済延長 223km ※工事着手したIC間延長 計画済延長 570 km ※事業中区間と供用済区間の合計	完了 農地 津波被災農地面積に 対する営農再開可能 面積の割合 ※太字:H27. 9末時点 細字:H24. 12末時点	38% 70%	営農再開可能面積 約15,060 ha 津波被災農地面積 21,480 ha※ ※青森県～千葉県における面 積(避難指示区域を含む)
完了 交通網 (鉄道) 運行を再開した 鉄道路線延長の割合 ※太字:H27. 9末時点 細字:H24. 12末時点	91% 88%	運行再開した路線延 長 2,128km※ 被災した路線延長 2,330km※ ※岩手、宮城、福島県内の旅客分 を計上	完了 漁港 一部でも陸揚げが可能と なった漁港、陸揚げ岸壁 の機能が全て回復 した漁港の割合 ※太字:H27. 9末時点 細字:H24. 11末時点	96% (一部完了含む) 75% 35% 67%(完了)	一部又は全ての機能 が回復済みの漁港数 307 全機能が回復済み の漁港数 213 被災した漁港数 319※ ※避難指示区域を含む
完了 着工 交通網 (港湾) 本格復旧に着工した、及 び本復旧工事が完了し た復旧工程表に定めら れた港湾施設の割合 ※太字:H27. 9末時点 細字:H24. 12末時点	100%(着工) 96% 44% 98%(完了)	着工箇所数 131 完了箇所数 128 被災した港湾施設の 箇所数 131	完了 養殖施設 養殖施設の 復旧の割合 ※太字:H27. 9末時点 細字:H24. 12末時点	77% 90%	復旧した施設数 68,842※ ※岩手県及び宮城県における 施設数 養殖業再開希望者の 施設数 76,193※ ※岩手県及び宮城県における 施設数

注)①福島県の避難指示区域については、原則除いている。②各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもある。

- 住宅再建や復興まちづくりの加速化に向けて、引き続き、復興交付金による支援、円滑な施工確保の支援等を実施。
- さらに、被災地における復旧・復興事業が本格化し、住宅再建は、「計画策定」、「用地取得」から「工事実施」の段階に移行してきていることを踏まえ、「工事実施」段階に発生する個別地区ごとの課題に対し、直接、県・市町村に出向いて、きめ細かく支援。


復興まちづくりの進捗状況(平成27年9月末時点)

- ・防災集団移転促進事業実施25市町村(被災3県)の用地取得率は、48%(平成25年9月末)から98%(平成27年9月末)に上昇。
- ・工事に着手した地区戸数は、防災集団移転促進事業で330地区(平成24年12月末時点40地区)、土地区画整理事業で50地区(平成24年12月末時点6地区)、災害公営住宅整備事業で28,570戸^{注1)}(平成24年12月末時点8,686戸)。
- ・完成した地区戸数は、防災集団移転促進事業で、221地区(平成26年3月末時点50地区)、土地区画整理事業で2地区(平成26年3月末時点0地区)、災害公営住宅整備事業で13,852戸^{注2)}(平成26年3月末時点2,598戸)。

	防災集団移転促進事業 ^{注3)}	土地区画整理事業	災害公営住宅整備事業
計画	333地区	50地区	29,997戸
工事着手	330地区	50地区	28,570戸 ^{注1)}
完成	221地区	2地区	13,852戸 ^{注2)}

注1) 用地確保した戸数
注2) 平成27年11月末時点の戸数
注3) 住まいの復興工程表に基づく面整理事業を行う地区数(331地区) + 茨城県(2地区)

【例】 防災集団移転促進事業の進捗状況(工事着手地区数)



6 住まいの復興の見通し

【住まいの復興の見通し(平成27年9月末時点)】

①災害公営住宅の整備に係る進捗見込み(戸数)

	27年度まで 累計	28年度以降も 含めた累計
岩手県 (進捗率)	概ね3,400戸 (概ね6割)	概ね5,800戸
宮城県 (進捗率)	概ね10,000戸 (概ね6割)	概ね16,000戸
福島県	概ね3,900戸 ・うち津波・地震向け: 概ね2,700戸 (概ね9割) ・うち原発避難者向け: 概ね1,300戸 (概ね3割)	概ね7,900戸 ・うち津波・地震向け: 概ね2,800戸 ・うち原発避難者向け: 概ね4,900戸 ・うち避難者向け: 概ね180戸

※福島県の原発避難からの帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定のため進捗率は示していない。



②民間住宅等用地の整備に係る進捗見込み(宅地数)

27年度まで 累計	28年度以降も 含めた累計
概ね3,100戸 (概ね4割)	概ね8,100戸
概ね5,300戸 (概ね5割)	概ね10,400戸
概ね800戸 (概ね4割)	概ね1,900戸

※福島県については、原子力災害により面整備事業の計画が未着手・未策定の旧警戒区域の市町村があり、現時点ではこれらを除いて、計画の同意・認可を得た地区の戸数を掲載している。

7 産業の復旧・復興の状況①

- グループ補助金交付先アンケートでは、現在の売上げ状況が震災直前の水準以上まで回復していると回答した企業の割合は、44.8%。
- 業種別に見ると、震災直前水準以上に売上げが回復しているという割合が最も高いのは建設業（76%）、次いで運送業（53%）。最も低いのは、水産・食品加工業（26%）、次いで卸小売・サービス業（36%）。
- 平成26年度（1～12月期）の被災3県の工場立地件数は、前年度より29件増（+25%）の145件。



(資料: 東北経済産業局調査を元に復興庁作成)

(資料: 経済産業省 工場立地動向調査)

7 産業の復旧・復興の状況②

○ 津波被災農地の営農再開に向けて農地復旧や除塩等を進めており、農地復旧と一体的に農地の大区画化や利用集積を進めるなど、全国のモデルとなるような取組を推進。

① 農林水産業における農地の復旧状況

○ 6県（青森・岩手・宮城・福島・茨城・千葉）の津波被災農地21,480haのうち、15,920haで営農再開が可能となった。（平成27年10月末時点）

② 農地の大区画化の状況


○ 岩手県、宮城県、福島県においては、復興交付金等を活用し、面的な集積による経営規模拡大や土地利用の整序化を図る農地の大区画化等に取り組み中。

農地の大区画化等の 県別計画面積（ha）	
岩手県	50
宮城県	7,290
福島県	1,650
計	8,990

※法手続き中の地区も含む。（平成26年12月末現在）
津波被災農地と一体的に整備する農地を含む。

事例：復興交付金（名取地区（仙台市、名取市）） 大区画化整備（予定）図



※ 名取地区（783ha）は、生産性の高い大規模な営農を展開するため、被害が甚大であった農地を中心に大区画化（10～30a→標準区画1ha）に整備する計画。





7 産業の復旧・復興の状況③

- 被災した漁港の約7割で陸揚げ岸壁の機能が全て回復しており、約9割で陸揚げが可能。また、水揚げ量は約8割まで回復するなど、一定程度復旧。
- 一方で、水産加工施設は約8割で業務再開しているものの、震災により失われた販路確保等の問題もあり、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県全体では、震災直前水準以上に売上げが回復した水産加工業者は13%、売上が8割以上回復した水産加工業者は40%であり、売上の回復が遅れている。
- 引き続き、漁港の復旧を実施するとともに高度衛生管理に対応した荷捌き所の整備や水産加工施設の再建、新商品の開発、販路・販売の回復等の取組を一体的に推進。

水産業



注1：久慈(岩手)、宮古(岩手)、釜石(岩手)、大船渡(岩手)、気仙沼(宮城)、女川(宮城)、石巻(宮城)、塩釜(宮城)、小名浜(福島)における1年間(太字：平成26年3月-平成27年2月 細字：平成25年3月-平成26年2月)の合計の水揚げ数量の被災前1年間(平成22年3月-平成23年2月)の合計に対する比率を示したものの。




7 産業の復旧・復興の状況④

○ 観光業も改善が見られるが、本格的な復興が今後の課題。

観光業 ■観光客中心の宿泊施設の延べ宿泊者数(H22年比)

震災前のH22年比で全国が107.9%まで伸びているのに対し、福島県が83.2%に留まっていることも影響し、東北3県においては89.2%と厳しい状況が続いている。



注)・従業員数10人以上の宿泊施設を対象。
 ・観光客中心の宿泊施設とは、観光目的の宿泊者が50%以上の宿泊施設をさす。

1. 税制上の特例

税制上の特例の適用を受けることができる指定事業者等の数は2, 918、投資見込額は1兆6, 780億円、雇用予定数は12万9, 009人。

	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	合計
指定事業者等	195	444	864	1, 010	502	2, 918※
投資見込額(億円)	1, 075	1, 398	4, 653	4, 646	5, 008	16, 780
雇用予定数(人)	5, 145	9, 390	26, 172	38, 446	49, 856	129, 009

(注)・指定事業者等の数は平成27年9月末時点、投資見込額及び雇用予定数は平成27年6月末時点。
・指定事業者等が指定を受ける際に提出する計画に記載した数字の合計。
※複数の県で指定を受けている事業者等があるため、各県の指定事業者等の合計とは一致しない。

平成24年2月から平成27年3月末までに行われた指定事業者等による投資実績は1兆2, 427億円、被災者の雇用実績は10万419人。

	青森県	岩手県	宮城県	福島県	茨城県	合計
投資実績(億円)	899	1, 458	2, 927	2, 901	4, 242	12, 427
雇用実績(人)	3, 960	7, 663	20, 252	27, 935	40, 609	100, 419

2. 金融上の特例

利子補給の認定計画に基づく推薦事業者(112社)への融資見込額(注)は2, 384億円、投資見込額は6, 787億円、新規雇用予定数は5, 752人。

(注)・融資見込額、投資見込額及び新規雇用予定数は平成27年10月末時点。

避難指示区域からの避難者数

約7.0万人

- ・避難指示解除準備区域

約2.4万人
- ・居住制限区域

約2.3万人
- ・帰還困難区域

約2.4万人

※ 各市町村から聞き取った情報を基に、
原子力被災者生活支援チームで集計（平成27年9月5日時点）

福島県全体の避難者数

約10.0万人


（避難指示区域からの避難者も含む）

出典：「福島県公表「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況即報（第1591報）」
（平成28年1月13日）」


（1）福島県内への避難者数		（2）福島県外への避難者数	
	約5.6万人		約4.4万人
仮設住宅（民間借上げを含む）	約5.2万人	東京都	約5.8千人
雇用促進住宅等	約0.2万人	埼玉県	約4.6千人
親戚・知人宅等	約0.2万人	新潟県	約3.5千人
		茨城県	約3.5千人
		山形県	約3.2千人 等

避難指示区域の概念図


平成24年12月11日時点



平成25年8月8日時点




平成27年9月5日～現在



11 除染の進捗状況①（国直轄除染地域）

対象11市町村のうち、全市町村で除染計画を策定、7市町村で全域又は一部地域において除染の作業中。
田村市、檜葉町、川内村、大熊町で除染計画に基づく面的除染が終了。



	除染計画	仮置場等	同意取得	除染作業	除染のスケジュール	
					宅地終了	残り終了
田村市	H24.4	確保済み	終了	H25.6 終了 (H24.7～)	H25年度(すでに終了)	
川内村	H24.4	確保済み	終了	H26.3 終了 (H24.9～)	H25年度(すでに終了)	
檜葉町	H24.4	確保済み	終了	H26.3 終了 (H24.9～)	H25年度(すでに終了)	
大熊町	H24.12	確保済み	終了	H26.3 終了 (H25.6～)	H25年度(すでに終了)	
葛尾村	H24.9	確保済み	ほぼ終了	作業中 (H25.4～)	H26年夏 (すでに終了)	H27年内
川俣町	H24.8	確保済み	ほぼ終了	作業中 (H25.4～)	H26年夏 (すでに終了)	H27年内
飯館村	H24.5	確保済み	ほぼ終了	作業中 (H24.9～)	H26年夏 (すでに終了)	H28年内
南相馬市	H24.4	ほぼ確保	約9割	作業中 (H25.8～)	H27年度	H28年度
浪江町	H24.11	約8割	約9割	作業中 (H25.11～)	H27年度	H28年度
富岡町	H25.6	確保済み	ほぼ終了	作業中 (H26.1～)	H27年度	H28年度
双葉町	H26.7	確保済み	約9割	作業中 (H27.5～)	H27年度	


国直轄地域における進捗状況

	田村市	檜葉町	川内村	飯館村	川俣町	葛尾村	大熊町	南相馬市	富岡町	浪江町	双葉町
宅地	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64%	74%	27%	63%
農地	100%	100%	100%	48%	81%	97%	100%	24%	51%	36%	56%
森林 (生活圏)	100%	100%	100%	82%	96%	100%	100%	50%	99.8%	45%	16%
道路	100%	100%	100%	40%	74%	91%	100%	16%	93%	62%	6%

※平成27年11月30日時点。
※【仮置場の確保率】必要とされる仮置場面積に対し、借地契約済みの仮置場面積が占める割合。除染工事の進捗に応じて、仮置場の必要面積の増減が発生することがあり、その場合、確保率の割合が増減することがある。【除染終了時期】各市町村の除染実施計画における除染対象のうち、同意を得られたものに対する面的除染が終了した(終了する)時期。
【実施率】当該市町村の除染対象の面積等に対し、一連の除染行為(除草、堆積物除去、洗浄等)が終了した面積等が占める割合。
※「除染対象の面積等」「一連の除染行為が終了した面積等」は、いずれも今後の精査によって変わりうる。本表の実施率の算出には、原則として帰還困難区域は含まない。

11 除染の進捗状況②（市町村除染地域）

94市町村において、放射性物質汚染対処特措法に基づく除染実施計画の協議を終了。子どもの生活環境を含む公共施設等は、福島県内では約9割、福島県外ではほぼ終了となり、予定した除染の終了に近づいている。一方で、仮置場確保の難航、作業人員の不足等の事情から一部進捗が遅れているものもあり、特に福島県内の住宅は約7割、道路は約4割、生活圏の森林は約5割の進捗に留まっているなど、計画通りの除染終了に向け一段の加速化が必要な箇所もある。




※ カッコ内は市町村数。
※ 下線は、除染措置が完了した市町村。

岩手県(3)：一関市、奥州市、平泉町
宮城県(8)：白石市、角田市、栗原市、七ヶ宿町、大河原町、丸森町、山元町、亘理町
福島県(39)：福島市、郡山市、須賀川市、相馬市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、会津坂下町、湯川村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、鮫川村、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、小野町、広野町、新地町、田村市、川俣町、川内村、白河市、石川町、三春町、南相馬市、いわき市
茨城県(20)：日立市、土浦市、龍ヶ崎市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、守谷市、稲敷市、つくばみらい市、東海村、美浦村、阿見町、利根町
栃木県(8)：佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、塩谷町、那須町
群馬県(10)：桐生市、沼田市、渋川市、みどり市、下仁田町、中之条町、高山村、東吾妻町、川場村
埼玉県(2)：三郷市、吉川市
千葉県(9)：松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市

市町村除染地域における除染の進捗状況の推移


○ 福島県外(平成27年6月末時点)



■ 平成24年12月時点の実績割合 (H24.12の実績数/H26.3末の予定数) ■ 平成27年6月末時点の実績割合 (H27.6末の実績数/H27.6末の予定数)

※予定数は、平成27年6月末時点で具体的に予定のある数を含めた累計であり、今後増加する可能性もある。

○ 福島県内(平成27年11月末時点)



■ 平成24年12月の実績割合 (H24.12の実績数/H26.3末の計画数) ■ 平成27年11月末の実績割合 (H27.11末の実績数/H27.11末の計画数)

※計画数は、平成23年度から平成27年11月末時点での計画数の累積。全体数は各市町村により、調整中や未定となっており、今後増加する可能性もある。



12 被災自治体の職員確保等に向けた支援の状況

- 被災自治体の職員確保のため、全国の自治体からの職員派遣の更なる強化に加え、公務員OB、民間実務経験者、青年海外協力隊帰国隊員等を活用するとともに、都市再生機構（UR）の現地の人員体制の強化などの対応を推進。
- 併せて、被災自治体の事務負担を軽減するために、発注方法の工夫（CM方式の導入等）や、事務のアウトソーシング（土地買収関連業務の補償コンサルタントへの委託等）など、事業実施に必要な職員やその労力を減らす取組を推進。

全国の自治体からの職員派遣

【26.4.1時点】 → 【26.10.1時点】 → 【27.4.1時点】
 2,229人 → 2,255人 → 2,199人

被災自治体による任期付職員の採用

- ・任期付職員採用に必要な条例の制定、被災市町村における採用の助言
 - ・県による採用・県下市町村への派遣についての助言
- （被災自治体の任期付職員の状況）

【26.10.1時点】 → 【27.4.1時点】
 1,549人（在職数）※ → 1,549人（在職数）※
※被災県採用被災市町村派遣職員は上記派遣人数にも計上されている。

全国の市区町村職員OBの活用

- ・被災地で働く意欲のある市区町村の職員OB等の情報をリスト化して被災市町村へ提供（OB情報システム）

【26.4.1時点】 → 【27.3.1時点】
 26年度 登録 36人、採用 11人 → 登録 49人、採用 21人
 【27.4.1時点】 → 【27.9.1時点】
 27年度 登録 35人、採用 4人 → 登録 36人、採用 4人

被災自治体における民間企業等の人材の活用

- ・民間企業や自治体の第三セクター等の従業員を在籍したまま被災自治体が受け入れる仕組みを整備、これに伴う財政措置の周知の実施（25.3.1）

民間企業等から派遣され、地方公務員として採用された従業員数

【25.10.1時点】 → 【27.4.1時点】
 27人 → 60人

復興庁による市町村業務支援

- ・国（復興庁）の非常勤職員として、青年海外協力隊帰国隊員、国家公務員OB、民間実務経験者等を採用し、市町村に駐在させる取組を実施（25.1～）

【25.4.1時点】 → 【28.1.4時点】
 24人 → 165人

URの復興支援体制

【25.4.1時点】 → 【26.4.1時点】 → 【27.4.1時点】
 303人 → 400人 → 418人