

論点等説明シート

事業名 【執行府省】	三陸復興国立公園等復興事業【環境省】						
事業開始年度							
終了(予定)年度							
予算額・ 執行額 (単位:百万円)	予算の 状況	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度要求	
		当初予算	2,094	1,807	1,807	859	
		補正予算	-	-	-	-	
		前年度繰越(+)	618	1,041	1,635	2,079	
		翌年度繰越(-)	▲ 1,041	▲ 1,635	▲ 2,079	-	
		予備費等	-	-	-	-	
	計	1,671	1,213	1,363	2,938	0	
	執行額	1,442	1,035	924			
執行率(%)	86%	85%	68%				

事業についての論点等

事業の概要

三陸復興国立公園及び東北太平洋岸自然歩道(みちのく潮風トレイル)において、被災した利用施設の復旧、観光地の再生に資する復興のための整備を実施。

論点等

○具体的な選定理由

「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針(平成28年3月11日閣議決定)では、今後重点的に取り組む事項として、被災地域における観光振興が掲げられているところ、本事業は、地域の重要な観光資源である三陸復興国立公園の新たな利用拠点やみちのく潮風トレイルの整備を推進するものであり、政策優先度が高いため。

○論点

- ・集中復興期間における三陸復興国立公園での整備事業は予定どおり完了しているか。
- ・現在の事業の進捗状況を踏まえ、平成32年度に事業の確実な完了が見込まれるのか。