

福島県 川内村

(基本方針)

- 村全地域において、日常生活の利便性を確保するため、村道の修繕・整備を必要に応じ実施する。
- 田畑及び森林等、生活圏における除染をフォローアップ含め、必要に応じた除染作業を進める。
- 帰村者間のコミュニティ強化、健康促進のための環境整備も取り組む。

(復旧の概況)

- 村道整備について、村民の生活圏に関しては、主要部分は完了した。今後は、必要性を考慮しながら順次着手をする。
- 除染について、住宅・住宅周辺・農地回り等の計画箇所については完了し、令和3年2月に除染廃棄物の全量搬出も完了した。
- 福祉施設、生涯学習施設に関しては、実施・完了している。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県川内村)

→ :工程が見込めるもの

●.....→ :工程が現時点で見込みにくいもの

令和3年3月末現在

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
村道(維持工事)																			
村道	村	一部損傷/通行可																	平成30年度完了
造成工事																			
田ノ入工業団地造成工事	村	-																	平成30年度完了
改修工事																			
高塚山管理棟改修工事	村	-																	平成30年度完了
農業集落排水																			
上川内地区管路	村	稼働中																	平成25年度完了
下川内地区管路 (旧緊急時避難準備区域)	村	稼働中																	平成25年度完了
下川内地区管路 (旧警戒区域)	村	稼働中																	平成25年度完了
林道																			
林道鹿島谷線他5路線	村	一部損傷/通行可																	平成27年度完了
文教施設																			
川内村室内型村民プール	村	大規模損壊/解体/新規建設中																	平成28年4月にオープン。 駐車場等外構工事を28年度完了
川内村コミュニティセンター	村	建物一部損傷/稼働中																	実施予定なし(再検討中)
川内村民体育センター	村	建物一部損傷/稼働中																	平成27年度で終了
かわうち草野心平記念館 (天山文庫・阿武隈民芸館)	村	建物一部損傷/稼働中																	平成27年度で終了
館山公園	村	施設一部損傷/稼働中																	平成29年度で終了
幼保連携認定こども園	村	新設(令和3年4月開園)	認定こども園建設工事(12月25日完成予定)	令和3年3月31日完成															令和2年度で終了

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
医療施設																			
ゆふね	村	空調設備損傷/稼働中																	平成27年度で終了
観光施設																			
いわなの郷	村	空調設備損傷/稼働中																	実施予定なし(再検討中)
かわうちのみ	村	稼働中																	平成25年度で終了
高塚山キャンプ場	村	建物一部損壊、取水管破損/休止中																	実施予定なし(再検討中)
住宅整備																			
村営住宅(沢、宮坂)	村	建物一部損壊/使用中																	
除染関係																			
旧緊急時避難準備区域	村	住宅周辺堆積残さ除染、農地周 り森林除染実施完了																	完了
先行除染	国	医療施設の付帯住宅の除染実施済み																	完了
面的除染	国	平成26年3月 面的除染完了																	完了
仮置場	国	除染仮置場(1ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等へ の輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等へ の輸送、原状回復を実施した	原状回復					原状回復									
仮置場	村	村内8ヶ所	除去土壌等の管理、輸送による搬出、 原状回復	令和3年2月4日、除染除去物等全量搬 出完了	原状回復														令和2年度輸送完了
災害廃棄物等処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	実施済み	廃棄物搬出の実施	廃棄物搬出を実施した															
米備蓄倉庫整備事業																			
米備蓄倉庫整備	村	一部損壊/一部使用可																	

川内村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎	(復旧済 38 箇所) / (被災 38 箇所)	
河川 (市町村管理)		該当なし	
河川 (県管理)		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道		該当なし	
下水道 (農業集落排水)	◎	[集落排水施設] 復旧済 3 箇所 / 被災 3 箇所	
農地・ 農業用施設	◎	[備蓄倉庫] 1 箇所 (新設)	
公共施設		該当なし	
医療福祉施設	◎	[復旧済] 複合福祉施設ゆふね	
文教施設	◎	[機能回復] 村民プール (新設) [復旧済] 体育センター、草野心平記念館、館山公園	
観光施設	◎	[機能回復] いわなの郷、かわうちの湯 [復旧済] 高塚山管理棟、キャンプ場	
住宅	◎	[復旧済] 村営 28 住宅 (28 戸) [建設済] 災害公営住宅 (25 戸)	
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成 29 年 11 月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(約 102 件)の解体撤去工事を実施済 ・仮設焼却施設 解体撤去完了 ・葛尾村の仮設焼却施設において、可燃性廃棄物の焼却処理を完了	令和 3 年 3 月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし