

福島県 葛尾村

(基本方針)

- 葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、平成 26 年度に策定されたかつらお再生戦略プランに基づき、生活環境整備に努め、合わせて農業の再生を図る。
- 帰還困難区域にある野行地区については、特定復興再生拠点計画に基づき、拠点区域の除染や生活環境の整備を進める。

(復旧の概況)

【解除区域】

- 生活に必須となる主要道路のインフラ整備はおおむね完了した。
落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。
し尿処理については、回収が完了し、完了した物件から震災前の処理体制に戻っている。
- 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについては、復旧が完了し施設の供用が開始されている。
- 文教施設(幼稚園・小学校・中学校)の整備は完了し、平成30年4月から学校を再開している。また、教員住宅についても平成 31 年 3 月までに整備が完了した。

【帰還困難区域】

- 道路については、除染がほぼ完了し復旧を令和3年度から実施する予定。
- 生活インフラについては、令和3年度から実施する予定。

様式2「工程表」

令和3年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(巨額)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
上水道																			
落合簡水(浄水場)	村	前処理(濾過)施設が被災。 H28.4供用開始	-	-	-														平成27年度工事完了
落合簡水(配水管)	村	・3箇所被災 ・平成23年度に应急復旧済みで通水可能 ・平成24年度の漏水調査では漏水箇所なし	-	-	-														平成27年度工事完了
道路																			
村道西ノ内線 (橋梁新設工事)	村	橋梁下部工、橋梁上部工	-	-	-														平成27年度工事完了
村道落合下野行線他7路線 (災害復旧事業)	村	21箇所(舗装亀裂、法面崩落等)	-	-	-														平成27年度工事完了
村道大放岩角線他10路線 (維持管理事業)	村	27箇所(舗装亀裂等)	-	-	-														平成29年度に工事完了
村道野行岩角線他19路線 (維持管理事業)	村	20箇所(舗装亀裂等)	令和2年に路線6箇所工事実施予定	令和2年に路線6箇所工事完了	-														令和2年度に工事完了
河川																			
二級河川	県	詳細な被害状況は未確認	-	-	-														平成28年度工事完了
農地・農業用施設																			
農地 (災害復旧事業:大震災)	村	(広谷地、夏湯、野川地区3箇所)	-	-	-														平成27年度工事完了
農業用施設等 (災害復旧事業:大震災)	村	(大笹地区1箇所)	-	-	-														平成27年度工事完了
農道刈又線他2路線 (災害復旧事業)	村	5箇所(舗装亀裂、路肩崩落等)	-	-	-														平成27年度工事完了
農道六良田畑線 農道大楯線 (維持管理事業)	村	1箇所(舗装亀裂)	-	-	-														平成29年度に工事完了
農道大楯線外15路線 (維持管理事業)	村	16箇所(舗装亀裂)	令和2年に路線3箇所工事実施予定	令和2年に路線3箇所工事完了	-														令和2年度に工事完了
林道大放石黒線他4路線 (災害復旧事業)	村	11箇所(舗装亀裂、路肩崩落)	-	-	-														平成26年7月までに工事を完了
林道野川風越線他6路線 (維持管理事業)	村	7箇所(舗装亀裂)	令和2年に路線2箇所工事実施予定	令和2年に路線2箇所工事完了	-														令和2年度に工事完了
用排水路改良工事 (基盤整備促進事業)	村	18箇所	-	-	-														平成29年度に工事完了

様式2「工程表」

令和3年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

→ : 工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
用排水路等整備工事 (基盤整備促進事業)	村	法面整備工事21箇所 ほ場寄土工事2箇所 用排水路工事6箇所	-	-	-										平成30年度に工事完了
農業水利施設点検・調査・修繕事業	村	避難中に維持管理が出来なかった 取水堰・水路の機能診断、修繕工 事を実施する	-	令和3年度まで点検調査を実施中	令和3年度まで点検・調査した水利施設 の修繕工事を完了させる										令和3年度に工事完了予定
役場・公共施設															
村役場	村	地震による被害は少なかったが、避 難中に給水系統が破裂し、内装(天 井、内壁、床、電灯)が被災した。	-	-	-										平成26年度に工事完了
活性化センター	村	天井、内壁、床、駐車場の損傷	-	-	-										平成28年度に工事完了
健康増進センター	村	雨樋の破損・剣道場のサッシ破損・ 2F和室天井落下・進入路の積設電 気・外壁に亀裂・アンカーボルト伸 長によるナットの緩み	-	-	-										平成28年度に工事完了
村民会館	村	地震による被害は少なかったが、避 難中に給水系統が破裂し、内装(天 井、内壁、床、電灯)が被災した。	-	-	-										平成26年度に工事完了
屋内ゲートボール場	村	地面、施設本体にクラック	-	-	-										平成28年度に工事完了
文教施設															
葛尾幼稚園	村	天井・照明器具等が被災	-	-	-										平成29年度に工事完了
幼稚園園庭	村	-	-	-	-										平成28年度に工事完了
葛尾小学校	村	天井・照明器具等が被災	-	-	-										平成29年度に工事完了
葛尾小学校	村	-	-	-	-										平成28年度に工事完了
学校プール(小学校及び中学校の共用)	村	プールサイドの沈下等	-	-	-										平成29年度に工事完了
葛尾小学校校庭	村	暗渠排水、フェンス等	-	-	-										平成28年度に工事完了
葛尾小学校屋内運動場 (特別教室解体・改築工事)	村	不適格建築物(IS値0.3未満)	-	-	-										平成29年度に工事完了
葛尾中学校 (法面復旧工事)	村	-	-	-	-										平成27年度に工事完了
葛尾中学校 (校舎・屋内運動場復旧工事)	村	地盤沈下。外壁にひび割れ	-	-	-										平成29年度に工事完了
葛尾中学校校舎 (老朽、空調、トイレ、太陽光)	村	-	-	-	-										平成29年度に工事完了
葛尾中学校屋外環境整備	村	運動器具の再設置等	-	-	-										平成29年度に工事完了
葛尾村学校給食センター	村	調理設備等が被災	-	-	-										平成29年度に工事完了

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

令和3年3月末現在

→ :工程が見込めるもの

●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R2年度の目標 (R2.8.7公表)	R2年度に実施 したこと(成果)	R3年度に実施 すること(目標)	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
教員住宅	村	-	-	-	-													平成28年度に工事完了 新築工事は、平成30年度に工事完了	
病院・福祉施設																			
内科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。	-	-	-													平成27年度に工事完了	
歯科診療所	村	壁及び天井にひび割れ。玄関サッシの破損。平成27年度に工事完了。	-	-	-													平成27年度に工事完了	
福祉センター(みどり荘)	村	天井、外壁の補修が必要。	-	-	-													平成30年度に工事完了	
老人憩いの家	村	外壁にひび割れ。鉄骨部材に腐食あり。	-	-	-													令和元年度に工事完了	
観光施設																			
かつらお大尽屋敷跡公園	村	石垣の落下	-	-	-													平成29年度に工事完了	
もりもりランドかつらお	村	建物、施設一部損壊	修繕調査設計を基に、施設の修繕工事を行う予定	修繕工事完了	-													令和元年度に敷地の修繕工事が完了 令和2年度に施設の修繕工事が完了	
葛尾村宿泊交流館 (せせらぎ荘)	村	機械設備一部損壊	-	-	-													平成27年度に工事完了	
公営住宅																			
既設公営住宅	村	水漏れとひび割れあり。	-	-	-													平成27年度に工事完了	
除染																			
先行除染	国	宿泊施設、中学校等の除染実施済み	-	-	-													せせらぎ荘、みどり荘、葛尾中学校 平成23年度に完了	
面的除染	国	平成24年9月 特別地域内除染実施計画策定 平成25年12月 特別地域内除染実施計画改定 平成27年12月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。														
仮置場	国	除染仮置場(24ヶ所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復を実施した	除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送、原状回復	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(帰還困難区域のものを除く)</p> <p>→</p> </div> <div style="margin-right: 10px;"> <p>除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への輸送(特定復興再生拠点区域において発生したもの)</p> <p>→</p> </div> <div> <p>原状回復</p> <p>→</p> </div> </div>													
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働終了	引き続き ・対策地域内廃棄物の処理を実施 ・近隣市町村の除染廃棄物等の処理を実施	・対策地域内廃棄物の処理を実施した ・近隣市町村の除染廃棄物等の処理を実施した															

葛尾村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	◎	復旧済	R2年度
河川 (県管理)	◎	(復旧済み 2箇所) / (被災 2箇所)	H28年度
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 使用再開 (H28.4)		
下水道		該当なし	
農地・ 農業用施設	○	[農地]復旧済 3箇所/被災 3箇所 [農業用施設]復旧済 1箇所/被災 1箇所 復旧中 33箇所 [農道]復旧済 5箇所/被災 5箇所	R3年度 実施中
公共施設	◎	[復旧済]庁舎、公民館	H26年度
医療福祉施設	◎	[復旧済]葛尾村診療所 [復旧済]みどり荘	H30年度
文教施設	◎	[復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター 中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校の共用) [復旧済]教員住宅	H30年度
観光施設	◎	もりもりランド(一部修繕)	R2年度
住宅	◎	[復旧済]村営住宅(12戸) [建設済]災害公営住宅(11戸)	H28.12
除染	◎	[実施済]面的除染が完了	H27年12月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を完了 ・仮設焼却施設 稼働終了	R元年5月 R3年3月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

葛尾村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※特定復興再生拠点

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	○	一部復旧済み	R4年度予定
河川 (村管理)	▲	調査設計	R4年度予定
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計	R3年度予定
下水道	/	該当なし	
農地・ 農業用施設	○	[農地] 調査設計 [農業用施設] 調査設計 [農道]復旧済 1箇所/被災 1箇所	
公共施設	◎	野行集会所修繕（修繕設計済）	令和2年度
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染	○	[実施中] ほぼ完了	未定
廃棄物処理	○	村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし

葛尾村のインフラ復旧状況（令和2年度末現在） ※帰還困難区域内

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (村管理)	▲	除染後調査設計	
河川 (村管理)	▲	除染後調査設計	
漁港	/	該当なし	
海岸	/	該当なし	
防災林	/	該当なし	
上水道	▲	除染後井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計	
下水道	/	該当なし	
農地・ 農業用施設	▲	[農地] 除染後調査設計 [農業用施設] 除染後調査設計	
公共施設	/		
医療福祉施設	/	該当なし	
文教施設	/	該当なし	
観光施設	/	該当なし	
住宅	/	該当なし	
除染			
廃棄物処理			

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、/：該当なし、×：被災なし