



## 農業水利施設（広域）のインフラ復旧状況（令和 2 年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
福島特別直轄災害復旧事業 請戸川地区	○	[ダ ム]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所 [頭首工]復旧済 3 箇所／被災 5 箇所 [用水路]復旧済 16 路線／被災 20 路線	避難指示区域の解除に伴い、段階的に変更追加。平成 31 年 3 月に双葉町内施設の復旧を変更追加。令和 6 年 3 月に事業完了予定。
直轄特定災害復旧事業 南相馬地区	◎	[排水機場]復旧済 8 箇所／被災 8 箇所 ※ポンプ本格稼働を復旧済として記載。 [排 水 路]復旧済 3 路線／被災 3 路線	R3.3

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし