

広域水道（双葉地方水道企業団）

（基本方針）

災害復旧について、上水道の早期復旧を最優先課題として計画し、各事業者との緊密なる連携により復旧を進めるものとする。

【広野町内の供給】

1. 上水道

- ① 水道復旧については、津波被害地域を除き平成 23 年度中に復旧済である（水道管路復旧率 98%）。
- ② 津波被害地区の復旧については、広野町復興計画に基づいて復旧予定。

2. 工業用水道

- ① 工業用水道復旧については、平成 23 年度中に応急復旧済である。
- ② 取水・導水・浄水施設の本復旧については、平成 24 年度中に査定後、工事着手予定。

【檜葉町内の供給】

1. 上水道事業

- ① 浄水場等（取水・導水・浄水施設）については、一部応急復旧中。
この本復旧については、平成 24 年度中に査定後、工事着手予定。
- ② 送水管・配水本管については、通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧中。
- ③ 配水支管・給水管については、津波災害地区を除き、通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧中。
- ④ 津波災害地区の復旧については、檜葉町復興計画に基づいて復旧予定。

2. 工業用水道事業

- ① 浄水場等（取水・導水・浄水施設）については、一部応急復旧中。
この本復旧については、平成 24 年度中に査定後、工事着手予定。
- ② 送水管については、通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧中。

【富岡町内の供給】

災害復旧について、上水道の早期復旧を最優先課題として計画しますが、警戒区域の見直しに併せ、平成 24 年度より施工可能な箇所から速やかに応急復旧に着手するものとします。また、各事業者との緊密なる連携を取りながら、富岡町復興計画と整合性を図り復旧を進めるものとします。

1. 上水道事業

富岡川以南の給水に必要な「富岡南系配水池」の調査復旧を行い、比較的線量の低い南部より順次給水範囲を拡大する。その際、道路、下水道等事業者との緊密な連携を図りながら作業を行う。

富岡川以北については、警戒区域見直しの状況に合わせてながら「関根浄水場」の機能を回復し、給水区域を拡大する。

2. 工業用水道事業

平成 24 年度中に調査及び応急復旧を行い、平成 25 年度には、本格復旧工事を予定します。

インフラ復旧の工程表(双葉地方水道企業団)

●→ : 工程が見込めるもの ●……→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

平成24年9月末現在

| | 整備主体 | 被災/稼働状況 | H24年度 | | | | H25年度 | | | | H26年度 | | | | H27年度以降 | 備考・ポイント等 | |
|---------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|---------|------------|--------------------|
| | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | | |
| 広野町内の供給 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水源(浅見川) | 双葉地方水道企業団 | 稼働中 | | | | | | | | | | | | | | H23年度に復旧済み | |
| 浄水場 | 双葉地方水道企業団 | 稼働中 | | | | | | | | | | | | | | H23年度に復旧済み | |
| 水道管 | 双葉地方水道企業団 | 津波被害地区を除き復旧済。津波被災地区を復興計画に併せて復旧予定 | ●→ 設計協議 調査・工事 | | | | | | | | | | | | | | H23年度に復旧済み(復旧率98%) |
| 工業用水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浄水場 | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧にて稼働中 | ●→ 調査・設計 査定・工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 工業用水管 | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧にて通水中 | ●→ 調査・設計 査定・工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜葉町内の供給 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浄水場等(取水・導水・浄水・配水施設) | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧により一部稼働中。 | ●→ 調査設計・工事 | | | | | | | | | | | | | | 平成23年度より応急復旧着手 |
| 送水管・配水本管 | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧により一部稼働中。 | ●→ 調査設計・工事 | | | | | | | | | | | | | | 平成23年度に檜葉南系を応急復旧済 |
| 配水支管・給水管 | 双葉地方水道企業団 | 津波被害地区を除き一部復旧済。 | ●→ 調査・応急復旧 調査設計・工事 | | | | | | | | | | | | | | 平成23年度より応急復旧着手 |
| 工業用水道 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浄水場等(取水・導水・浄水・配水施設) | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧により一部稼働中。 | ●→ 調査設計・工事 | | | | | | | | | | | | | | 平成23年度より応急復旧着手 |
| 送水管 | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧により一部稼働中。 | ●→ 調査設計・工事 | | | | | | | | | | | | | | 平成23年度に檜葉南系を応急復旧済 |
| 檜葉工業団地 | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧により稼働可能。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福島第二原子力発電所 | 双葉地方水道企業団 | 応急復旧により稼働中。 | | | | | | | | | | | | | | | |

●→ : 工程が見込めるもの ●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

平成24年9月末現在

| | 整備主体 | 被災/稼働状況 | H24年度 | | | | H25年度 | | | | H26年度 | | | | H27年度以降 | 備考・ポイント等 |
|---|-----------|--------------------------------------|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|---------|---|
| | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 富岡町内の供給 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上水道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浄水場 (第一、第二、第三水源、 浄水施設、送水施設) | 双葉地方水道企業団 | 井戸周辺の陥没、その他施設建屋などに被害が及んでいるため調査、復旧が必要 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 北地区給水に必要な施設 |
| 配水施設 (富岡南系配水池) | 双葉地方水道企業団 | 場内舗装等に被害があるため、調査復旧が必要 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | 南地区給水に必要な施設 |
| 配水施設 (宮の原ポンプ場、下千里ポンプ場、大首ポンプ場、小浜ポンプ場) | 双葉地方水道企業団 | 建屋などに被害が及んでいるため調査、復旧が必要 | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | 北地区給水に必要な施設 |
| 給水 南地区の一部(主に本岡字赤木、上郡山字滝ノ沢、字上郡、字太田) | 双葉地方水道企業団 | 目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | その他事業との調整を考慮していない |
| 給水 南地区の一部(主に上郡山字清水、下郡山字真壁) | 双葉地方水道企業団 | 目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | その他事業との調整を考慮していない |
| 給水 南地区の一部(主に仏浜字西原、小浜字大膳町) | 双葉地方水道企業団 | 目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | その他事業との調整を考慮していない |
| 給水 南地区の一部(主に本岡字本町、本町一丁目二丁目、中央一丁目二丁目) | 双葉地方水道企業団 | 目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明 | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | その他事業との調整を考慮していない 津波被災地区については、復興計画等に合わせて関係機関と協議の上計画する。 |
| 給水 北地区 | 双葉地方水道企業団 | 目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明 | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | 浄水場及び配水施設復旧後に北地区への給水を行う。 その他事業との調整を考慮していない |
| 工業用水道 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 富岡工業団地配水池 | 双葉地方水道企業団 | 目視による一部の被災状況確認のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |