

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成26年2月28日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況			津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)注9	搬入率(%)	仮置場設置数	完了状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	完了状況		津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)注10	搬入率(%)注11	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)	完了状況	
岩手県	洋野町(ひろのちょう)		20	17	17	100%	1	◎	17	14	1	1	1	99.9%		3	3	100%	3	3	0	100%	◎	
	久慈市(くじし)		83	72	72	100%	1	◎	70	58	3	5	4	97.4%		11	11	100%	11	11	0	100%	◎	
	野田村(のだむら)	有	169	121	121	100%	0	◎	121	78	2	11	30	100%	◎	49	49	100%	49	49	0	100%	◎	
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	◎	14	13	0	1	1	99.0%		0	-	-	-	-	-	-	-	
	田野畑村(たのはたむら)	有	53	37	37	100%	0	◎	37	30	0	2	5	99.7%		17	17	100%	17	17	0	100%	◎	
	岩泉町(いわいずみちょう)	有	65	31	31	100%	0	◎	30	20	0	5	5	99.0%		34	34	100%	34	34	0	100%	◎	
	宮古市(みやこし)	有	774	573	573	100%	3	◎	573	411	0	93	69	99.9%		202	202	100%	202	202	0	100%	◎	
	山田町(やまだまち)	有	478	414	414	100%	1	◎	410	298	0	37	74	99.0%		64	64	100%	64	64	0	99.9%		
	大槌町(おおつちちょう)	有	656	449	449	100%	1	◎	449	401	0	41	7	99.9%		207	207	100%	207	207	0	100%	◎	
	釜石市(かまいしし)		925	732	732	100%	2	◎	732	594	0	86	52	99.9%		192	192	100%	192	192	0	100%	◎	
	大船渡市(おおふなとし)		824	598	598	100%	1	◎	594	538	3	50	3	99.3%		226	226	100%	226	226	0	100%	◎	
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,674	1,082	1,077	99.5%	5		1,028	937	0	85	6	95.0%		591	591	100%	548	548	0	92.7%		
	計		5,735	4,140	4,135	99.9%	15		4,075	3,391	8	418	258	98.4%	—	1,595	1,595	100%	1,552	1,552	0	97.3%	—	
宮城県	気仙沼ブロック 注6			2,668	1,595	1,589	99.6%	3	—	1,589	1,263	3	269	54	99.6%	—	1,073	1,073	100%	1,073	1,073	0	100%	—
	気仙沼処理区県処理分 注8			1,656	766	—	—	1	—	765	583	2	169	11	99.9%		890	—	—	890	890	0	100%	◎
	気仙沼市(けせんぬまし)		有	291	279	1,044	99.9%	1		279	236	0	11	32	99.9%		12	902	100%	12	12	0	100%	◎
	南三陸処理区県処理分 注8			659	488	—	—	0	—	488	392	1	89	6	100%*	◎	172	—	—	172	172	0	100%	◎
	南三陸町(みなみさんりくちょう)		有	63	63	545	99.0%	1		58	53	0	0	5	91.6%		0	172	100%	—	—	—	—	—
	石巻ブロック 注6			8,013	5,006	4,949	98.9%	7	—	4,959	4,149	5	730	75	99.1%	—	3,007	3,007	100%	2,948	2,948	0	98.1%	—
	県処理分 注7			3,197	2,500	—	—	1	—	2,460	1,667	2	725	66	98.4%		697	—	—	697	697	0	100%	◎
	女川町(おながわちょう)		有	526	526	573	90.9%	1		519	514	1	0	4	98.7%		0	—	—	—	—	—	—	—
	石巻市(いしのまきし)		有	1,317	1,169	3,277	100%	2	◎	1,168	1,158	0	5	5	99.9%		149	846	100%	149	149	0	100%	◎
	東松島市(ひがしまつしまし)		有	2,972	811	1,098	100%	3	◎	811	810	1	0	0	99.9%		2,161	2,161	100%	2,102	2,102	0	97.3%	
	利府町(りふちょう)			19	19	19	100%	0	◎	19	16	0	2	2	100%	◎	0	—	—	—	—	—	—	◎
	松島町(まつしままち)			64	63	63	100%	0	◎	63	54	0	5	3	100%	◎	2	2	100%	2	0	2	100%	◎
	宮城東部ブロック 注6			1,126	693	690	99.7%	1	—	686	502	3	102	79	99.0%	—	433	433	100%	433	426	7	100%	—
	県処理分 注7			330	249	—	—	0	—	249	136	1	92	20	100%	◎	81	—	—	81	74	7	100%	◎
	塩竈市(しおがまし)		有	151	151	236	100%	0	◎	151	151	0	1	0	100%	◎	0	12	100%	—	—	—	—	—
	七ヶ浜町(しちがはままち)		有	339	95	225	99.0%	1		88	84	0	4	1	93.0%		244	310	100%	244	244	0	100%	◎
	多賀城市(たがじょうし)		有	305	197	230	100%	0	◎	197	131	2	6	58	100%	◎	108	111	100%	108	108	0	100%	◎
	仙台市(せんだいし)			2,713	1,363	1,363	100%	0	◎	1,363	977	49	212	125	100%	◎	1,350	1,350	100%	1,350	1,299	51	100%	◎
	亶理名取ブロック 注6			4,168	2,470	2,470	100%	1	◎	2,427	2,023	4	383	17	98.3%	—	1,698	1,698	100%	1,698	1,698	0	100%	—
	名取処理区県処理分 注7			771	549	—	—	0	—	549	473	0	72	3	100%	◎	222	—	—	222	222	0	100%	◎
	名取市(なとりし)		有	193	193	741	100%	0	◎	193	192	0	1	0	100%	◎	0	222	100%	—	—	—	—	—
	岩沼処理区県処理分 注7			623	461	—	—	0	—	461	396	2	59	3	100%	◎	162	—	—	162	162	0	100%	◎
	岩沼市(いわぬまし)		有	4	4	464	100%	0	◎	4	4	0	0	0	100%	◎	0	162	100%	—	—	—	—	—
	亶理処理区県処理分 注7			840	459	—	—	0	—	459	341	1	117	1	100%	◎	380	—	—	380	380	0	100%	◎
	亶理町(わたりちょう)		有	17	17	476	100%	0	◎	17	17	0	0	0	100%	◎	0	380	100%	—	—	—	—	—
	山元処理区県処理分 注7			1,721	788	—	—	1	—	745	601	1	134	9	94.6%		933	—	—	933	933	0	100%	◎
	山元町(やまもとちょう)		有	0	0	788	100%	0	◎	0	—	—	—	—	—	—	0	933	100%	—	—	—	—	—
	計			18,771	11,208	11,142	99.4%	12	—	11,106	8,984	64	1,704	354	99.1%	—	7,563	7,563	100%	7,505	7,445	60	99.2%	—

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県（への事務委託 注1	災害 廃棄物等 推計量 （千トン）	災害 廃棄物 推計量 （千トン）	災害廃棄物の仮置場への搬入状況				災害廃棄物の処理状況							津波 堆積物 推計量 （千トン）	津波堆積物の仮置場 への搬入状況		津波堆積物の処理状況					
					仮置場 搬入済量 （千トン）	搬入率 （％）	仮置場 設置数	完了 状況	処理量計 （千トン） 注3	再生利用 量 （千トン） 注4	焼却（燃 料利用） （千トン） 注5	焼却 処理量 （千トン）	埋立 処理量 （千トン）	処理割合 （％）	完了 状況		津波堆積物の 仮置場 搬入済量 （千トン）	搬入率 （％）	処理量計 （千トン）	再生利用 （千トン）	埋立処理 量（千ト ン）	処理 割合 （％）	完了 状況	
福島県	新地町（しんちまち）		153	129	129	100%	5	◎	118	100	0	17	0	91.5%		24	24	100%	24	24	0	100%	◎	
	相馬市（そうまし）		754	232	224	96.6%	2		203	145	0	55	2	87.4%		522	522	100%	346	346	0	66.2%		
	南相馬市（みなみそうまし）注8		1,680	655	457	69.8%	7		244	231	0	1	12	37.2%		1,025	657	64%	421	421	0	41.0%		
	広野町（ひろのまち）		80	55	51	92.4%	1		28	27	0	1	0	49.8%		25	5	20%	0	0	0	0%		
	いわき市（いわきし）		822	665	660	99.4%	12		648	510	0	11	127	97.5%		157	157	100%	23	5	17	14.6%		
	計		3,489	1,735	1,521	87.7%	27	—	1,240	1,014	0	85	141	71.4%	—	1,754	1,366	78%	814	796	17	46.4%	—	
岩手、宮城、福島 3県合計				27,996	17,084	16,799	98.3%	54	—	16,420	13,389	72	2,206	752	96.1%	—	10,912	10,524	96%	9,870	9,792	78	90.5%	—

注1) 県への事務委託：
主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 完了状況：
◎については、処理・処分が完了したものとする。

注3) 処理量計：
破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

注4) 再生利用量：
チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。

注5) 燃料利用：
可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注6) ブロック：
宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注7) 県処理分：
石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注8) 南相馬市：
国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。

注9) 仮置場搬入済量：
端数処理の関係で処理量計より数値が小さく表示されることがある。