

事業計画（千葉県一宮町）

1. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 新地、東浪見

② 被災状況

津波による防風柵の倒壊等により、森林 0.36ha が被災した。

③ 事業計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により砂丘造成（1,620m）及び苗木の植栽（55.20ha）を行う。

④ これまでの実施状況と今後の予定

防風柵の復旧工事については、平成 23 年度に完了した。森林の復旧については、平成 23 年度に砂丘造成、平成 24 年度に苗木の植栽に着手し、平成 32 年度を目途に完了を目指す。

⑤ 平成 24 年度における成果

防災林造成事業： 砂丘補修 277m、植栽工 1.3ha

⑥ 平成 25 年度の成果目標

防災林造成事業： 砂丘造成 430m、植栽工 0.7ha

（保全対象： 主要地方道 30 号線（飯岡一宮線）、農地、新地集落、東浪見集落、国民宿舎一宮（新地））

工程表(千葉県一宮町)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28 以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 海岸防災林 (新地他)	防風柵等の復旧				防風工等の施工が完了した箇所から植栽を実施 (全体の復旧を概ね2年で完了)																