

# 広域水道（双葉地方水道企業団）

## （基本方針）

災害復旧について、上水道の早期復旧を最優先課題として計画し、各事業者との緊密なる連携により復旧を進めるものとする。

## 【広野町内の供給】

### 1. 上水道

- ① 配水施設、給水施設（津波被災地区を除く）については、平成 24 年度中に復旧済。
- ② 津波被害地区の復旧については、広野町復興計画に基づいて実施計画作成予定。

### 2. 工業用水道

- ① 工業用水道復旧については、平成 23 年度中に応急復旧済。

## 【檜葉町内の供給】

### 1. 上水道事業

- ① 取水施設（木戸川取水堰）については、平成 24 年度に応急復旧済。
- ② 導水施設（導水ポンプ場）については、平成 25 年度査定後応急復旧予定。
- ③ 浄水施設（小山浄水場）については、平成 24 年度査定済。平成 25 年度応急復旧予定。
- ④ 配水施設、給水施設（津波被災地区以外）については、通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧中。平成 25 年度に応急復旧完了予定。
- ⑤ 津波災害地区の復旧については、檜葉町復興計画に基づいて実施計画作成予定。

### 2. 工業用水道事業

- ① 取水施設（木戸川取水堰）については、平成 24 年度に応急復旧済。
- ② 導水施設（導水ポンプ場）については、平成 25 年度査定後応急復旧予定。
- ③ 浄水施設（小山浄水場）については、平成 25 年度応急復旧予定。
- ④ 送水施設（送水管）については、通水試験や漏水調査を実施し、平成 25 年度中に応急復旧予定。

## 【富岡町内の供給】

### 1. 上水道事業

富岡川以南の給水に必要な「富岡南系配水池」の調査復旧を行い、比較的線量の低い南部より順次給水範囲を拡大する。その際、道路、下水道等事業者との緊密な連携を図りながら作業を行う。

富岡川以北の給水に必要な関根浄水場については、放射線量を考慮しながら機能を回復し、給水区域を拡大する。

- ① 配水施設（富岡南系配水池）については、放射線量を考慮しながら平成 25 年度中に調査、応急復旧を行う
- ② 配水施設、給水施設（南地区の一部、主に本岡字赤木、上郡山字滝ノ沢、字上郡、字太田）については、放射線量を考慮しながら通水試験や漏水調査を実施し、平成 25 年度中に応急復旧完了予定だが、その他事業との調整を考慮していないため、工程が変動する恐れがある。
- ③ 配水施設、給水施設（南地区の一部、主に上郡山字清水、下郡山字真壁）については、放射線量を考慮しながら通水試験や漏水調査を実施し、平成 25 年度から調査に着手し、平成 26 年度中に応急復旧完了予定だが、その他事業との調整を考慮していないため、工程が変動する恐れがある。
- ④ 配水施設、給水施設 南地区の一部（主に仏浜字西原、小浜字大膳町）については、放射線量を考慮しながら通水試験や漏水調査を実施し、平成 26 年度中に応急復旧完了予定だが、その他事業との調整を考慮していないため、工程が変動する恐れがある。
- ⑤ 配水施設、給水施設（南地区の一部、主に本岡字本町、本町一丁目二丁目、中央一丁目二丁目）については、放射線量を考慮しながら平成 26 年度より通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧予定だが、その他事業との調整を考慮していないため、工程が変動する恐れがある。
- ⑥ 取水施設、浄水施設（第一、第二、第三水源、関根浄水場）については、放射線量を考慮しながら平成 25 年度中に査定後応急復旧を行い、平成 26 年度中に応急復旧完了予定。
- ⑦ 配水施設（宮の原ポンプ場、下千里ポンプ場、大菅ポンプ場、小浜ポンプ場）については、放射線量を考慮しながら平成 26 年度から応急復旧予定だが、その他事業との調整を考慮していないため、工程が変動する恐れがある。
- ⑧ 配水施設、給水施設（主に北地区）については、放射線量を考慮しながら平成 26 年度より通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧予定だが、その他事業との調整を

考慮していないため、工程が変動する恐れがある。

- ⑨ 配水施設、給水施設（主に帰還困難区域）については、未定。
- ⑩ 津波被害地区の復旧については、平成 25 年度に特例査定を受ける予定あり、そののちに富岡町復興計画に基づいて復旧計画を作成予定。
- ⑪ 特定広域化補助事業については、平成 23 年度以降事業を休止しているが、事業再開の時期は今のところ未定である。

## 2. 工業用水道事業

平成 24 年度に調査を行った。

放射線量を考慮しながら平成 25 年度中に調査後応急復旧を行う。

インフラ復旧の工程表(双葉地方水道企業団)

●→ : 工程が見込めるもの ●……→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

平成25年9月末現在

	整備主体	被災/稼働状況	H24年度に実施したこと(成果)	H25年度に実施すること(目標)	H25年度				H26年度				H27年度				H28年度以降	備考・ポイント等
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>広野町内の供給</b>																		
<b>上水道</b>																		
取水施設 (水源:浅見川)	双葉地方水道企業団	稼働中																H23年度に復旧済み
浄水施設 (小菟平浄水場)	双葉地方水道企業団	稼働中																H23年度に復旧済み
配水施設、給水施設 (津波被災地区以外)	双葉地方水道企業団	応急復旧済	通常査定受検済 応急復旧完了															平成24年度に復旧済み
配水施設、給水施設 (主に下北道・下浅見川地区)	双葉地方水道企業団	津波被災地区	特例査定受検済		●	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→		広野町復興計画に基づき実施計画を作成する
<b>工業用水道</b>																		
工業用水管	双葉地方水道企業団	応急復旧済																H23年度に復旧済み
<b>楡葉町内の供給</b>																		
<b>上水道</b>																		
取水施設 (木戸川取水堰)	双葉地方水道企業団	応急復旧済	通常査定受検済 応急復旧完了															平成24年度に復旧済み
導水施設 (導水ポンプ場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	一次調査・応急復旧	二次調査・査定後応急復旧					●	→								
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	通常査定受検済	本復旧の実施					●	→								
配水施設、給水施設 (津波被災地区以外)	双葉地方水道企業団	調査・応急復旧中	調査・応急復旧中	調査・応急復旧中の完了					●	……→								
配水施設、給水施設 (主に山田浜・前原・波倉地区)	双葉地方水道企業団	津波被災地区	特例査定受検済		●	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→	……→		楡葉町復興計画に基づき実施計画を作成する

●→ :工程が見込めるもの ●……▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

平成25年9月末現在

	整備主体	被災/稼働状況	H24年度に実施したこと(成果)	H25年度に実施すること(目標)	H25年度				H26年度				H27年度				H28年度以降	備考・ポイント等
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
<b>工業用水道</b>																		
取水施設 (木戸川取水堰)	双葉地方水道企業団	応急復旧済	通常査定受験済 応急復旧完了														平成24年度に復旧済み	
湧水施設 (湧水ポンプ場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	一次調査・応急復旧	二次調査・査定後応急復旧	●→													
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	通常査定受験済	本復旧の実施	●→													
送水施設 (送水管)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	一次調査・応急復旧	二次調査・査定後応急復旧	●→												平成23年度に楢葉南系を応急復旧済	
楢葉工業団地	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中																
福島第二原子力発電所	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中																
<b>富岡町内の供給</b>																		
<b>上水道</b>																		
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方水道企業団	場内舗装等に被害があるため、調査復旧が必要	一次調査	二次調査・応急復旧	●→												南地区給水に必要な施設	
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡山字滝ノ沢、上郡・太田)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手	一次調査・応急復旧	●……▶												南地区の一部 その他事業との調整を考慮していない	
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、下郡山字真壁)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手	一次調査・応急復旧	●……▶												南地区の一部 その他事業との調整を考慮していない	
配水施設、給水施設 (主に弘浜字西原、小浜字大膳町)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手		●……▶												南地区の一部 その他事業との調整を考慮していない	
配水施設、給水施設 (主に本岡字本町、本町中央一丁目二丁目)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手		●……▶												その他事業との調整を考慮していない 津波被災地区については、復興計画等に合わせて関係機関と協議の上計画する	
取水施設、浄水施設 (第一、第二、第三水源、関根浄水場)	双葉地方水道企業団	井戸周辺の陥没、その他施設建屋などに被害が及んでいるため調査、復旧が必要	一次調査・応急復旧	二次調査・応急復旧	●……▶												北地区給水に必要な施設	
配水施設 (宮の原・下千里・大音・小浜ポンプ場)	双葉地方水道企業団	建屋などに被害が及んでいるため調査、復旧が必要	未着手	小浜ポンプ場については、今年度中の稼働を目標とする	●……▶												北地区給水に必要な施設 配水施設のうち、小浜ポンプ場の稼働を早期に行いたい。 その他事業との調整を考慮していない	
配水施設、給水施設 (主に北地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手		●……▶												浄水場及び配水施設復旧後に北地区への給水を行う その他事業との調整を考慮していない	
配水施設、給水施設 (主に楢葉困難区域)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手		●……▶													
配水施設、給水施設 (主に毛査・弘浜地区)	双葉地方水道企業団	津波被災地区		特例査定	●……▶												富岡町復興計画に基づき実施計画を作成する。	
<b>工業用水道</b>																		
富岡工業団地配水池	双葉地方水道企業団	目視による一部の被災状況確認のみ	一次調査	二次調査・応急復旧	●→													

※本工程表に記載の内容については軽微な修正を行う場合があります。