

広域水道（双葉地方水道企業団）

（基本方針）

災害復旧について、上水道の早期復旧を最優先課題として計画し、各事業者との緊密なる連携により復旧を進めるものとする。

【広野町内の供給】

1. 上水道

- ① 配水施設、給水施設（津波被災地区を除く）については、平成 24 年度中に復旧済。
- ② 津波被害地区の復旧については、復興計画が確定した一部区域の設計完了後、平成 26 年度中に実施計画協議（工事）予定。それ以外の区域は、広野町復興計画に基づいて実施計画作成予定。

2. 工業用水道

- ① 工業用水道復旧については、平成 23 年度に応急復旧済。

【檜葉町内の供給】

1. 上水道事業

- ① 取水施設（木戸川取水堰）については、平成 24 年度に応急復旧済。
- ② 導水施設（導水ポンプ場）については、平成 25 年度に応急復旧済。
- ③ 浄水施設（小山浄水場）については、平成 25 年度に応急復旧済。
- ④ 配水施設、給水施設（津波被災地区以外）については、平成 25 年度に応急復旧済。
- ⑤ 津波災害地区の復旧については、檜葉町復興計画に基づいて実施計画作成予定。

2. 工業用水道事業

- ① 取水施設（木戸川取水堰）については、平成 24 年度に応急復旧済。
- ② 導水施設（導水ポンプ場）については、平成 25 年度に応急復旧済。
- ③ 浄水施設（小山浄水場）については、平成 25 年度に応急復旧済。
- ④ 送水施設（送水管）については、平成 25 年度に応急復旧済。

【富岡町内の供給】

1. 上水道事業

富岡川以南の給水に必要な「富岡南系配水池」については、応急復旧済。比較的線量の低い南部より順次給水範囲を拡大する。その際、道路、下水道等事業者との緊密な連携を図りながら作業を行う。

富岡川以北の給水に必要な「関根浄水場」については、放射線量を考慮しながら機能を回復し、給水区域を拡大する。

- ① 配水施設（富岡南系配水池）については、平成 25 年度に応急復旧済。
- ② 配水施設、給水施設（南地区の一部、主に本岡字赤木、上郡山字滝ノ沢、字上郡、字太田）については、平成 25 年度中に応急復旧済。
- ③ 配水施設、給水施設（南地区の一部、主に上郡山字清水、下郡山字真壁）については、放射線量を考慮しながら通水試験や漏水調査を実施し、平成 26 年度中に応急復旧完了予定だが、その他事業との調整を考慮していないため、工程が変動する恐れがある。
- ④ 配水施設、給水施設 南地区の一部（主に仏浜字西原、小浜字大膳町）については、放射線量を考慮しながら平成 26 年度より通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧予定。
- ⑤ 配水施設、給水施設（南地区の一部、主に本岡字本町、本町一丁目二丁目、中央一丁目二丁目）については、放射線量を考慮しながら平成 26 年度より通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧予定。
- ⑥ 取水施設、浄水施設（第一、第二水源、関根浄水場）については、放射線量を考慮しながら平成 26 年度中に応急復旧完了予定。
- ⑦ 配水施設（宮の原ポンプ場、下千里ポンプ場、大菅ポンプ場、小浜ポンプ場）については、小浜ポンプ場が応急復旧済。これ以外の施設は、放射線量を考慮しながら平成 26 年度中に応急復旧予定。
- ⑧ 配水施設、給水施設（主に北地区）については、放射線量を考慮しながら平成 26 年度より通水試験や漏水調査を実施し、応急復旧予定。
- ⑨ 配水施設、給水施設（主に帰還困難区域）については、未定。
- ⑩ 津波被害地区の復旧については、平成 25 年度に特例査定受験済。富岡町復興計画に基づいて復旧計画を作成予定。
- ⑪ 特定広域化補助事業については、平成 23 年度以降事業を休止しているが、事業再開の時期は今のところ未定である。

2. 工業用水道事業

工業用水道復旧については、平成 25 年度に応急復旧済。

インフラ復旧の工程表(双葉地方水道企業団)

●→ :工程が見込めるもの ●……→ :工程が現時点で見込みにくいもの

平成26年3月末現在

事業	整備主体	被災/稼働状況	H25年度に実施したこと(成果)	H26年度に実施すること(目標)	H26年度				H27年度				H28年度				H29年度以降	備考・ポイント等
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
広野町内の供給																		
上水道																		
取水施設 (水源:浅見川)	双葉地方水道企業団	稼働中															平成23年度に復旧済み	
浄水施設 (小滝平浄水場)	双葉地方水道企業団	稼働中															平成23年度に復旧済み	
配水施設、給水施設 (津波被災地区以外)	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成24年度に復旧済み	
配水施設、給水施設 (主に下北道・下浅見川地区)	双葉地方水道企業団	津波被災地区	一部区域の実施計画協議(設計)	一部区域の実施計画協議(工事)		設計		実施計画協議・工事									広野町復興計画に基づき実施計画を作成する	
工業用水道																		
工業用水管	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成23年度に復旧済み	
楢葉町内の供給																		
上水道																		
取水施設 (木戸川取水堰)	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成24年度に復旧済み	
導水施設 (導水ポンプ場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	二次調査・応急復旧														平成25年度に復旧済み	
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	応急復旧														平成25年度に復旧済み	
配水施設、給水施設 (津波被災地区以外)	双葉地方水道企業団	応急復旧済	調査・応急復旧														平成25年度に復旧済み	
配水施設、給水施設 (主に山田浜・前原・波倉地区)	双葉地方水道企業団	津波被災地区				実施計画協議・工事											楢葉町復興計画に基づき実施計画を作成する	
工業用水道																		
取水施設 (木戸川取水堰)	双葉地方水道企業団	応急復旧済															平成24年度に復旧済み	
導水施設 (導水ポンプ場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	二次調査・応急復旧														平成25年度に復旧済み	
浄水施設 (小山浄水場)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	応急復旧														平成25年度に復旧済み	
送水施設 (送水管)	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中	二次調査・応急復旧														平成25年度に復旧済み	
楢葉工業団地	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中																
福島第二原子力発電所	双葉地方水道企業団	応急復旧により稼働中																

●→ :工程が見込めるもの ●……→ :工程が現時点で見込みにくいもの

平成26年3月末現在

事業	整備主体	被災/稼働状況	H25年度に実施したこと(成果)	H26年度に実施すること(目標)	H26年度				H27年度				H28年度				H29年度以降	備考・ポイント等
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
富岡町内の供給																		
上水道																		
配水施設 (富岡南系配水池)	双葉地方水道企業団	応急復旧済	二次調査・応急復旧														平成25年度に復旧済み	
配水施設、給水施設 (主に本岡字赤木、上郡山字滝ノ沢・上部・太田)	双葉地方水道企業団	応急復旧済	一次調査・応急復旧														平成25年度に復旧済み	
配水施設、給水施設 (主に上郡山字清水、下郡山字真壁)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	一次調査・応急復旧	一次調査・応急復旧	調査・査定・工事	→											南地区の一部	
配水施設、給水施設 (主に弘浜字西原、小浜字大幡町)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手	一次調査・応急復旧	調査・査定・工事	→											南地区の一部	
配水施設、給水施設 (主に本岡字本町、本町・中央一丁目二丁目)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手	一次調査・応急復旧	調査・査定・工事	→											その他事業との調整を考慮していない津波被災地区については、復興計画等に合わせて関係機関と協議の上計画する	
取水施設、浄水施設 (第一、第二水源、関根浄水場)	双葉地方水道企業団	井戸周辺の陥没、その他施設建屋などに被害が及んでいるため調査、復旧が必要	一次調査・応急復旧	二次調査・応急復旧	調査・査定・工事	→											北地区給水に必要な施設	
配水施設 (宮の原・下千里・大菅・小浜ポンプ場)	双葉地方水道企業団	建屋などに被害が及んでいるため調査、復旧が必要	小浜ポンプ場は応急復旧済	一次調査・応急復旧	調査・査定・工事	→											北地区給水に必要な施設	
配水施設、給水施設 (主に北地区)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手	一次調査・応急復旧	調査・査定・工事	→											浄水場及び配水施設復旧後に北地区への給水を行う	
配水施設、給水施設 (主に帰還困難区域)	双葉地方水道企業団	目視により、被災を判断できる箇所もあるが、実際の被災状況は不明	未着手															
配水施設、給水施設 (主に毛萱・弘浜地区)	双葉地方水道企業団	津波被災地区	特例査定受験済		実施計画協議・工事	→											富岡町復興計画に基づき実施計画を作成する	
工業用水道																		
富岡工業団地配水池	双葉地方水道企業団	応急復旧済	二次調査・応急復旧														平成25年度に復旧済み	

※本工程表に記載の内容については軽微な修正を行う場合があります。