

# 事業計画（千葉県横芝光町）

## 1. 海岸防災林の再生

① 箇所名： 尾垂、木戸、屋形

② 被災状況

津波による砂丘損傷等により森林 0.18ha が被災した。

③ 対応計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により砂丘造成（780m）及び苗木の植栽（34.6ha）を行う。

④ これまでの実施状況と今後の予定

苗木の植栽及び砂丘造成は平成 23 年度から着手し、平成 32 年度までの完了を目指す。

⑤ 平成 25 年度における成果

防災林造成事業： 砂丘造成 250m、植栽工 1.84ha の実施。

⑥ 平成 26 年度の成果目標

防災林造成事業： 砂丘造成 405m、植栽工 0.85ha の実施。

（保全対象：主要地方道 30 号線（飯岡一宮線）、農地、尾垂集落、木戸集落、尾形集落）

