

# 事業計画（千葉県横芝光町）

## 1. 海岸対策

### ①海岸の状況

町内の地区海岸数	3 地区海岸
被災した地区海岸数	1 地区海岸
応急対策を実施した地区海岸数	なし
本復旧を実施する地区海岸数	1 地区海岸
復興を実施する地区海岸数	1 地区海岸

### ②堤防高

被災前の現況高で復旧  
千葉東沿岸：T. P+4.0～4.5m（対象：高潮）

### ③復旧・復興の経緯

復旧する施設の概要計画については、平成 23 年 4 月に策定済み。

これに基づく本復旧工事については、平成 24 年 2 月より順次工事に着工し、平成 26 年 3 月に全ての箇所ですべて完了した。

復興する施設の概要計画については、平成 24 年 5 月に策定済み。

これに基づく復興工事については、平成 28 年度より順次工事に着工し、概ね平成 31 年度での完了を目指す。

### ④事業完了予定年度

概ね平成 31 年度での完了を目指す。

### ⑤その他

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。

## 海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

市町村	地区海岸名	堤防護岸 延長 (m)	主な施設	施設の高さ (T.P)		応急 対策	復旧・復興の予定						H26年度の 実施内容等	H27年度の 実施内容等	その他の場合に詳細を 記載	備考	
				被災前 現況高 (m)	被災後 復旧高 (m)		概要計 画策定	詳細計 画策定	左記の 実施状 況	工事 着工	左記の 実施状 況	工事 完了					左記の 実施状 況
横芝光町	九十九里・ 北九十九里 海岸	477	緩傾斜護岸	4.00	4.00	—	H23.4	—	—	H24.2	着工済み	H26.3	完了済み				復旧
横芝光町	栗山川漁港海岸	274	防潮堤L=436m コンクリート被覆堤175m	4.00	3.60		H24.5	H27.3	策定済み	H28	着工予定	H31	完了予定		詳細設計		復興

## 2. 海岸防災林の再生

①箇所名： 尾垂、木戸、屋形

②被災状況

津波による砂丘損傷等により森林 0.18ha が被災した。

③対応計画の内容

被災した森林については、防災林造成事業により砂丘造成(705m)及び植栽(34.6ha)を行う。

④これまでの実施状況と今後の予定

平成 23 年度に植栽及び砂丘造成に着手し、平成 32 年度の完了を目指す。

⑤平成 26 年度における成果

防災林造成事業： 砂丘造成 250m、植栽工 1.84ha の実施。

⑥平成 27 年度の成果目標（集中復興期間の成果目標）

防災林造成事業： 砂丘造成 455m、植栽工 2.86ha の実施。

⑦事業完了予定年度

平成 32 年度

（保全対象： 主要地方道 30 号線（飯岡一宮線）、農地、尾垂集落、木戸集落、屋形集落）

## 復興施策の工程表(千葉県横芝光町)

	H 2 3				H 2 4				H 2 5				H 2 6				H 2 7				H 2 8				H 2 9				H 3 0
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 海岸対策	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">                     施工準備 (堤防設計等)                 </div> <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid black; padding: 5px;">                     本復旧 (対象区間について3月までに完了した。)                 </div> <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid black; padding: 5px;">                     復興 (逐次完了し、全ての区間について 概ねH31年度での完了を目指す。)                 </div> </div>																												
																									平成31年度完了				
2. 海岸防災林 (尾垂他)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     砂丘の復旧・造成及び植栽 (概ね10年で完了)                 </div>																												
																									平成32年度完了				