

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成25年8月31日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の 進捗状況	県への 事務委託 注1	災害 廃棄物等 推計量 (千トン)	災害 廃棄物 推計量 (千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波 堆積物 推計量 (千トン)	津波堆積物の仮置場 への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	仮置場 設置数	目標期日	目標 達成 状況注2	処理量計 (千トン) 注3	再生利用 量 (千トン) 注4	焼却(燃 料利用) (千トン) 注5	焼却 処理量 (千トン)	埋立 処理量 (千トン)	処理割合 (%) 注6	目標 期日		目標 達成 状況	津波堆積物の 仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	処理量計 (千トン)	再生利用 (千トン)	埋立処理 量(千ト ン)	処理 割合 (%)
岩手県	洋野町(ひろのちょう)		20	18	18	100%	1	H25.1	◎	16	14	1	1	0	91.5%	H26.3		2	2	100%	1	1	0	65.1%
	久慈市(くじし)		82	72	72	100%	5	H24.3	◎	43	37	3	4	0	59.9%	H26.3		10	10	100%	8	8	0	80.6%
	野田村(のだむら)	有	131	106	103	97%	5	H24.12		90	62	2	10	16	85.2%	H26.3		25	25	100%	25	25	0	100%
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	H24.12	◎	13	12	0	1	1	91.6%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	60	43	43	100%	1	H26.2	◎	42	35	0	2	4	97.0%	H26.3		17	17	100%	17	17	0	100%
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	58	32	32	100%	1	H25.3	◎	30	20	0	5	4	93.1%	H26.3		26	26	100%	26	26	0	100%
	宮古市(みやこし)	有	610	483	482	99%	3	H25.9		375	259	0	82	35	77.7%	H26.3		127	123	97%	105	105	0	82.8%
	山田町(やまだまち)	有	444	410	367	90%	1	H25.12		227	172	0	34	21	55.3%	H26.3		34	34	100%	34	34	0	100%
	大槌町(おおつちちよう)	有	594	400	352	88%	10	H25.10		311	269	0	40	2	77.8%	H26.3		194	180	93%	160	160	0	82.5%
	釜石市(かまいしし)		780	521	514	99%	5	H25.9		429	323	0	57	49	82.3%	H26.3		259	197	76%	74	74	0	28.5%
	大船渡市(おおふなとし)		810	595	595	99%	1	H25.12		469	425	2	40	2	78.8%	H26.3		215	215	100%	167	167	0	77.6%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,665	1,065	1,065	100%	5	H25.5	◎	765	690	0	69	6	71.9%	H26.3		600	600	100%	189	189	0	31.4%
	計		5,267	3,759	3,658	97%	38	—		2,811	2,317	8	346	141	74.8%	—		1,508	1,429	95%	805	805	0	53.4%
宮城県	気仙沼ブロック 注7		2,275	1,485	1,383	93%	19	—		1,255	1,031	1	186	38	84.5%	—		790	654	83%	296	296	0	37.4%
	気仙沼処理区県処理分 注8		1,358	683	—	—	2	—		568	469	0	98	0	83.1%	—		675	—	—	248	248	0	36.8%
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	290	278	905	94%	7	H25.8		277	234	0	10	32	99.5%	H26.3		12	616	90%	12	12	0	100%
	南三陸処理区県処理分 注8		564	460	—	—	1	H25.8		357	279	0	78	0	77.6%	—		104	—	—	36	36	0	34.1%
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	63	63	477	91%	9	H25.6		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	38	37%	—	—	—	—
	石巻ブロック 注7		7,958	4,771	4,523	95%	14	H25.9		4,057	3,388	4	615	50	85.0%	—		3,187	2,791	88%	2,175	2,175	0	68.2%
	県処理分 注8		3,229	2,341	—	—	1	H25.9		1,769	1,117	2	609	42	75.6%	—		888	—	—	510	510	0	57.5%
	女川町(おながわちよう)	有	526	526	566	99%	1	H24.12		517	512	1	0	4	98.4%	H25.6		0	—	—	—	—	—	—
	石巻市(いしのまし)	有	1,230	1,093	2,877	93%	9	H25.2		1,073	1,063	0	5	5	98.2%	H26.3		138	663	65%	73	73	0	53.1%
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	2,972	811	1,080	98%	3	H25.3		697	696	1	0	0	86.0%	H26.3		2,161	2,129	99%	1,591	1,591	0	73.6%
	利府町(りふちよう)		19	19	19	100%	0	H25.10	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1	◎	0	—	—	—	—	—	—
	松島町(まつしまち)		64	63	63	100%	0	H25.3	◎	63	54	0	5	3	100%	H25.3	◎	2	2	100%	2	0	2	100%
	宮城東部ブロック 注7		1,072	669	657	98%	4	H25.10		600	431	3	96	70	89.8%	—		403	384	95%	384	381	3	95.3%
	県処理分 注8		276	225	—	—	1	H25.8		173	75	1	86	11	77.0%	—		51	—	—	40	40	0	77.7%
	塩竈市(しおがまし)	有	151	151	237	100%	1	H25.3	◎	151	151	0	1	0	100%*	H26.3		0	1	100%	—	—	—	—
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	339	95	188	94%	1	H25.6		79	75	0	4	0	82.9%	H26.3		244	271	93%	237	233	3	97%
	多賀城市(たがじようし)	有	305	197	231	100%	1	H25.7	◎	197	131	2	6	58	100%*	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%
	仙台市(せんだいし)		2,644	1,344	1,326	99%	3	H25.10		1,282	941	25	197	119	95.4%	H25.12		1,300	1,300	100%	931	900	31	71.6%
	亘理名取ブロック 注7		3,624	2,259	2,256	99%	11	—		2,085	1,730	4	345	7	92.3%	—		1,365	1,317	96%	1,235	1,235	0	90.5%
	名取処理区県処理分 注8		802	486	—	—	1	—		412	339	0	69	3	84.6%	—		316	—	—	267	267	0	84.6%
	名取市(なとりし)	有	193	193	679	100%	2	H25.8	◎	193	192	0	1	0	100%*	H26.3		0	267	85%	—	—	—	—
	岩沼処理区県処理分 注8		622	459	—	—	1	—		419	360	2	54	4	91.5%	—		163	—	—	163	163	0	100%
	岩沼市(いわぬまし)	有	4	4	462	100%	1	H25.3	◎	4	4	0	0	0	100%*	H26.3		0	163	100%	—	—	—	—
	亘理処理区県処理分 注8		821	448	—	—	1	—		433	318	1	114	0	96.7%	—		374	—	—	333	333	0	89.1%
	亘理町(わたりちよう)	有	17	17	465	100%	1	H25.6	◎	17	17	0	0	0	97.6%	H26.3		0	374	100%	—	—	—	—
	山元処理区県処理分 注8		1,166	653	—	—	1	—		608	501	0	106	1	93.1%	—		513	—	—	472	472	0	92.0%
	山元町(やまもとちよう)	有	0	0	650	99%	3	H25.7		0	—	—	—	—	—	H26.3		0	513	100%	—	—	—	—
	計		17,656	10,609	10,225	96%	51	—		9,362	7,591	37	1,445	288	88.2%	—		7,047	6,447	91%	5,022	4,987	36	71.3%

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託 注1)	災害 廃棄物等 推計量 (千トン)	災害 廃棄物 推計量 (千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波 堆積物 推計量 (千トン)	津波堆積物の仮置場 への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	仮置場 設置数	目標期日	目標 達成 状況注2)	処理量計 (千トン) 注3	再生利用 量 (千トン) 注4	焼却(燃 料利用) (千トン) 注5	焼却 処理量 (千トン)	埋立 処理量 (千トン)	処理割合 (%) 注6	目標 期日		目標 達成 状況	津波堆積物の 仮置場 搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	処理量計 (千トン)	再生利用 (千トン)	埋立処理 量(千ト ン)	処理 割合 (%)
福島県	新地町(しんちまち)		128	104	104	100%	5	H25.2	◎	70	69	0	0	0	66.8%	H26.3		24	24	100%	24	24	0	100%
	相馬市(そうまし)		662	236	187	79%	2	H25.10		152	111	1	38	2	64.2%	H26.3		425	425	100%	219	219	0	51.4%
	南相馬市(みなみそうまし)注9		1,680	655	361	55%	7	H26.3		137	136	0	1	0	20.9%	—		1,025	650	63%	295	295	0	28.8%
	広野町(ひろのまち)		80	55	51	91%	1	H25.9		26	25	0	1	0	46.3%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%
	いわき市(いわきし)		822	659	597	91%	14	H25.9		584	482	0	8	95	88.7%	H26.3		163	163	100%	7	0	7	4.2%
	計		3,372	1,709	1,301	76%	29	—	—	967	822	1	48	97	56.6%	—	—	1,663	1,268	76%	545	538	7	32.8%
	岩手、宮城、福島 3県合計		26,296	16,078	15,184	94%	118	—	—	13,140	10,730	45	1,838	526	81.7%	—	—	10,219	9,145	89%	6,373	6,330	43	62.4%

注1) 県への事務委託：
主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 目標達成状況：
◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。

注3) 処理量計：
破砕・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

注4) 再生利用量：
チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。

注5) 燃料利用：
可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注6) 災害廃棄物の処理割合：
＊印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注7) ブロック：
宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注8) 県処理分：
石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注9) 南相馬市：
国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。