

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成25年10月31日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)注6	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		20	18	18	100%	1	H25.1	◎	17	14	1	1	0	94.2%	H26.3		2	2	100%	2	2	0	100%
	久慈市(くじし)		82	71	71	100%	5	H24.3	◎	51	44	3	4	0	71.8%	H26.3		11	11	100%	11	11	0	100%
	野田村(のだむら)	有	143	103	103	100%	5	H24.12	◎	100	65	2	10	23	97.1%	H26.3		39	39	100%	39	39	0	100%
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	H24.12	◎	14	12	0	1	1	95.4%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	56	40	40	99%	0	H26.2		36	30	0	2	4	90.8%	H26.3		17	17	100%	17	17	0	100%
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	62	30	30	100%	1	H25.3	◎	30	20	0	5	4	99.8%	H26.3		32	32	100%	32	32	0	100%
	宮古市(みやこし)	有	610	460	460	99%	3	H25.9		422	298	0	85	39	91.7%	H26.3		150	150	100%	150	150	0	99.8%
	山田町(やまだまち)	有	444	403	394	98%	1	H25.12		287	215	0	35	36	71.3%	H26.3		41	41	100%	41	41	0	99.2%
	大槌町(おおつちちよう)	有	594	400	381	95%	7	H25.10		374	331	0	41	3	93.4%	H26.3		194	182	94%	182	182	0	94.2%
	釜石市(かまいし)		720	572	565	99%	5	H25.9		540	420	0	70	50	94.5%	H26.3		148	146	99%	87	87	0	58.6%
	大船渡市(おおふなとし)		810	595	595	99%	1	H25.12		522	474	3	43	2	87.7%	H26.3		215	215	100%	186	186	0	86.6%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,665	1,065	1,065	100%	5	H25.5	◎	864	777	0	80	6	81.1%	H26.3		600	600	100%	339	339	0	56.5%
	計		5,219	3,771	3,735	99%	34	-		3,256	2,701	8	379	168	86.4%	-		1,448	1,435	99%	1,086	1,086	0	75.0%
宮城県	気仙沼ブロック 注7		2,346	1,558	1,476	95%	16	-		1,476	1,178	1	257	39	94.9%	-		790	703	89%	637	637	0	80.6%
	気仙沼処理区県処理分 注8		1,428	754	-	-	1	-		713	553	0	158	2	94.6%	-		675	-	-	538	538	0	79.8%
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	290	278	991	96%	8	H25.8		278	235	0	11	32	99.9%	H26.3		12	616	90%	12	12	0	100%
	南三陸処理区県処理分 注8		564	460	-	-	1	H25.8		431	342	1	89	0	93.7%	-		104	-	-	87	87	0	83.7%
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	63	63	485	93%	6	H25.6		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	87	84%	-	-	-	-
	石巻ブロック 注7		8,045	4,847	4,582	94%	12	H25.9		4,393	3,857	4	667	65	90.6%	-		3,198	2,926	91%	2,593	2,593	0	81.1%
	県処理分 注8		3,229	2,341	-	-	1	H25.9		1,988	1,268	2	662	56	84.9%	-		888	-	-	670	670	0	75.5%
	女川町(おながわちよう)	有	526	526	566	99%	1	H24.12		517	512	1	0	4	98.4%	H25.6		0	-	-	-	-	-	-
	石巻市(いしのまきし)	有	1,317	1,169	2,901	91%	7	H25.2		1,128	1,118	0	5	5	96.5%	H26.3		149	765	74%	149	149	0	99.8%
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	2,972	811	1,096	100%	3	H25.3	◎	760	759	1	0	0	93.7%	H26.3		2,161	2,161	100%	1,774	1,774	0	82.1%
	利府町(りふちよう)		19	19	19	100%	0	H25.10	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1		0	-	-	-	-	-	-
	松島町(まつしままち)		64	63	63	100%	0	H25.3	◎	63	54	0	5	3	100%	H25.3		2	2	100%	2	0	2	100%
	宮城東部ブロック 注7		1,068	669	656	98%	3	H25.10		640	455	3	102	79	95.7%	-		400	398	100%	398	395	3	99.7%
	県処理分 注8		280	225	-	-	1	H25.8		212	98	1	92	21	94.3%	-		55	-	-	54	54	0	97.9%
	塩竈市(しおがまし)	有	151	151	236	100%	1	H25.3	◎	151	151	0	1	0	100%*	H26.3		0	1	100%	-	-	-	-
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	332	95	188	94%	1	H25.6		79	75	0	4	0	82.9%	H26.3		237	286	100%	237	233	3	100%
	多賀城市(たがじようし)	有	305	197	231	100%	0	H25.7	◎	197	131	2	6	58	100%*	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%
	仙台市(せんだいし)		2,644	1,344	1,326	99%	3	H25.10		1,308	941	37	211	119	97.3%	H25.12		1,300	1,300	100%	1,110	1,057	52	85.4%
	巨理名取ブロック 注7		3,868	2,374	2,362	99%	8	-		2,302	1,912	4	370	17	97.0%	-		1,494	1,494	100%	1,453	1,453	0	97.3%
	名取処理区県処理分 注8		767	545	-	-	1	-		519	438	0	72	9	95.2%	-		222	-	-	222	222	0	100%
	名取市(なとりし)	有	193	193	729	99%	2	H25.8		193	192	0	1	0	100%*	H26.3		0	222	100%	-	-	-	-
	岩沼処理区県処理分 注8		623	461	-	-	0	-		461	396	2	59	3	100%	-	◎	162	-	-	162	162	0	100%
	岩沼市(いわぬまし)	有	4	4	464	100%	0	H25.3	◎	4	4	0	0	0	100%	H26.3	◎	0	162	100%	-	-	-	-
	亶理処理区県処理分 注8		840	459	-	-	1	-		459	341	1	117	1	100%	-	◎	380	-	-	380	380	0	100%
	亶理町(わたりちよう)	有	17	17	476	100%	0	H25.6	◎	17	17	0	0	0	98.2%	H26.3		0	380	100%	-	-	-	-
	山元処理区県処理分 注8		1,424	695	-	-	1	-		650	525	1	121	4	93.5%	-		729	-	-	688	688	0	94.4%
山元町(やまもとちよう)	有	0	0	692	100%	3	H25.7	◎	0	-	-	-	-	-	H26.3		0	729	100%	-	-	-	-	
計		18,054	10,871	10,464	96%	42	-		10,201	8,212	50	1,615	324	93.8%	-		7,183	6,822	95%	6,193	6,135	57	86.2%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託 注1	災害廃棄物等推計量 (千トン)	災害廃棄物推計量 (千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量 (千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況 注2	処理量計 (千トン) 注3	再生利用量 (千トン) 注4	焼却(燃料利用) (千トン) 注5	焼却処理量 (千トン)	埋立処理量 (千トン)	処理割合 (%) 注6	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	処理量計 (千トン)	再生利用 (千トン)	埋立処理量 (千トン)	処理割合 (%)
福島県	新地町(しんちまち)		128	104	104	100%	5	H25.2	◎	70	69	0	0	0	67.2%	H26.3		24	24	100%	24	24	0	100%
	相馬市(そうまし)		662	236	187	79%	2	H25.10		159	111	3	43	2	67.4%	H26.3		425	425	100%	249	249	0	58.5%
	南相馬市(みなみそうまし)注9		1,680	655	385	59%	7	H26.3		151	150	0	1	0	23.0%	—		1,025	762	74%	370	370	0	36.1%
	広野町(ひろのまち)		80	55	51	92%	1	H25.9		27	26	0	1	0	48.3%	H26.3		25	5	20%	0	0	0	0%
	いわき市(いわぎし)		822	659	627	95%	13	H25.9		610	496	0	9	105	92.6%	H26.3		163	163	100%	7	0	7	4.2%
	計		3,372	1,709	1,354	79%	28	—	—	1,017	853	3	53	107	59.5%	—	—	1,663	1,380	83%	649	643	7	39.0%
岩手、宮城、福島 3県合計			26,645	16,350	15,554	95%	104	—	—	14,473	11,766	61	2,047	599	88.5%	—	—	10,295	9,638	94%	7,928	7,864	64	77.0%

注1) 県への事務委託： 主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 目標達成状況： ◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。

注3) 処理量計： 破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

注4) 再生利用量： チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。

注5) 燃料利用： 可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注6) 災害廃棄物の処理割合： \* 印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注7) ブロック： 宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注8) 県処理分： 石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注9) 南相馬市： 国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。