

3県沿岸市町村(岩手県・宮城県・福島県(避難区域を除く))の災害廃棄物等の処理状況

平成25年11月30日

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託注1	災害廃棄物等推計量(千トン)	災害廃棄物推計量(千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量(千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況注2	処理量計(千トン)注3	再生利用量(千トン)注4	焼却(燃料利用)(千トン)注5	焼却処理量(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)注6	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量(千トン)	搬入率(%)	処理量計(千トン)	再生利用(千トン)	埋立処理量(千トン)	処理割合(%)
岩手県	洋野町(ひろのちよう)		20	17	17	100%	1	H25.1	◎	17	14	1	1	99.2%	H26.3		3	3	100%	3	3	0	100%	
	久慈市(くじし)		82	71	71	100%	5	H24.3	◎	56	49	3	5	79.3%	H26.3		11	11	100%	11	11	0	100%	
	野田村(のだむら)	有	157	111	111	100%	5	H24.12	◎	109	70	2	10	27	98.6%	H26.3		47	47	100%	47	47	0	100%
	普代村(ふだいむら)		14	14	14	100%	0	H24.12	◎	14	13	0	1	1	98.2%	H26.3		0	-	-	-	-	-	-
	田野畑村(たのはたむら)	有	56	40	40	99%	0	H26.2		36	30	0	2	4	90.8%	H26.3		17	17	100%	17	17	0	100%
	岩泉町(いわいずみちよう)	有	62	30	30	100%	1	H25.3	◎	30	20	0	5	4	99.8%	H26.3		32	32	100%	32	32	0	100%
	宮古市(みやこし)	有	653	464	464	99%	3	H25.9		447	318	0	85	44	96.3%	H26.3		189	189	100%	189	189	0	99.9%
	山田町(やまだまち)	有	444	398	389	98%	1	H25.12		324	245	0	35	43	81.5%	H26.3		46	46	100%	46	46	0	99.9%
	大槌町(おおつちちよう)	有	640	429	429	100%	4	H25.10	◎	406	363	0	41	3	94.7%	H26.3		211	209	99%	209	209	0	98.9%
	釜石市(かまいし)		796	648	648	99%	5	H25.9		604	476	0	77	50	93.2%	H26.3		148	146	99%	127	127	0	86.1%
	大船渡市(おおふなとし)		810	595	595	99%	1	H25.12		539	489	3	45	2	90.6%	H26.3		215	215	100%	194	194	0	90.4%
	陸前高田市(りくぜんたかたし)	有	1,665	1,065	1,065	100%	5	H25.5	◎	901	811	0	83	6	84.6%	H26.3		600	600	100%	404	404	0	67.3%
	計		5,400	3,881	3,872	99%	31	-		3,484	2,897	8	392	187	89.8%	-		1,518	1,514	99%	1,279	1,279	0	84.2%
宮城県	気仙沼ブロック注7		2,725	1,811	1,559	97%	12	-		1,549	1,238	3	269	40	96.2%	-		1,115	978	88%	961	961	0	86.2%
	気仙沼処理区県処理分注8		1,758	809	-	-	1	-		768	596	0	169	3	95.0%	-		949	-	-	813	813	0	85.6%
	気仙沼市(けせんぬまし)	有	290	278	1,046	96%	5	H25.8		278	235	0	11	32	99.9%	H26.3		12	824	86%	12	12	0	100%
	南三陸処理区県処理分注8		614	460	-	-	1	H25.8		449	358	2	89	0	97.5%	-		154	-	-	137	137	0	89.0%
	南三陸町(みなみさんりくちよう)	有	63	63	513	98%	5	H25.6		53	48	0	0	5	84.5%	H26.3		0	154	100%	-	-	-	-
	石巻ブロック注7		8,045	4,847	4,799	99%	9	H25.9		4,588	3,809	5	703	71	94.6%	-		3,198	3,047	95%	2,809	2,809	0	87.8%
	県処理分注8		3,229	2,341	-	-	1	H25.9		2,141	1,379	2	698	62	91.5%	-		888	-	-	784	784	0	88.3%
	女川町(おながわちよう)	有	526	526	566	99%	1	H24.12		517	512	1	0	4	98.4%	H25.6		0	-	-	-	-	-	-
	石巻市(いしのまきし)	有	1,317	1,169	3,135	99%	4	H25.2		1,130	1,120	0	5	5	96.7%	H26.3		149	886	85%	149	149	0	100%
	東松島市(ひがしまつしまし)	有	2,972	811	1,098	100%	3	H25.3	◎	799	797	1	0	0	98.4%	H26.3		2,161	2,161	100%	1,876	1,876	0	86.8%
	利府町(りふちよう)		19	19	19	100%	0	H25.10	◎	19	16	0	2	2	100%	H25.1		0	-	-	-	-	-	-
	松島町(まつしまち)		64	63	63	100%	0	H25.3	◎	63	54	0	5	3	100%	H25.3	◎	2	2	100%	2	0	2	100%
	宮城東部ブロック注7		1,074	669	661	99%	3	H25.10		646	460	3	102	80	96.6%	-		406	405	100%	405	402	3	99.8%
	県処理分注8		286	225	-	-	1	H25.8		218	103	1	92	21	97.0%	-		61	-	-	61	61	0	99.0%
	塩竈市(しおがまし)	有	151	151	236	100%	1	H25.3	◎	151	151	0	1	0	100%*	H26.3		0	1	100%	-	-	-	-
	七ヶ浜町(しちがはままち)	有	332	95	193	96%	1	H25.6		79	75	0	4	0	82.9%	H26.3		237	292	100%	237	233	3	100%
	多賀城市(たがじようし)	有	305	197	231	100%	0	H25.7	◎	197	131	2	6	58	100%*	H26.3		108	112	100%	108	108	0	100%
	仙台市(せんだいし)		2,644	1,344	1,326	99%	3	H25.10		1,312	941	39	212	119	97.6%	H25.12		1,300	1,300	100%	1,185	1,121	64	91.1%
	亶理名取ブロック注7		4,139	2,470	2,468	99%	5	-		2,425	2,030	4	377	14	98.2%	-		1,669	1,669	100%	1,628	1,628	0	97.5%
	名取処理区県処理分注8		771	549	-	-	-	-		549	473	0	72	3	100%	-		222	-	-	222	222	0	100%
	名取市(なとりし)	有	193	193	741	100%	0	H25.8	◎	193	192	0	1	0	100%	H26.3	◎	0	222	100%	-	-	-	-
	岩沼処理区県処理分注8		623	461	-	-	0	-		461	396	2	59	3	100%	-	◎	162	-	-	162	162	0	100%
	岩沼市(いわぬまし)	有	4	4	464	100%	0	H25.3	◎	4	4	0	0	0	100%	H26.3	◎	0	162	100%	-	-	-	-
亶理処理区県処理分注8		840	459	-	-	1	-		459	341	1	117	1	100%	-	◎	380	-	-	380	380	0	100%	
亶理町(わたりちよう)	有	17	17	476	100%	0	H25.6	◎	17	17	0	0	0	100%	H26.3	◎	0	380	100%	-	-	-	-	
山元処理区県処理分注8		1,692	788	-	-	1	-		743	608	1	128	6	94.3%	-		904	-	-	863	863	0	95.5%	
山元町(やまもとちよう)	有	0	0	786	99%	3	H25.7		0	-	-	-	-	-	H26.3		0	904	100%	-	-	-	-	
計		18,711	11,022	10,895	99%	32	-		10,600	8,548	54	1,670	328	96.2%	-		7,689	7,401	96%	6,990	6,921	69	90.9%	

県	沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況	県への事務委託 注1	災害廃棄物等推計量 (千トン)	災害廃棄物推計量 (千トン)	災害廃棄物の仮置場への搬入状況					災害廃棄物の処理状況							津波堆積物推計量 (千トン)	津波堆積物の仮置場への搬入状況		津波堆積物の処理状況				
					仮置場搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	仮置場設置数	目標期日	目標達成状況 注2	処理量計 (千トン) 注3	再生利用量 (千トン) 注4	焼却(燃料利用) (千トン) 注5	焼却処理量 (千トン)	埋立処理量 (千トン)	処理割合 (%) 注6	目標期日		目標達成状況	津波堆積物の仮置場搬入済量 (千トン)	搬入率 (%)	処理量計 (千トン)	再生利用 (千トン)	埋立処理量 (千トン)	処理割合 (%)
福島県	新地町(しんちまち)		128	104	104	100%	5	H25.2	◎	73	69	0	3	0	70.4%	H26.3		24	24	100%	24	24	0	100%
	相馬市(そうまし)		662	236	187	79%	2	H25.10		165	112	5	46	2	69.8%	H26.3		425	425	100%	256	256	0	60.2%
	南相馬市(みなみそうまし)注9		1,680	655	398	61%	7	H26.3		174	169	0	1	4	26.6%	-		1,025	724	71%	386	386	0	37.6%
	広野町(ひろのまち)		80	55	51	92%	1	H25.9		27	26	0	1	0	49.0%	-		25	5	20%	0	0	0	0%
	いわき市(いわぎし)		822	659	632	96%	13	H25.9		624	503	0	9	112	94.7%	H26.3		163	163	100%	7	0	7	4.2%
	計		3,372	1,709	1,373	80%	28	-	-	1,063	879	5	61	118	62.2%	-	-	1,663	1,342	81%	673	666	7	40.4%
岩手、宮城、福島 3県合計			27,483	16,612	16,140	97%	91	-	-	15,147	12,324	67	2,123	634	91.2%	-	-	10,870	10,257	94%	8,941	8,865	76	82.3%

注1) 県への事務委託： 主に仮置場搬入後の処理について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき事務の委託を行っている場合は「有」と記載。

注2) 目標達成状況： ◎については、解体・処理が完了し、目標達成した場合とする。

注3) 処理量計： 破碎・選別等により有価売却、原燃料利用、焼却やセメント焼成、埋立処分等により処理された量。

注4) 再生利用量： チップ化した木くず、リサイクルした金属くずやコンクリートくず等の量を再生資材化の段階で計上。

注5) 燃料利用： 可燃物や木くずのボイラー、発電施設への利用。

注6) 災害廃棄物の処理割合： \* 印の自治体については、市町村の独自処理分の処理は完了しているが、県委託分は処理中。

注7) ブロック： 宮城県が実施している処理処分については、構成市町村が複数のため、市町村の独自処理量とJVへの委託処理量を分けて、処理量を集計。

注8) 県処理分： 石巻ブロック県処理分には女川町・石巻市・東松島市、宮城東部ブロック県処理分には塩竈市・七ヶ浜町・多賀城市の災害廃棄物の宮城県処理分を集計

注9) 南相馬市： 国が直轄で処理を行う避難区域を除いた地域について進捗状況を整理。