避難指示区域におけるインフラの状況

平成24年3月10日

		広野町	楢葉町	富岡町	川内村	大熊町	双葉町	浪江町	葛尾村
上水道		（双葉地方水道企業団） 施設：応急復旧済 管路：本管復旧中	（双葉地方水道企業団） 施設：応急復旧中 管路：本管復旧中 （8月完了）	（双葉地方水道企業団） **施設：被災あり** 関根浄水場（町）を復活させ使用予定、現在モニタリング中 管路：未調査	全戸井戸または沢水	（双葉地方水道企業団） **施設：被災あり** 管路：未調査	（双葉地方水道企業団） **施設：被災あり** 管路：未調査	（町） 施設：被災なし （水源の地下水はセシウム不検出） 管路：未調査	（簡易） 施設：暫定給水中 **（水源に放射性物質除去施設の整備が必要）** 管路：被災３箇所
公共下水道 農業集落排水		（公共） 広野浄化センター （復旧中・地震） 管渠：復旧工事中 （H24年中完了予定）	（公共） 北地区浄化センター **（稼働停止）** 南地区浄化センター **（稼働停止）** 管路：被災あり （北地区：H24年度復旧予定） （南地区：H25年度復旧予定）	（公共・農集排） 富岡浄化センター **（稼働停止）** 仮設プラント検討中 管路：未調査	（農集排） 処理場：稼働中 管路：不通箇所あり	（公共・農集排） 新町浄化センター他８か所 **（稼働停止）** 管路：未調査	（公共） 双葉浄化センター **（稼働停止）** 管路：目視調査	（公共） 浪江浄化センター **（稼働停止）** 管路：未調査	
道路	常磐道	広野ICまで開通済	・昨年12月に、早期供用に向け、関係者による検討合同チームを設立。 ・昨年12月に、常磐道未供用部分の放射線量測定を実施。 ・20mSv/年以下の区域については年度内に工事着手予定。 ・20mSv/年以上の区域については、年度内に除染モデル事業着手（3月中旬契約～7月完了予定）。			・昨年12月に、早期供用に向け、関係者による検討合同チームを設立。 ・昨年12月に、常磐道未供用部分の放射線量測定を実施。 ・20mSv/年以下の区域については年度内に工事着手予定。 ・20mSv/年以上の区域については、年度内に除染モデル事業着手（3月中旬契約～7月完了予定）。			
	直轄国道	【国道6号】 ・応急復旧済み（一部段差有り） ・復旧工事着手	【国道6号】 ・応急復旧済み ・２車線通行可能			【国道6号】 ・応急復旧済み ・２車線通行可能			
	補助国道 県道 市町村道	交通不能箇所なし ・町道、県道：仮復旧済 （11路線被災、8路線復旧工事着手）	**交通不能箇所あり** ・県道：3箇所 ・町道：2箇所	**交通不能箇所あり** ・県道：2箇所 ・町道：10箇所 （被災　路面67箇所 橋梁5箇所）	交通不能箇所なし ・村道：被災有り （災害査定実施中）	**交通不能箇所あり** ・県道：2箇所	**交通不能箇所あり** ・県道：2箇所	**交通不能箇所あり** ・県道：1箇所 ・町道：2箇所（内陸部） ※沿岸部の町道は津波により大規模に流出	**交通不能箇所あり** ・県道：1箇所 （被災44箇所・H24.4以降詳細調）
ごみ処理施設		南部衛生センター （楢葉町：稼働中）	南部衛生センター （楢葉町：稼働中）	南部衛生センター （楢葉町：稼働中）	南部衛生センター （楢葉町：稼働中）	南部衛生センター （楢葉町：稼働中）	北部衛生センター （浪江町：**稼働停止**）	北部衛生センター （浪江町：**稼働停止**）	北部衛生センター （浪江町：**稼働停止**）
し尿処理施設		双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）	双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）	双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）	双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）	双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）	双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）	双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）	双葉環境センター （富岡町：**未稼働**）
下水汚泥処理		クリーンセンターふたば （大熊町：**稼働停止**）	クリーンセンターふたば （大熊町：**稼働停止**）	クリーンセンターふたば （大熊町：**稼働停止**）	クリーンセンターふたば （大熊町：**稼働停止**）	クリーンセンターふたば （大熊町：**稼働停止**）	クリーンセンターふたば （大熊町：**稼働停止**）	クリーンセンターふたば （大熊町：**稼働停止**）	