

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **名取市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	調整中
民間住宅等用地	311戸			70戸		57戸	96戸	82戸	6戸	
災害公営住宅	655戸			42戸	50戸	127戸	315戸	121戸		
合計	966戸			112戸	50戸	184戸	411戸	203戸	6戸	

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成30年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
下増田地区	防災集団移転促進事業	用地買収	162戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	50戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
		下増田地区	用地		42戸								
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
合計	民間住宅等用地	合計	70戸										
合計	災害公営住宅	合計	92戸										
合計	合計	合計	162戸										
關上地区	土地区画整理事業	調査設計	104戸										
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
		宅地整地②											
	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸										
		調査設計											
		造成①											
		造成②											
		造成③											
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	45戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	7戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
計画戸数		造成											
建て方 戸建・長屋建		建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	13戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	42戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	5戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地										第3期	
		建築設計											
		造成											
		建築工事											
	入居												
	事業主体	名取市											
	計画戸数	16戸											
	建て方	戸建・長屋建											
	構造	木造											
	関上地区	用地											第1期
		建築設計											
		造成											
		建築工事											
	入居												
	事業主体	名取市											
	計画戸数	140戸											
建て方	共同住宅												
構造	非木造												
関上地区	用地											第2期	
	建築設計												
	造成												
	建築工事												
入居													
事業主体	名取市												
計画戸数	40戸												
建て方	共同住宅												
構造	非木造												
関上地区	用地											第3期	
	建築設計												
	造成												
	建築工事												
入居													
事業主体	名取市												
計画戸数	105戸												
建て方	共同住宅												
構造	非木造												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	241戸						57戸	96戸	82戸	6戸	
	災害公営住宅	合計	463戸						77戸	265戸	121戸		
	合計		704戸						134戸	361戸	203戸	6戸	

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考
関上地区	災害公営住宅	用地										高柳地区
	事業主体	名取市										
	計画戸数	50戸										
	建て方	戸建・長屋建										
	構造	木造										
供給戸数	合計	50戸						50戸				
関上地区	災害公営住宅	用地										高柳地区
	事業主体	名取市										
	計画戸数	50戸										
	建て方	共同住宅										
	構造	非木造										
供給戸数	合計	50戸							50戸			