

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **女川町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	調整中
民間住宅等用地	757戸		1戸	41戸	258戸	149戸	275戸	33戸		
災害公営住宅	859戸		200戸	30戸	39戸	215戸	375戸			
合計	1,616戸		201戸	71戸	297戸	364戸	650戸	33戸		

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成30年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
指ヶ浜	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸	[Gantt Chart]									
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜	用地	7戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 7戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	7戸	[Gantt Chart]									
御前浜	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸	[Gantt Chart]									
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	御前浜	用地	4戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 4戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	4戸	[Gantt Chart]									
尾浦	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸	[Gantt Chart]								年度別の供給数を明確にするための、尾浦(東)・尾浦(西) 両地区を区分して記載 尾浦(東)：H27③ 尾浦(西)：H28④	
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	尾浦	用地	23戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 23戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	23戸	[Gantt Chart]									
竹浦	防災集団移転促進事業	用地買収	10戸	[Gantt Chart]								年度別の供給数を明確にするための、竹浦(北)・竹浦(南) 両地区を区分して記載 竹浦(南)：H27③ 竹浦(北)：H28②	
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	竹浦	用地	10戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 10戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	10戸	[Gantt Chart]									
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸	[Gantt Chart]									
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎	用地	11戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	11戸	[Gantt Chart]									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考
高白浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
	災害公営住宅整備事業	高白浜	用地		[Gantt chart: 2024-2025]							
		事業主体	女川町		建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]						
		計画戸数	10戸		造成	[Gantt chart: 2024-2025]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	3戸			3戸						
	災害公営住宅	合計	10戸			10戸						
	合計		13戸			13戸						
横浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	16戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
	災害公営住宅整備事業	横浦	用地		[Gantt chart: 2024-2025]							
		事業主体	女川町		建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]						
		計画戸数	6戸		造成	[Gantt chart: 2024-2025]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸					10戸				
	災害公営住宅	合計	6戸					6戸				
	合計		16戸					16戸				
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	3戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
	災害公営住宅整備事業	大石原浜	用地		[Gantt chart: 2024-2025]							
		事業主体	女川町		建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]						
		計画戸数	1戸		造成	[Gantt chart: 2024-2025]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	2戸			2戸						
	災害公営住宅	合計	1戸			1戸						
	合計		3戸			3戸						
野々浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
	災害公営住宅整備事業	野々浜	用地		[Gantt chart: 2024-2025]							
		事業主体	女川町		建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]						
		計画戸数	5戸		造成	[Gantt chart: 2024-2025]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸			1戸						
	災害公営住宅	合計	5戸			5戸						
	合計		6戸			6戸						
飯子浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
	災害公営住宅整備事業	飯子浜	用地		[Gantt chart: 2024-2025]							
		事業主体	女川町		建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]						
		計画戸数	1戸		造成	[Gantt chart: 2024-2025]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸				14戸					
	災害公営住宅	合計	1戸				1戸					
	合計		15戸				14戸	1戸				
塚浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
	災害公営住宅整備事業	塚浜	用地		[Gantt chart: 2024-2025]							
		事業主体	女川町		建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]						
		計画戸数	2戸		造成	[Gantt chart: 2024-2025]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸				10戸					
	災害公営住宅	合計	2戸				2戸					
	合計		12戸				10戸	2戸				
出島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸	[Gantt chart: 2024-2025]							
	災害公営住宅整備事業	出島	用地		[Gantt chart: 2024-2025]							
		事業主体	女川町		建築設計	[Gantt chart: 2024-2025]						
		計画戸数	24戸		造成	[Gantt chart: 2024-2025]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart: 2024-2025]						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸			1戸						
	災害公営住宅	合計	24戸			24戸						
	合計		25戸			1戸	24戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
中心部	災害公営住宅整備事業	荒立・大道①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
		建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
計画戸数 30戸		造成											
建て方 戸建・長屋建 構造 木造		建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業	荒立・大道②	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 16戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業	内山	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 12戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業	清水・日蔵	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 19戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業	石浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 18戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業	小栗浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	561戸			179戸	97戸	252戸	33戸				
	災害公営住宅	合計	478戸			279戸	172戸	27戸					
	合計		1,039戸			458戸	269戸	279戸	33戸				
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸			29戸						
		災害公営住宅	合計	29戸			29戸						
	合計		29戸			29戸							
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	災害公営住宅整備事業	小屋取	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸					4戸					
	災害公営住宅	合計	1戸						1戸				
	合計		5戸					4戸	1戸				