

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 大槌町

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	調整中
民間住宅等用地	1,401戸		6戸	112戸	171戸	710戸	366戸	36戸		
災害公営住宅	878戸		125戸	36戸	244戸	27戸	284戸	155戸	7戸	
合計	2,279戸		131戸	148戸	415戸	737戸	650戸	191戸	7戸	

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成30年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
土地区画整理事業		調査設計	148戸	[Gantt chart bar]									
		移転移設		[Gantt chart bar]									
		公共施設工事		[Gantt chart bar]									
		宅地整地①		[Gantt chart bar]									
		宅地整地②		[Gantt chart bar]									
		宅地整地③		[Gantt chart bar]									
防災集団移転促進事業		用地買収	7戸	[Gantt chart bar]									
		調査設計		[Gantt chart bar]									
		造成①		[Gantt chart bar]									
		造成②		[Gantt chart bar]									
		造成③		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方（末広町）	用地	53戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方（本町）	用地	8戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方（御社地）	用地	24戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方（上町）	用地	4戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方D東-4	用地	12戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方1（共同）	用地	23戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方D西-6	用地	2戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									
災害公営住宅整備事業	町方2（共同）	用地	23戸	[Gantt chart bar]									
		建築設計		[Gantt chart bar]									
		造成		[Gantt chart bar]									
		建築工事		[Gantt chart bar]									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
町方地区(町方団地)	災害公営住宅整備事業 町方2(戸建)	事業主体 岩手県	用地		[H24年度]								
		計画戸数 38戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
		構造 木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業 町方D西-8	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]								
		計画戸数 5戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
		構造 木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業 町方E-1	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]								
		計画戸数 3戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
		構造 木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業 町方F-1	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]								
		計画戸数 15戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
構造 木造		建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業 町方E-2	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]									
	計画戸数 6戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	造成											
	構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業 町方E-3	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]									
	計画戸数 11戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	造成											
	構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業 町方F-3	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]									
	計画戸数 12戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	造成											
	構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業 町方D東-1	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]									
	計画戸数 4戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	造成											
	構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業 町方D東-2	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]									
	計画戸数 5戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	造成											
	構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業 町方D西-7	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]									
	計画戸数 3戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	造成											
	構造 木造	建築工事 入居											
災害公営住宅整備事業 町方F-2	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]									
	計画戸数 26戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	造成											
	構造 木造	建築工事 入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	545戸			102戸	356戸	87戸					
	災害公営住宅	合計	277戸			53戸	12戸	85戸	127戸				
	合計		822戸			155戸	368戸	172戸	127戸				
町方地区(寺野白澤団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]									
		調査設計											
		造成①	42戸										
		造成②	40戸										
	災害公営住宅整備事業 寺野1	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]								
		計画戸数 16戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
		構造 木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業 寺野2	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]								
		計画戸数 11戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
		構造 木造	建築工事 入居										
	災害公営住宅整備事業 寺野3	事業主体 大槌町	用地		[H24年度]								
		計画戸数 11戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
構造 木造		建築工事 入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	100戸		42戸	24戸	34戸						
	災害公営住宅	合計	38戸		16戸	11戸	11戸						
	合計		138戸		42戸	40戸	11戸	45戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
町方地区 (大ヶ口・屋敷前団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[進捗]									
		調査設計		[進捗]									
	造成①	3戸		[進捗]									
小枕・仲松地区 (小枕団地)	防災集団移転促進事業	造成②	8戸			[進捗]							
		合計	11戸			3戸	8戸						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計										
町方地区(花輪田団地)	防災集団移転促進事業	災害公営住宅	合計										
		合計	11戸			3戸	8戸						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計										
安渡地区	土地区画整理事業	用地買収		[進捗]									
		調査設計		[進捗]									
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①	69戸										
		宅地整地②	17戸										
	防災集団移転促進事業	宅地整地③	21戸										
		宅地整地④	10戸										
		宅地整地⑤	45戸										
		合計	9戸										
災害公営住宅整備事業	安渡A①	用地		[進捗]									
		建築設計		[進捗]									
	造成												
	建築工事												
	入居												
	安渡(C工区)	事業主体	岩手県										
		計画戸数	23戸										
	安渡B②	事業主体	大槌町										
		計画戸数	5戸										
	安渡A②	事業主体	大槌町										
計画戸数		8戸											
安渡B①	事業主体	大槌町											
	計画戸数	12戸											
安渡A③	事業主体	大槌町											
	計画戸数	2戸											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	110戸					20戸	81戸	9戸			
災害公営住宅	合計	61戸							33戸	28戸			
合計		171戸						20戸	114戸	37戸			
安渡地区(安渡①団地・二渡神社裏)	防災集団移転促進事業	用地買収		[進捗]									
		調査設計		[進捗]									
	造成①	27戸											
安渡地区(安渡②団地・大仏様裏)	防災集団移転促進事業	造成②	1戸										
		合計	14戸										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸					13戸	1戸			
安渡地区(安渡③団地・安渡小東)	防災集団移転促進事業	災害公営住宅	合計										
		合計	10戸										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸						10戸			
災害公営住宅	合計	10戸											
合計		10戸							10戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
安渡地区(安渡④団地・古学校)	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸								14戸		
	災害公営住宅	合計											
	合計		14戸								14戸		
赤浜地区	土地区画整理事業	調査設計	65戸										
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
	宅地整地②	20戸											
宅地整地③	19戸												
宅地整地④	43戸												
漁業集落防災機能強化事業	用地買収	2戸											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	149戸					65戸	84戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		149戸					65戸	84戸				
赤浜地区(赤浜①団地・北側斜面・バスセンター)	防災集団移転促進事業	用地買収	18戸										
		調査設計											
	造成①												
	災害公営住宅整備事業	赤浜①	用地	7戸									
		事業主体 大槌町	建築設計										
計画戸数		造成											
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸								11戸		
	災害公営住宅	合計	7戸								7戸		
	合計		18戸								11戸 7戸		
赤浜地区(赤浜②団地・三日月神社裏)	防災集団移転促進事業	用地買収	33戸										
		調査設計											
	造成①												
	造成②	1戸											
	災害公営住宅整備事業	赤浜②	用地	10戸									
事業主体 大槌町		建築設計											
計画戸数		造成											
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸					24戸					
	災害公営住宅	合計	10戸						10戸				
	合計		34戸					24戸	10戸				
赤浜地区(赤浜⑥団地・東大海洋研裏)	防災集団移転促進事業	用地買収	30戸										
		調査設計											
	造成①												
	造成②	2戸											
	災害公営住宅整備事業	赤浜⑥	用地	19戸									
事業主体 大槌町		建築設計											
計画戸数		造成											
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸						11戸	2戸			
	災害公営住宅	合計	19戸							19戸			
	合計		32戸						30戸	2戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考		
吉里吉里地区	土地区画整理事業	調査設計												
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①	23戸											
		宅地整地②	5戸											
		宅地整地③	150戸											
		宅地整地④	2戸											
	宅地整地⑤	27戸												
	宅地整地⑥	12戸												
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里（A1工区）	事業主体 大槌町	用地										
			計画戸数 4戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造	造成										
			入居											
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里（B1工区）	事業主体 大槌町	用地										
			計画戸数 12戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造	造成										
			入居											
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里（C1工区）	事業主体 大槌町	用地										
			計画戸数 2戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	構造 木造	造成										
入居														
災害公営住宅整備事業	吉里吉里（A1工区）	事業主体 大槌町	用地											
		計画戸数 1戸	建築設計											
	建て方 戸建・長屋建	構造 木造	造成											
		入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	200戸											
災害公営住宅	合計	19戸			23戸	5戸	131戸	41戸						
合計	合計	219戸			23戸	5戸	132戸	59戸						
吉里吉里地区 （吉里吉里① 団地・四丁目）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	2戸											
		造成②	13戸											
造成③	3戸													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸			2戸		16戸						
災害公営住宅	合計	19戸												
合計	合計	18戸			2戸		16戸							
吉里吉里地区 （吉里吉里② 団地・ラフター北）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	15戸											
		造成②	20戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸					35戸						
災害公営住宅	合計	19戸												
合計	合計	35戸					35戸							
吉里吉里地区 （吉里吉里③ 団地・跨線橋東）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	13戸											
		供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸				13戸					
災害公営住宅	合計	13戸												
合計	合計	13戸					13戸							
浪板地区（浪板①団地）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	11戸											
		供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸				11戸					
災害公営住宅	合計	11戸												
合計	合計	11戸					11戸							
浪板地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	21戸											
		用地												
		建築設計												
	造成													
災害公営住宅整備事業	浪板	事業主体 大槌町	用地											
		計画戸数 11戸	建築設計											
建て方 戸建・長屋建	構造 木造	造成												
	入居													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸					10戸						
災害公営住宅	合計	11戸							11戸					
合計	合計	21戸						10戸	11戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考		
町方地区(沢山・夏本団地)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	1戸											
		造成②	9戸											
		造成③	10戸											
		造成④	14戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	34戸											
	災害公営住宅	合計												
		合計	34戸											
町方地区(椛内団地)	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	20戸											
		民間住宅等用地	合計	20戸										
		災害公営住宅	合計											
		合計	20戸											
災害公営住宅単独事業の場合														
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考		
大ケ口	災害公営住宅	用地												
	事業主体 大槌町	建築設計												
	計画戸数 70戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
供給戸数		合計	70戸											
屋敷前	災害公営住宅	用地												
	事業主体 大槌町	建築設計												
	計画戸数 21戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
供給戸数		合計	21戸											
大ケ口2丁目	災害公営住宅	用地												
	事業主体 大槌町	建築設計												
	計画戸数 23戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
供給戸数		合計	23戸											
椛内	災害公営住宅	用地												
	事業主体 大槌町	建築設計												
	計画戸数 13戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
供給戸数		合計	13戸											
三枚堂	災害公営住宅	用地												
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 97戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造&非木造	入居												
供給戸数		合計	97戸											
浪板(1)	災害公営住宅	用地												
	事業主体 大槌町	建築設計												
	計画戸数 3戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
供給戸数		合計	3戸											
吉里吉里	災害公営住宅	用地												
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 34戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
供給戸数		合計	34戸											
大槌(椛内)	災害公営住宅	用地												
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 24戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
供給戸数		合計	24戸											
大槌(屋敷前)	災害公営住宅	用地												
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 151戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
供給戸数		合計	151戸											