

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **南相馬市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	390戸		86戸	224戸	80戸			
災害公営住宅	1,250戸		28戸	150戸	172戸			900戸
合計	1,640戸		114戸	374戸	252戸			900戸

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸						
		災害公営住宅	合計	6戸						
合計			6戸	6戸						
北海道	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸	13戸					
		災害公営住宅	合計	13戸	13戸					
合計			13戸	13戸						
南屋形	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸	8戸					
		災害公営住宅	合計	8戸	8戸					
合計			8戸	8戸						
北右田	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸	5戸					
		災害公営住宅	合計	5戸	5戸					
合計			5戸	5戸						
鹿島	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	9戸	9戸					
		災害公営住宅	合計	9戸	9戸					
合計			9戸	9戸						
寺内	防災集団移転促進事業	用地買収	49戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	49戸	49戸					
		災害公営住宅	合計	49戸	49戸					
合計			49戸	49戸						
上寺内1	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸	14戸					
		災害公営住宅	合計	14戸	14戸					
合計			14戸	14戸						
上寺内2	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸	7戸					
		災害公営住宅	合計	7戸	7戸					
合計			7戸	7戸						
上寺内3	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸	5戸					
		災害公営住宅	合計	5戸	5戸					
合計			5戸	5戸						
大内	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸	5戸					
		災害公営住宅	合計	5戸	5戸					
合計			5戸	5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
金沢(1)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		5戸								
上高平(1)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		7戸								
小川町	防災集団移転促進事業	用地買収	55戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	55戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		55戸								
上渋佐	防災集団移転促進事業	用地買収	36戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	36戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		36戸								
壹浜1	防災集団移転促進事業	用地買収	18戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		18戸								
壹浜2	防災集団移転促進事業	用地買収	15戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		15戸								
栗	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		7戸								
小浜	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		7戸								
江井	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		5戸								
小沢	防災集団移転促進事業	用地買収	16戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		16戸								
塚原	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		14戸								
小高	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸								
		調査設計									
		造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸								
	災害公営住宅	合計									
	合計		5戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
大井	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				6戸			
		災害公営住宅	合計				6戸			
	合計		6戸				6戸			
岡田	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
福岡	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				7戸			
		災害公営住宅	合計				7戸			
	合計		7戸				7戸			
角部内	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
蛸沢	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
浦尻	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
上高平 (2)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
金沢 (2)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸			
		災害公営住宅	合計				5戸			
	合計		5戸				5戸			
北原	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				25戸			
		災害公営住宅	合計				25戸			
	合計		25戸				25戸			
本陣前	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	11戸							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				11戸			
		災害公営住宅	合計				11戸			
	合計		11戸				11戸			
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
原町 大町第一	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	40戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
	供給戸数	合計	40戸				40戸			
原町 大町第二	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市	建築設計							
	計画戸数	80戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	木造&非木造	入居							
	供給戸数	合計	80戸				80戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
原町 大町第三	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	29戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	非木造		入居						
供給戸数	合計	29戸	29戸							
原町 集合住宅	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	33戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	非木造		入居						
供給戸数	合計	33戸	33戸							
原町 戸建住宅	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	38戸		造成						
	建て方	戸建・長屋建		建築工事						
	構造	木造		入居						
供給戸数	合計	38戸	38戸							
鹿島 西町	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	30戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	非木造		入居						
供給戸数	合計	30戸	30戸							
鹿島 西川原	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	28戸		造成						
	建て方	戸建・長屋建		建築工事						
	構造	木造		入居						
供給戸数	合計	28戸	28戸							
鹿島 西川原第二	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	32戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	非木造		入居						
供給戸数	合計	32戸	32戸							
小高 東町	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	20戸		造成						
	建て方	戸建・長屋建		建築工事						
	構造	木造		入居						
供給戸数	合計	20戸	20戸							
小高 集合住宅	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	2戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	木造		入居						
供給戸数	合計	2戸	2戸							
小高区内集合	災害公営住宅	用地								
	事業主体	南相馬市		建築設計						
	計画戸数	18戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	木造		入居						
供給戸数	合計	18戸	18戸							
上町	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計						
	計画戸数	150戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	非木造		入居						
供給戸数	合計	150戸								
北原	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計						
	計画戸数	264戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	非木造		入居						
供給戸数	合計	264戸								
辻内	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体	福島県		建築設計						
	計画戸数	150戸		造成						
	建て方	共同住宅		建築工事						
	構造	非木造		入居						
供給戸数	合計	150戸								

