

## 双葉地方広域市町村圏組合

### (基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、施設が老朽化していた南部衛生センターについては、建て替え完了し、令和7年4月から運用開始。火葬場については、既存施設の復旧工事を進め、令和3年10月に再開した。
- 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業、勿来診療所が平成30年4月に開業している。
- 消防施設については、葛尾出張所が平成30年4月に運用開始、富岡消防署が平成30年7月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅れたことにより、新庁舎での業務は平成30年4月に仮運用を開始し、平成30年7月に全工事が完成している。

樣式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県双葉地方広域市町村圏組合)

令和7年3月末現在

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

| 事業                                | 整備<br>主体             | 被災/稼働状況                                               | R6年度の目標<br>(R6.9.27公表)                                            | R6年度に実施<br>したこと(成果)                                               | R7年度に実施<br>すること(目標)                                                                      | R7年度            |    |     |    | R8年度 |    |     |    | R9年度 |    |     |    | R10年度以降 | 備考・ポイント等 |               |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----|----|------|----|-----|----|------|----|-----|----|---------|----------|---------------|
|                                   |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          | 4月              | 7月 | 10月 | 1月 | 4月   | 7月 | 10月 | 1月 | 4月   | 7月 | 10月 | 1月 |         |          |               |
| ごみ処理(焼却施設)                        |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (熊本市)<br>西部衛生センター                 | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 稼働中                                                   | 引き続き、環境省にて不燃ごみ等を特<br>定廃棄物埋立処分施設へ搬出する。                             | 環境省にて、不燃ごみ等を特定廃棄物<br>埋立処分施設へ搬出した。                                 | 焼却処理の開始。<br>引き続き、環境省にて不燃ごみ・焼却灰<br>等を施設外へ搬出する。                                            | 不燃ごみ・焼却灰等の搬出    |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (熊本市)<br>西部衛生センター                 | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 稼働中<br>昭和56年3月の竣工から37年を<br>経過することから、現施設敷地内に<br>改築を予定。 | 引き続き、建設工事を行っていく。                                                  | 建設工事の完了。                                                          | 新施設の稼働。                                                                                  |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (流江町)<br>北部衛生センター                 | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 稼働中                                                   | 引き続き、特定廃棄物埋立処分施設へ<br>の焼却灰等の搬出を行う。                                 | 環境省にて、焼却灰等を特定廃棄物埋<br>立処分施設へ搬出した。                                  | 焼却処理の停止。<br>引き続き、施設外への焼却灰等の搬出<br>を行う。                                                    | 焼却灰等の搬出         |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| ごみ処理(最終処分場)                       |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (大飯町)<br>クリーンセンターふたば              | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 第一原発から3km圏内<br>停電により機器類の作動の確認は<br>出来ないが目視では建物一部被災     |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          | R4年度完了        |
| し尿処理                              |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (富岡町)<br>双葉環境センター<br>(汚泥再生処理センター) | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 停電により機器類の作動の確認は<br>出来ないが目視では建物一部被災<br>※現在他区域で処理対応     | 発生した脱水汚泥について、下水道汚<br>泥と同様に民間処分場で処分する。                             | 発生した脱水汚泥について、下水道汚<br>泥と同様に民間処分場で処分した。                             | 発生した脱水汚泥について、下水道汚<br>泥と同様に民間処分場で処分する。                                                    | 脱水汚泥処理(民間処分場)   |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (富岡町)<br>旧双葉環境センター                | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 場内道路及び法面が断崖停電によ<br>り機器類の作動の確認は出来ない<br>が目視では建物一部被災     |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          | R2年度完了        |
| し尿汚泥・下水汚泥処理                       |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (大飯町)<br>汚泥リサイクルセンター              | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 第一原発から3km圏内<br>停電により機器類の作動の確認は<br>出来ないが目視では建物一部被災     | 汚泥処理について、広野町、楢葉町、富<br>岡町、流江町及び双葉環境センターの<br>下水道等汚泥を民間処分場で処分す<br>る。 | 汚泥処理について、広野町、楢葉町、富<br>岡町、流江町及び双葉環境センターの<br>下水道等汚泥を民間処分場で処分し<br>た。 | 汚泥処理について、広野町、楢葉町、富<br>岡町、流江町及び双葉環境センターの<br>下水道等汚泥を民間処分場で処分す<br>る。                        | 下水道等汚泥処理(民間処分場) |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| 火葬場                               |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (双葉町)<br>斎場(聖霊苑)                  | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 飛田町轄区域<br>停電により機器類の作動の確認は<br>出来ないが目視では建物一部被災          |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          | R3年度完了        |
| 准看護師養成施設                          |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (双葉町)<br>公立双葉准看護学院                | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 飛田町轄区域<br>停電中<br>目視では建物一部被災<br>仮校舎で開校中                |                                                                   |                                                                   | 双葉町の准看護学院校舎の解体を実施<br>する(令和7年度中完了予定)。<br>・5月上旬:内部解体<br>・6月中旬:建物・基礎解体<br>・9月中旬:基礎杭等撤去・解体完了 |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          | 仮校舎建設はH28年度完了 |
| 双葉郡立診療所                           |                      |                                                       |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          |               |
| (いわき市)<br>双葉郡立好間診療所               | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 開業中                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          | H29年度完了       |
| (いわき市)<br>双葉郡立勿来診療所               | 双葉地方広<br>域市町村圏<br>組合 | 開業中                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                                          |                 |    |     |    |      |    |     |    |      |    |     |    |         |          | H29年度完了       |



## 双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和 6 年度末現在）【帰還困難区域外】

| 工 種                 | 復旧の状況      | 内 容                                        | (参考)<br>事業完了時期 |
|---------------------|------------|--------------------------------------------|----------------|
| ごみ処理：<br>南部衛生センタ－   | ◎<br>災害復旧済 | ・稼働中（不燃ごみ等は施設外へ搬出）。<br>・老朽化に伴う、焼却施設の更新を完了。 | 令和 6 年度末       |
| し尿処理：<br>汚泥再生処理センタ－ | ◎<br>災害復旧済 | ・稼働中。                                      |                |
| し尿処理：<br>旧双葉環境センタ－  | ◎<br>解体完了  | ・環境省の直轄事業として施設解体工事完了。                      |                |
| 郡立診療所：<br>好間診療所     | ◎<br>工事完了  | ・開業中。                                      |                |
| 郡立診療所：<br>勿来診療所     | ◎<br>工事完了  | ・開業中。                                      |                |
| 地方会館：<br>双葉地方会館     | ◎<br>災害復旧済 | ・稼働中。                                      |                |
| 消防庁舎：<br>浪江消防署      | ◎<br>災害復旧済 | ・稼働中。                                      |                |
| 消防庁舎：<br>富岡消防署      | ◎<br>災害復旧済 | ・稼働中。                                      |                |
| 消防庁舎：<br>葛尾出張所      | ◎<br>災害復旧済 | ・稼働中。                                      |                |
| 双葉消防本部              | ◎<br>機能回復済 | ・消防本部庁舎実施設計の策定を実施した                        |                |
| 双葉消防本部<br>消防指令センタ－  | ◎<br>機能回復済 | ・稼働中<br>・高機能消防指令センターについて、実施設計の策定を実施した      |                |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、―：該当なし、被災なし

## 双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和 6 年度末現在）【帰還困難区域内】

| 工 種                       | 復旧の状況        | 内 容                           | (参考)<br>事業完了時期 |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| ごみ処理：<br>北部衛生センタ<br>ー     | ◎<br>災害復旧済   | ・焼却処理の停止（焼却灰等を施設外へ搬出）。        |                |
| 最終処分場：<br>クリーンセンタ<br>ーふたば | ◎<br>復旧済     | ・環境省が各種調査結果に基づき、施設復旧等の整備を進めた。 | 令和 4 年度        |
| 汚泥処理：<br>汚泥リサイクル<br>センター  | △<br>代替施設協議中 | ・代替施設等について関係機関と協議中。           | 未定             |
| 火葬場：<br>斎場「聖香苑」           | ◎<br>災害復旧済   | ・稼働中                          |                |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし