

事業計画

2. 道路

(高速道路の復旧)

1. 東北自動車道 他 11 路線

- ①箇所名：東北自動車道、仙台北部道路、三陸自動車道、仙台東部道路、東北中央自動車道、山形自動車道、磐越自動車道、北関東自動車道、東水戸道路、東関東自動車道、首都圏中央連絡自動車道、京葉道路の被災箇所
- ②応急復旧により、3月30日までに一般車両の通行が可能となった。
- ③平成24年12月末までに本復旧を完了する予定

2. 常磐自動車道

- ①箇所名：常磐自動車道の被災箇所
- ②応急復旧により、4月28日までに福島第一原子力発電所警戒区域（常磐道広野 IC～常磐富岡 IC）を除き一般車両の通行が可能となった。（原発警戒区域内は、4月29日までに緊急車両の通行が可能となった。）
- ③平成24年12月末までに本復旧を完了する予定（常磐道広野 IC～常磐富岡 IC を除く）

高速道路の本復旧工事区間



(直轄国道の復旧)

3. 一般国道4号 他10路線

①箇所名：一般国道4号、13号、47号、48号、49号、50号、51号、108号、112号、283号、357号の被災箇所

②応急復旧により、3月23日までに通行が可能となった。

③橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧予定

4. 一般国道6号

①箇所名：一般国道6号の被災箇所

②応急復旧により、4月10日までに福島第一原子力発電所警戒区域を除き通行が可能となった。(原発警戒区域内は、8月31日までに通行可能な状態になった。)

③橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧予定

5. 一般国道45号

①箇所名：一般国道45号、三陸縦貫道の被災箇所

②応急復旧により、広域迂回路を含め3月25日までに通行が可能となり、7月10日には広域迂回が解消。また、三陸縦貫道においては、3月30日までに通行が可能となった。

③橋梁等大規模な被災箇所は、地域の復興計画を踏まえて復旧予定

直轄国道の本復旧工事区間



(復興道路・復興支援道路)

6. 復興道路（新規着手区間）

- ①箇所（工区）名：三陸沿岸道路（歌津～本吉等 約148km）
- ②7月にルート具体化に向けた作業に着手し、8月末にルート及びICを確定。9月に事業評価等の手続きを行い、第三次補正予算において事業に着手。
- ③平成23年度以降、測量、設計、用地買収に着手し、順次工事へと移行。

7. 復興道路（事業中区間）

- ①箇所（工区）名：三陸沿岸道路（釜石山田道路、八戸南道路、仙塩道路（4車線化）等 約141km）
- ②全線において用地買収・工事を推進し、順次供用を図る。
（平成24年度供用予定：普代バイパス（4.2km）、八戸南道路（5.3km））


8. 復興支援道路（新規着手区間）

- ①箇所（工区）名：東北横断自動車道釜石秋田線（釜石～釜石西等 約17km）
東北中央自動車道（相馬～相馬西等 約11km）
宮古盛岡横断道路（宮古～箱石等 約48km）
宮城県北高速幹線道路（Ⅱ期（中田工区） 約5km）
- ②直轄事業については、基本的な流れとして、7月にルート具体化に向けた作業に着手し、8月末にルート及びICを確定。9月に事業評価等の手続きを行い、第三次補正予算において事業に着手。宮城県北高速幹線道路については、10月に事業評価等の手続きを行い、第三次補正予算において事業に着手。
- ③平成23年度以降、測量、設計、用地買収に着手し、順次工事へと移行。

9. 復興支援道路（事業中区間）

- ①箇所（工区）名：東北横断自動車道釜石秋田線（遠野～宮守等 約33km）
東北中央自動車道（阿武隈東道路等 約23km）
宮古盛岡横断道路（都南川目道路等 約16km）
- ②全線において用地買収・工事を推進し、順次供用を図る。
（平成24年度供用予定：東北横断自動車道釜石秋田線（宮守～東和）（24.0km））

復興道路・復興支援道路



工程表(道路)

	H23				H24				H25				H26以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
(高速道路) ①東北自動車道 他11路線													
	<p>応急復旧 ・3月30日までに 一般車両通行可能</p>				<p>本復旧</p>								
②常磐自動車道													
	<p>応急復旧 ・4月28日までに一般車両通行可能 (原発警戒区域内は、4月29日まで に緊急車両通行可能)</p>				<p>本復旧</p>								
	<p>※本復旧については、福島第一原子力発電所警戒区域(常磐道広野IC～常磐富岡IC)を除く</p>												
(直轄国道) ③一般国道4号 他10路線													
	<p>応急復旧・本復旧</p>												
	<p>※3月23日までに通行可能 ※橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧</p>												
④一般国道6号													
	<p>応急復旧 ・4月10日までに通行可能 (原発警戒区域内は8月31日 までに通行可能な状態)</p>				<p>本復旧</p>								
	<p>※本復旧については、福島第一原子力発電所警戒区域を除く ※橋梁等関係機関協議を踏まえて復旧</p>												
⑤一般国道45号 三陸縦貫道													
	<p>応急復旧 ・3月30日までに 通行可能 ・7月10日までに 広域迂回解消</p>				<p>本復旧</p>								
	<p>※橋梁等大規模な被災箇所は地域の復興計画を踏まえて復旧</p>												

	H23				H24				H25				H26以降	
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
(復興道路・復興支援道路) ⑥復興道路 (新規着手区間) <三陸沿岸道路> ・歌津～本吉等 約148km														測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 逐次供用開始
	ルート確定 (8月末)	事業新規 評価 着手												
⑦復興道路 (事業中区間) <三陸沿岸道路> ・釜石山田道路 ・八戸南道路 ・仙塩道路(4車線化) 等 約141km	用地・工事の推進												逐次供用開始	
					※平成24年度供用予定区間 ・普代バイパス(4.2km) ・八戸南道路(5.3km)									
⑧復興支援道路 (新規着手区間) <東北横断自動車道釜石秋田線> ・釜石～釜石西等 約17km <東北中央自動車道> ・相馬～相馬西等 約11km <宮古盛岡横断道路> ・宮古～箱石等 約48km <宮城県北高速幹線道路> ・Ⅱ期(中田工区) 約5km														測量、設計、用地買収等を行い、順次工事に着手 逐次供用開始
	ルート確定 (8月末・ 9月上旬)	事業新規 評価 着手												
⑨復興支援道路 (事業中区間) <東北横断自動車道 釜石秋田線> ・遠野～宮守等 約33km <東北中央自動車道> ・阿武隈東道路等 約23km <宮古盛岡横断道路> ・都南川目道路等 約16km	用地・工事の推進												逐次供用開始	
					※平成24年度供用予定区間 ・東北横断自動車道釜石秋田線(宮守～東和)(24.0km)									