

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **女川町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	1,289戸		3戸	84戸	228戸	974戸	
災害公営住宅	947戸		200戸	28戸	37戸		682戸
合計	2,236戸		203戸	112戸	265戸	974戸	682戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
指ヶ浜	防災集団移転促進事業	用地買収	20戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	造成①	8戸						
		用地							
		建築設計							
		造成							
建築工事									
入居									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	12戸				12戸		
	災害公営住宅	合計	8戸				8戸		
		合計	20戸				20戸		
御前浜	防災集団移転促進事業	用地買収	22戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	造成①	8戸						
		用地							
		建築設計							
		造成							
建築工事									
入居									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸				14戸		
	災害公営住宅	合計	8戸				8戸		
		合計	22戸				14戸		
尾浦	防災集団移転促進事業	用地買収	63戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	造成①	30戸						
		用地							
		建築設計							
		造成							
建築工事									
入居									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	33戸					33戸	
	災害公営住宅	合計	30戸						
		合計	63戸					33戸	
竹浦	防災集団移転促進事業	用地買収	39戸						
		調査設計							
	災害公営住宅整備事業	造成①	14戸						
		用地							
		建築設計							
		造成							
建築工事									
入居									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	25戸					25戸	
	災害公営住宅	合計	14戸						
		合計	39戸					25戸	

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸	[H24年度]					
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎			用地 建築設計 造成 建築工事 入居	[H24年度]		[H26年度]		
		事業主体	女川町							
		計画戸数	14戸							
		建て方	戸建・長屋建					[H27年度]		
	構造	木造					[H27年度]			
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸				5戸			
	災害公営住宅	合計	14戸				14戸			
	合計		19戸				19戸			
高白浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸	[H24年度]					
	災害公営住宅整備事業	高白浜			用地 建築設計 造成 建築工事 入居	[H24年度]		[H26年度]		
		事業主体	女川町							
		計画戸数	12戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	構造	木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸				5戸			
	災害公営住宅	合計	12戸				12戸			
	合計		17戸				17戸			
横浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸	[H24年度]					
	災害公営住宅整備事業	横浦			用地 建築設計 造成 建築工事 入居	[H24年度]		[H26年度]		
		事業主体	女川町							
		計画戸数	17戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	構造	木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	3戸				3戸			
	災害公営住宅	合計	17戸				17戸			
	合計		20戸				20戸			
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	3戸	[H24年度]					
	災害公営住宅整備事業	大石原浜			用地 建築設計 造成 建築工事 入居	[H24年度]		[H26年度]		
		事業主体	女川町							
		計画戸数	1戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	構造	木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	2戸		2戸					
	災害公営住宅	合計	1戸			1戸				
	合計		3戸		2戸	1戸				
野々浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸	[H24年度]					
	災害公営住宅整備事業	野々浜			用地 建築設計 造成 建築工事 入居	[H24年度]		[H26年度]		
		事業主体	女川町							
		計画戸数	7戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	構造	木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	4戸			4戸				
	災害公営住宅	合計	7戸			7戸				
	合計		11戸			4戸	7戸			
飯子浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸	[H24年度]					
	災害公営住宅整備事業	飯子浜			用地 建築設計 造成 建築工事 入居	[H24年度]		[H26年度]		
		事業主体	女川町							
		計画戸数	4戸							
		建て方	戸建・長屋建							
	構造	木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸				10戸			
	災害公営住宅	合計	4戸				4戸			
	合計		14戸				14戸			

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
塚浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸						
	災害公営住宅整備事業	塚浜							
		事業主体	女川町						
		計画戸数	1戸						
		建て方	戸建・長屋建						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	12戸						
	災害公営住宅	合計	1戸					12戸	
	合計		13戸					12戸	
出島	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	28戸						
	災害公営住宅整備事業	出島							
		事業主体	女川町						
		計画戸数	27戸						
		建て方	戸建・長屋建						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸	1戸					
	災害公営住宅	合計	27戸		27戸				
	合計		28戸	1戸	27戸				
寺間	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	15戸						
	災害公営住宅整備事業	寺間							
		事業主体	女川町						
		計画戸数	8戸						
		建て方	戸建・長屋建						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸			7戸			
	災害公営住宅	合計	8戸			8戸			
	合計		15戸			15戸			
荒立	土地区画整理事業	調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①							
	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	60戸						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	60戸		60戸			
	災害公営住宅	合計							
	合計		60戸		60戸				
陸上競技場跡地	土地区画整理事業	調査設計 公共施設工事 宅地整地①	200戸						
	災害公営住宅整備事業	陸上競技場跡地							
		事業主体	女川町						
		計画戸数	200戸						
		建て方	共同住宅						
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計							
	災害公営住宅	合計	200戸	200戸					
	合計		200戸	200戸					
宮ヶ崎	土地区画整理事業	調査設計 公共施設工事 宅地整地①	350戸						
	防災集団移転促進事業	用地買収・造成	45戸						
	災害公営住宅整備事業								
		事業主体	女川町						
		計画戸数							
建て方		共同住宅							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	45戸				45戸		
	災害公営住宅	合計							
	合計						45戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
中心部	土地区画整理事業	調査設計	651戸							
		移転移設								
		公共施設工事								
		宅地整地①								
	防災集団移転促進事業	造成①	20戸							
		造成②	155戸							
		造成③	440戸							
	災害公営住宅整備事業	事業主体	女川町							
		計画戸数								
建て方		共同住宅								
構造		非木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1,021戸			20戸	155戸	846戸		
	災害公営住宅	合計								
	合計				20戸	155戸	846戸			
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	30戸						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	30戸			30戸			
		災害公営住宅	合計							
		合計		30戸			30戸			
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
小屋取	災害公営住宅		1戸							
	事業主体	女川町		用地						
	計画戸数	1戸		建築設計						
	建て方	戸建・長屋建		造成						
	構造	木造		建築工事						
	供給戸数	合計		入居						