

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **名取市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	353戸			70戸		283戸	
災害公営住宅	694戸			42戸	265戸		387戸
合計	1,047戸			112戸	265戸	283戸	387戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
下増田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	162戸						
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	50戸	名取市	建築設計 造成 建築工事 入居				
		事業主体	共同住宅							
		建て方	非木造							
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	42戸	名取市	建築設計 造成 建築工事 入居				
		事業主体	戸建・長屋建							
建て方		木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	70戸			70戸			
	災害公営住宅		合計	92戸			42戸	50戸		
				合計			112戸	50戸		
関上地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	295戸						
	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	490戸						
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成							
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地	115戸	名取市	建築設計 造成 建築工事 入居				
		事業主体	戸建&共同							
		建て方	木造&非木造							
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地	387戸	名取市	建築設計 造成 建築工事 入居				
		事業主体	戸建&共同							
		建て方	木造&非木造							
	供給戸数	民間住宅等用宅地		合計	283戸				283戸	
災害公営住宅		合計	502戸			115戸				
				合計			115戸	283戸		
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
関上地区	災害公営住宅		用地	100戸						
	事業主体	名取市	建築設計							
	計画戸数	100戸	造成							
	建て方	戸建&共同	建築工事							
	構造	木造&非木造	入居							
供給戸数		合計	100戸				100戸			