

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **名取市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	301戸			70戸		50戸	181戸	
災害公営住宅	716戸			42戸	50戸	328戸	296戸	
合計	1,017戸			112戸	50戸	378戸	477戸	

## 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、防災集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成27年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考		
下増田地区	防災集団移転促進事業	用地買収	162戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H29]								
		調査設計										
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	162戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H29]							
		事業主体 名取市	建築設計									
		計画戸数 50戸	造成									
		建て方 共同住宅	建築工事									
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	162戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H29]							
		事業主体 名取市	建築設計									
		計画戸数 42戸	造成									
		建て方 戸建・長屋建	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	70戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H29]								
	災害公営住宅	合計	92戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H29]								
	合計	合計	162戸	[Gantt chart showing progress from H24 to H29]								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
關上地区	土地区画整理事業	調査設計	671戸	[Gantt chart bars]							
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①									
	防災集団移転促進事業	用地買収	50戸 34戸	[Gantt chart bars]							
		調査設計 造成① 造成②									
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地		[Gantt chart bars]						第1期
		事業主体 名取市	建築設計								
		計画戸数 88戸	造成								
		建て方 戸建&共同 構造 木造	建築工事 入居								
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地		[Gantt chart bars]						第2期
		事業主体 名取市	建築設計								
計画戸数 69戸		造成									
建て方 戸建・長屋建 構造 木造		建築工事 入居									
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地		[Gantt chart bars]						第3期	
	事業主体 名取市	建築設計									
	計画戸数 100戸	造成									
	建て方 戸建&共同 構造 木造	建築工事 入居									
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地		[Gantt chart bars]						第1期	
	事業主体 名取市	建築設計									
	計画戸数 140戸	造成									
	建て方 戸建&共同 構造 非木造	建築工事 入居									
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地		[Gantt chart bars]						第2期	
	事業主体 名取市	建築設計									
	計画戸数 40戸	造成									
	建て方 戸建&共同 構造 非木造	建築工事 入居									
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地		[Gantt chart bars]						第3期	
	事業主体 名取市	建築設計									
	計画戸数 87戸	造成									
	建て方 戸建&共同 構造 非木造	建築工事 入居									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	231戸					50戸	181戸		
	災害公営住宅	合計	524戸					228戸	296戸		
	合計		755戸					278戸	477戸		

災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
關上地区	災害公営住宅	用地		[Gantt chart bars]						高柳地区
	事業主体 名取市	建築設計								
	計画戸数 50戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
供給戸数	合計	50戸					50戸			
關上地区	災害公営住宅	用地		[Gantt chart bars]						高柳地区
	事業主体 名取市	建築設計								
	計画戸数 50戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
供給戸数	合計	50戸					50戸			