

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **南相馬市**

〇住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	303戸		85戸	164戸	54戸			
災害公営住宅	1,277戸		28戸	150戸	172戸	927戸		
合計	1,580戸		113戸	314戸	226戸	927戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成27年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸						
		災害公営住宅	合計	6戸						
		合計	6戸	6戸						
北海道	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸						
		災害公営住宅	合計	13戸						
		合計	13戸	13戸						
南屋形	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸						
		災害公営住宅	合計	8戸						
		合計	8戸	8戸						
北右田	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸						
		合計	5戸	5戸						
鹿島	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸						
		災害公営住宅	合計	8戸						
		合計	8戸	8戸						
寺内	防災集団移転促進事業	用地買収	48戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	48戸						
		災害公営住宅	合計	48戸						
		合計	48戸	48戸						
上寺内1	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸						
		災害公営住宅	合計	14戸						
		合計	14戸	14戸						
上寺内2	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸						
		災害公営住宅	合計	7戸						
		合計	7戸	7戸						
上寺内3	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸						
		合計	5戸	5戸						
大内	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸						
		災害公営住宅	合計	5戸						
		合計	5戸	5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
金沢(1)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸							
	災害公営住宅	合計		5戸						
	合計			5戸						
上高平(1)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸							
	災害公営住宅	合計		7戸						
	合計			7戸						
小川町	防災集団移転促進事業	用地買収	57戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	57戸							
	災害公営住宅	合計		57戸						
	合計			57戸						
上波佐	防災集団移転促進事業	用地買収	32戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸							
	災害公営住宅	合計		32戸						
	合計			32戸						
萱浜1	防災集団移転促進事業	用地買収	18戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸							
	災害公営住宅	合計		18戸						
	合計			18戸						
萱浜2	防災集団移転促進事業	用地買収	15戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸							
	災害公営住宅	合計		15戸						
	合計			15戸						
栗	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸							
	災害公営住宅	合計		7戸						
	合計			7戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
上高平 (2)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
	災害公営住宅	合計								
	合計	5戸			5戸					
金沢 (2)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							造成開始時期の変更 25年第4四半期から26 年第1四半期に変更
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
	災害公営住宅	合計								
	合計	5戸			5戸					
北原	防災集団移転促進事業	用地買収	22戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸				22戸			
	災害公営住宅	合計								
	合計	22戸				22戸				
本陣前	防災集団移転促進事業	用地買収	11戸							
		調査設計								
		造成①								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸				
	災害公営住宅	合計								
	合計	11戸			11戸					
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
原町 大町第一	災害公営住宅	用地	40戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 40戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
供給戸数	合計	40戸			40戸					
原町 大町第二	災害公営住宅	用地	80戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 80戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 木造&非木造	入居								
供給戸数	合計	80戸			80戸					
原町 大町第三	災害公営住宅	用地	29戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 29戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
供給戸数	合計	29戸				29戸				
原町 集合住宅	災害公営住宅	用地	33戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 33戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
供給戸数	合計	33戸				33戸				
原町 戸建住宅	災害公営住宅	用地	38戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 38戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
供給戸数	合計	38戸				38戸				
鹿島 西町	災害公営住宅	用地	30戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 30戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
供給戸数	合計	30戸			30戸					
鹿島 西川原	災害公営住宅	用地	28戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 28戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
供給戸数	合計	28戸			28戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
鹿島 西川原第二	災害公営住宅	用地	32戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 32戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計				32戸				
小高 東町	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計				20戸				
小高 集合住宅	災害公営住宅	用地	2戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 2戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計				2戸				
小高区内集合	災害公営住宅	用地	18戸							
	事業主体 南相馬市	建築設計								
	計画戸数 18戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計				18戸				
上町	災害公営住宅	用地	182戸							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 182戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計								
北原	災害公営住宅	用地	264戸							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 264戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計								
辻内	災害公営住宅	用地	180戸							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 180戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計								
未定	災害公営住宅	用地								原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数	造成								
	建て方	建築工事								
	構造	入居								
	供給戸数	合計								
南町	災害公営住宅	用地	251戸							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 251戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計								
鹿島	災害公営住宅	用地	50戸							原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計								
	計画戸数 50戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計								