

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **大船渡市**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	627戸		36戸	111戸	147戸	122戸	115戸	96戸	
災害公営住宅	801戸	56戸	7戸	181戸	449戸	108戸			
合計	1,428戸	56戸	43戸	292戸	596戸	230戸	115戸	96戸	

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
大船渡駅周辺地区	土地区画整理事業		調査設計	9戸									H30年度に工事完了予定
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①										
			宅地整地②										
	災害公営住宅整備事業	区画整理地区	事業主体	大船渡市	用地								
			計画戸数			50戸							
		建て方	共同住宅	建築工事									
		構造	非木造	入居									
		供給戸数	民間住宅等用地	合計	231戸				9戸	48戸	78戸	96戸	
	災害公営住宅	合計	50戸					50戸					
	合計		281戸				9戸	98戸	78戸	96戸			
大船渡地区	防災集団移転促進事業		用地買収	15戸									
			調査設計		3戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸					18戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		18戸				18戸						
峰岸地区	防災集団移転促進事業		用地買収	21戸									
			調査設計		21戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	21戸					21戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		21戸				21戸						
小河原地区(平林)	防災集団移転促進事業		用地買収	29戸									
			調査設計		29戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸					29戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		29戸				29戸						
小河原地区(上山)	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸									
			調査設計		6戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸					6戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		6戸				6戸						
小河原地区(鶴巻)	防災集団移転促進事業		用地買収	6戸									
			調査設計		6戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸					6戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		6戸				6戸						
神坂地区	防災集団移転促進事業		用地買収	9戸									
			調査設計		9戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸					9戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		9戸				9戸						
細浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収	13戸									
			調査設計		13戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸					13戸				
	災害公営住宅	合計											
	合計		13戸				13戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
小細浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	8戸									
		造成①										
		合計		8戸								
梅神地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	3戸									
		造成①										
		造成②										
門之浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	13戸									
		造成①										
		合計		13戸								
泊里地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	17戸									
		造成①										
		合計		17戸								
佐野地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	5戸									
		造成①										
		合計		5戸								
中赤崎地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	7戸									
		造成①										
		造成②										
永浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	27戸									
		造成①										
		合計		28戸								
清水地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	2戸									
		造成①										
		造成②										
菊ノ浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	5戸									
		造成①										
		合計		16戸								
田浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計	12戸									
		造成①										
		合計		12戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
港・岩崎地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	23戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				23戸					
		災害公営住宅	合計	23戸			23戸					
泊地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		13戸							
		災害公営住宅	合計	13戸		13戸						
浦浜南地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	11戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			11戸						
		災害公営住宅	合計	11戸		11戸						
浦浜仲・西地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	10戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			10戸						
		災害公営住宅	合計	10戸		10戸						
浦浜東・南嶺地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	9戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			9戸						
		災害公営住宅	合計	9戸		9戸						
崎浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	21戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			21戸						
		災害公営住宅	合計	21戸		21戸						
越喜来地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収 調査設計 造成①	30戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計			30戸						
		災害公営住宅	合計	30戸		30戸						
			合計					30戸				

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
田中東団地①	災害公営住宅	用地									
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	12戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数	合計	12戸	12戸							
田中東団地②	災害公営住宅	用地									
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	7戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	木造	入居								
	供給戸数	合計	7戸	7戸							
盛中央（雇用促進住宅）	災害公営住宅	用地									
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	44戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数	合計	44戸	44戸							
上山団地	災害公営住宅	用地									
	事業主体	大船渡市	建築設計								
	計画戸数	11戸	造成								
	建て方	共同住宅	建築工事								
	構造	非木造	入居								
	供給戸数	合計	11戸			11戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
赤沢団地	災害公営住宅	用地	23戸								
	事業主体	大船渡市		建築設計							
	計画戸数	23戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	23戸									
平林団地	災害公営住宅	用地	11戸								
	事業主体	大船渡市		建築設計							
	計画戸数	11戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	11戸									
宇津野沢団地	災害公営住宅	用地	20戸								
	事業主体	大船渡市		建築設計							
	計画戸数	20戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	20戸									
蛸ノ浦団地	災害公営住宅	用地	14戸								
	事業主体	大船渡市		建築設計							
	計画戸数	14戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	14戸									
浦浜所通団地	災害公営住宅	用地	20戸								
	事業主体	大船渡市		建築設計							
	計画戸数	20戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	20戸									
立根町（下欠）	災害公営住宅	用地	33戸								
	事業主体	岩手県		建築設計							
	計画戸数	33戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	33戸									
末崎町（平林）	災害公営住宅	用地	55戸								
	事業主体	岩手県		建築設計							
	計画戸数	55戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	55戸									
大船渡（上平）	災害公営住宅	用地	65戸								
	事業主体	岩手県		建築設計							
	計画戸数	65戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	65戸									
綾里地区	災害公営住宅	用地	30戸								
	事業主体	岩手県		建築設計							
	計画戸数	30戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	30戸									
立根町（関谷）	災害公営住宅	用地	50戸								
	事業主体	岩手県		建築設計							
	計画戸数	50戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	50戸									
猪川町（長谷堂）	災害公営住宅	用地	53戸								
	事業主体	岩手県		建築設計							
	計画戸数	53戸		造成							
	建て方	共同住宅		建築工事							
	構造	非木造		入居							
供給戸数	合計	53戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
赤崎町 (沢田)	災害公営住宅	用地	20戸	[Gantt chart: 20 units]							
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 20戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	20戸									
下館下	災害公営住宅	用地	58戸	[Gantt chart: 58 units]							
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 58戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	58戸									
中赤崎山口団地	災害公営住宅	用地	13戸	[Gantt chart: 13 units]							
	事業主体 大船渡市	建築設計									
	計画戸数 13戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	13戸									
大船渡 (川原)	災害公営住宅	用地	29戸	[Gantt chart: 29 units]							
	事業主体 大船渡市	建築設計									
	計画戸数 29戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	29戸									
泊里団地	災害公営住宅	用地	6戸	[Gantt chart: 6 units]							
	事業主体 大船渡市	建築設計									
	計画戸数 6戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	6戸									
崎浜団地	災害公営住宅	用地	8戸	[Gantt chart: 8 units]							
	事業主体 大船渡市	建築設計									
	計画戸数 8戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	8戸									
浦浜杉下団地	災害公営住宅	用地	9戸	[Gantt chart: 9 units]							
	事業主体 大船渡市	建築設計									
	計画戸数 9戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	9戸									
中赤崎後ノ入団地	災害公営住宅	用地	4戸	[Gantt chart: 4 units]							
	事業主体 大船渡市	建築設計									
	計画戸数 4戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	4戸									
中赤崎大洞	災害公営住宅	用地	9戸	[Gantt chart: 9 units]							
	事業主体 大船渡市	建築設計									
	計画戸数 9戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	9戸									
みどり町 (1・2工区)	災害公営住宅	用地	97戸	[Gantt chart: 97 units]							
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 97戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	97戸									
みどり町 (3工区)	災害公営住宅	用地	50戸	[Gantt chart: 50 units]							
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 50戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	50戸									