

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **陸前高田市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	2,284戸		53戸	166戸	273戸	100戸	354戸	1,338戸	
災害公営住宅	895戸			218戸	242戸	435戸			
合計	3,179戸		53戸	384戸	515戸	535戸	354戸	1,338戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
長部地区 (月山)	防災集団移転促進事業	用地買収	50戸									
		調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	50戸								
		災害公営住宅	合計	50戸								
長部地区 (上長部)	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸									
		調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸								
		災害公営住宅	合計	17戸								
長部地区 (双六)	防災集団移転促進事業	用地買収	3戸									
		調査設計										
		造成①										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸								
		災害公営住宅	合計	3戸								
		合計	6戸									
長部地区 (栗谷)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸									
		調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸								
		災害公営住宅	合計	7戸								
長部地区 (福伏)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸									
		調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸								
		災害公営住宅	合計	5戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (下矢作)	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸									
		調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸								
		災害公営住宅	合計	6戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (館)	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸									
		調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸								
		災害公営住宅	合計	8戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区 (下沢)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸									
		調査設計										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸								
		災害公営住宅	合計	5戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
高田	土地区画整理事業	調査設計	120戸									H30年度に工事完了予定	
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
		宅地整地②											
		宅地整地③											
	防災集団移転促進事業	宅地整地④	100戸									H30年度に工事完了予定	
		宅地整地⑤	141戸										
		用地買収	988戸										
		調査設計											
災害公営住宅整備事業	下和野	事業主体 陸前高田市	計画戸数 120戸	用地									
				建築設計									
	建て方 共同住宅	構造 非木造	造成										
			建築工事										
	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1,440戸										
	災害公営住宅	合計	120戸			120戸	134戸	100戸	141戸	1065戸			
		合計	1,560戸			120戸	134戸	100戸	141戸	1065戸			
今泉	土地区画整理事業	調査設計	74戸									H30年度に工事完了予定	
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
	防災集団移転促進事業	宅地整地②	213戸									H30年度に工事完了予定	
		宅地整地③	198戸										
	災害公営住宅整備事業	長部	事業主体 陸前高田市	計画戸数 13戸	用地								
					建築設計								
		建て方 共同住宅	構造 非木造	造成									
				建築工事									
入居													
災害公営住宅整備事業	今泉	事業主体 陸前高田市	計画戸数 61戸	用地									
				建築設計									
	建て方 共同住宅	構造 非木造	造成										
			建築工事										
入居													
供給戸数	民間住宅等用地	合計	486戸						213戸	273戸			
	災害公営住宅	合計	74戸					74戸					
		合計	560戸					74戸	213戸	273戸			
米崎地区(堂の前)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸		5戸								
	災害公営住宅	合計											
		合計	5戸		5戸								
米崎地区(脇の沢)	防災集団移転促進事業	用地買収	69戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	69戸				69戸						
	災害公営住宅	合計											
		合計	69戸				69戸						
小友地区(両替)	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸						
	災害公営住宅	合計											
		合計	14戸				14戸						
小友地区(三日市)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸		5戸								
	災害公営住宅	合計											
		合計	5戸		5戸								
小友地区(柳沢)	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸				9戸						
	災害公営住宅	合計											
		合計	9戸				9戸						
小友地区(茂里花)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸						
	災害公営住宅	合計											
		合計	5戸				5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
小友地区(新田)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸								
		災害公営住宅	合計	7戸								
小友地区(只出)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸								
		災害公営住宅	合計	11戸								
広田地区(長洞)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸								
		災害公営住宅	合計	14戸								
広田地区(大野)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸								
		災害公営住宅	合計	8戸								
広田地区(広田大野)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	18戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸								
		災害公営住宅	合計	18戸								
広田地区(田谷)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	34戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	34戸								
		災害公営住宅	合計	34戸								
広田地区(六ヶ浦)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸								
		災害公営住宅	合計	8戸								
広田地区(泊)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③	3戸 8戸 14戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸								
		災害公営住宅	合計	11戸								14戸
		合計	合計	11戸								14戸
広田地区(中沢)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	9戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸								
		災害公営住宅	合計	9戸								
広田地区(久保)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸								
		災害公営住宅	合計	7戸								

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
高田町(中田)	災害公営住宅	用地	197戸								
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 197戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
高田町(栃ヶ沢)	災害公営住宅	用地	301戸								
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 301戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計	301戸								301戸

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
柳沢前	災害公営住宅	用地	28戸								
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 28戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	28戸									
小友町(西下)	災害公営住宅	用地	40戸								
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 40戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	40戸									
水上	災害公営住宅	用地	30戸								
	事業主体 陸前高田市	建築設計									
	計画戸数 30戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	30戸									
田端	災害公営住宅	用地	14戸								
	事業主体 陸前高田市	建築設計									
	計画戸数 14戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	14戸									
脇の沢	災害公営住宅	用地	60戸								
	事業主体 岩手県	建築設計									
	計画戸数 60戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	60戸									
大野	災害公営住宅	用地	31戸								
	事業主体 陸前高田市	建築設計									
	計画戸数 31戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	31戸									