

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **亶理町**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	200戸		58戸	142戸					
災害公営住宅	477戸			447戸	30戸				
合計	677戸		58戸	589戸	30戸				

### 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

## 面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
荒浜中野地区	防災集団移転促進事業	用地買収	40戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	造成①	8戸	[Gantt Chart]							
		用地		[Gantt Chart]							
		建築設計		[Gantt Chart]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅	合計	8戸	[Gantt Chart]							
亶理江下地区	防災集団移転促進事業	用地買収	127戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	造成①	17戸	[Gantt Chart]							
		用地		[Gantt Chart]							
		建築設計		[Gantt Chart]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	110戸	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅	合計	17戸	[Gantt Chart]							
吉田舟入北地区	防災集団移転促進事業	用地買収	23戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸	[Gantt Chart]						
吉田南河原地区	防災集団移転促進事業	用地買収	25戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	造成①	1戸	[Gantt Chart]							
		用地		[Gantt Chart]							
		建築設計		[Gantt Chart]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅	合計	1戸	[Gantt Chart]							
吉田大谷地・上塚地区	防災集団移転促進事業	用地買収	12戸	[Gantt Chart]							
		調査設計		[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	造成①	1戸	[Gantt Chart]							
		用地		[Gantt Chart]							
		建築設計		[Gantt Chart]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅	合計	1戸	[Gantt Chart]							

## 災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
荒浜西木倉地区	災害公営住宅	用地	100戸	[Gantt Chart]								
		建築設計		[Gantt Chart]								
	供給戸数	造成	合計	100戸	[Gantt Chart]							
		建築工事	合計	100戸	[Gantt Chart]							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
吉田大谷地地区	災害公営住宅	用地	30戸								
	事業主体 巨理町	建築設計									
	計画戸数 30戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	30戸									
巨理下茨田地区	災害公営住宅	用地	125戸								
	事業主体 巨理町	建築設計									
	計画戸数 125戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	125戸									
巨理上浜街道地区	災害公営住宅	用地	125戸								
	事業主体 巨理町	建築設計									
	計画戸数 125戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
供給戸数	合計	125戸									
荒浜中野地区	災害公営住宅	用地	20戸								
	事業主体 巨理町	建築設計									
	計画戸数 20戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	20戸									
巨理上浜街道地区	災害公営住宅	用地	40戸								
	事業主体 巨理町	建築設計									
	計画戸数 40戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	40戸									
吉田大谷地地区	災害公営住宅	用地	10戸								
	事業主体 巨理町	建築設計									
	計画戸数 10戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
供給戸数	合計	10戸									