

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **気仙沼市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	調整中
民間住宅等用地	2,356戸		6戸	171戸	988戸	677戸	514戸		
災害公営住宅	2,139戸			185戸	521戸	1,271戸	153戸		9戸
合計	4,495戸		6戸	356戸	1,509戸	1,948戸	667戸		9戸

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度 以降	備考	
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸	[Gantt Chart]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸					
		災害公営住宅	合計									9戸
		合計	5戸			5戸						
面瀬地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	159戸	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅 整備事業	面瀬地区			用地 建築設計 造成	[Gantt Chart]						
		事業主体	気仙沼市		建築設計	[Gantt Chart]						
		計画戸数	120戸		造成	[Gantt Chart]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt Chart]						
	災害公営住宅 整備事業	面瀬地区（追加分）			用地 建築設計 造成	[Gantt Chart]						
		事業主体	気仙沼市		建築設計	[Gantt Chart]						
		計画戸数	7戸		造成	[Gantt Chart]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt Chart]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		32戸				32戸			
災害公営住宅		合計	127戸					127戸				
		合計	159戸				32戸	127戸				
最知川原第2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸	[Gantt Chart]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				13戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計	13戸				13戸					
大谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	113戸	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅 整備事業	大谷地区			用地 建築設計 造成	[Gantt Chart]						
		事業主体	気仙沼市		建築設計	[Gantt Chart]						
		計画戸数	65戸		造成	[Gantt Chart]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt Chart]						
	災害公営住宅 整備事業	大谷地区（追加分）			用地 建築設計 造成	[Gantt Chart]						
		事業主体	気仙沼市		建築設計	[Gantt Chart]						
		計画戸数	7戸		造成	[Gantt Chart]						
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt Chart]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		41戸				41戸			
災害公営住宅		合計	72戸					72戸				
		合計	113戸				41戸	72戸				
大谷滝根地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸	[Gantt Chart]						大谷第二地区と統合	
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計	5戸				5戸					
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸	[Gantt Chart]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				7戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計	7戸				7戸					
田尻地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸	[Gantt Chart]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				6戸					
		災害公営住宅	合計									
		合計	6戸				6戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
赤岩杉ノ沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	85戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	85戸				85戸						
	災害公営住宅	合計	85戸				85戸						
鹿折地区	土地区画整理事業	調査設計	356戸										
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
	災害公営住宅整備事業	宅地整地②	427戸										
		宅地整地③	127戸										
		用地	910戸										
		事業主体		気仙沼市									
	計画戸数	110戸											
	建て方	共同住宅											
	災害公営住宅整備事業	構造	非木造										
		用地	910戸										
		事業主体		気仙沼市									
		計画戸数		150戸									
	建て方	共同住宅											
災害公営住宅整備事業	構造	非木造											
	用地	910戸											
	事業主体		気仙沼市										
	計画戸数		24戸										
建て方	共同住宅												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	626戸				72戸	427戸	127戸				
	災害公営住宅	合計	284戸				72戸	284戸					
	合計		910戸				72戸	711戸	127戸				
魚町南町地区	土地区画整理事業	調査設計	140戸										
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
	災害公営住宅整備事業	宅地整地②	50戸										
		宅地整地③	26戸										
		用地	216戸										
		事業主体		気仙沼市									
	計画戸数	15戸											
	建て方	共同住宅											
災害公営住宅整備事業	構造	非木造											
	用地	216戸											
	事業主体		気仙沼市										
	計画戸数		36戸										
建て方	共同住宅												
災害公営住宅整備事業	構造	非木造											
	用地	216戸											
	事業主体		気仙沼市										
	計画戸数		24戸										
建て方	共同住宅												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	141戸				65戸	50戸	26戸				
	災害公営住宅	合計	75戸				65戸	75戸					
	合計		216戸				65戸	125戸	26戸				
南気仙沼地区	土地区画整理事業	調査設計	369戸										
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
	災害公営住宅整備事業	宅地整地②	200戸										
		宅地整地③	345戸										
		用地買収・造成	16戸										
		用地	930戸										
	事業主体	気仙沼市											
	計画戸数	176戸											
建て方	共同住宅												
災害公営住宅整備事業	構造	非木造											
	用地	930戸											
	事業主体		気仙沼市										
	計画戸数		144戸										
建て方	共同住宅												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	610戸				49戸	200戸	361戸				
	災害公営住宅	合計	320戸				176戸	144戸					
	合計		930戸				225戸	344戸	361戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考			
面瀬地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	25戸									
		合計		25戸	25戸									
九条地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	22戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	22戸									
		合計		22戸	22戸									
鹿折北地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	73戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	73戸									
		合計		73戸	73戸									
赤岩牧沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	54戸 223戸											
		災害公営住宅整備事業		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	44戸									
				事業主体		気仙沼市								
				建て方		戸建・長屋建								
	災害公営住宅整備事業	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	159戸											
		事業主体		気仙沼市										
		建て方		戸建・長屋建										
	災害公営住宅整備事業	用地 建築設計 造成 建築工事 入居	64戸											
		事業主体		気仙沼市										
		建て方		戸建・長屋建										
供給戸数	民間住宅等用地 災害公営住宅	合計	10戸 267戸	10戸 267戸										
合計		277戸	10戸 267戸											
松岩南地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	8戸									
		合計		8戸	8戸									
所沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	46戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	46戸									
		合計		46戸	46戸									
九条四反田地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	22戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	22戸									
		合計		22戸	22戸									
松岩北地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	56戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	56戸									
		合計		56戸	56戸									
大谷第二地区(長根・大谷南)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	6戸 6戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	12戸									
		合計		12戸	12戸									
大谷第二地区(日門①・日門②)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	7戸									
		合計		7戸	7戸									
大谷第二地区(前浜)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸											
		民間住宅等用地 災害公営住宅		合計	5戸									
		合計		5戸	5戸									

・大谷南団地6戸
H27第2四半期終了
・長根団地6戸
H27第4四半期終了

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	78戸								・大沢A地区33戸 H26第4四半期終了 ・大沢B地区17戸 H26第4四半期終了
	災害公営住宅整備事業	大沢地区			用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	25戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	大沢地区（追加分）		用地								
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	3戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	50戸								
災害公営住宅		合計	28戸									
			合計									
			合計									
			合計									
			合計									
舞根2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									
		災害公営住宅	合計									
			合計									
			合計									
			合計									
			合計									
階上長磯浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	171戸								
	災害公営住宅整備事業	階上地区（1工区）（長磯浜）			用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	20戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	階上地区（2工区）（長磯下原）		用地								
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	18戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	階上地区（3工区）（長磯前林）		用地								
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	12戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	災害公営住宅整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・北）地区		用地								
事業主体		気仙沼市	建築設計									
計画戸数		28戸	造成									
建て方		戸建・長屋建	建築工事									
災害公営住宅整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・南）地区		用地									
	事業主体	気仙沼市	建築設計									
	計画戸数	28戸	造成									
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	65戸									
	災害公営住宅	合計	106戸									
			合計									
			合計									
			合計									
			合計									
登米沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計									
		災害公営住宅	合計									
			合計									
			合計									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
小泉町地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	105戸										
	災害公営住宅整備事業	小泉地区	用地	105戸									
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 30戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	小泉地区(追加分)	用地	105戸									
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 7戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	68戸				68戸						
	災害公営住宅	合計	37戸				37戸						
	合計		105戸				105戸						
只越地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	23戸										
	災害公営住宅整備事業	只越地区	用地	23戸									
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
災害公営住宅		合計	11戸			11戸							
合計			23戸			23戸							
小鯖地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸										
	災害公営住宅整備事業	小鯖地区	用地	25戸									
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 17戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸						
災害公営住宅		合計	17戸			17戸							
合計			25戸			25戸							
舞根1地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	20戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸						
		災害公営住宅	合計	20戸			20戸						
梶ヶ浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	20戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸			20戸						
		災害公営住宅	合計	20戸			20戸						
小々汐地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	12戸										
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			12戸						
		災害公営住宅	合計	12戸			12戸						
大浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	43戸										
	災害公営住宅整備事業	大浦地区	用地	43戸									
		事業主体 気仙沼市	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸			25戸						
災害公営住宅		合計	18戸			18戸							
合計			43戸			43戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
浪板2区地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	20戸								
		民間住宅等用地	合計	20戸			20戸				
		災害公営住宅	合計	20戸			20戸				
波路上内田地区(内田)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸			5戸				
波路上内田地区(杉の下)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸			5戸				
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸			5戸				
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸								
		民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸			5戸				
松崎浦田第2地区(旧赤岩石兜地区)	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸								
		民間住宅等用地	合計	7戸			7戸				
		災害公営住宅	合計	7戸			7戸				
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	14戸								
		民間住宅等用地	合計	14戸			14戸				
		災害公営住宅	合計	14戸			14戸				
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	35戸								
		民間住宅等用地	合計	35戸			35戸				
		災害公営住宅	合計	35戸			35戸				
最知川原地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸								
		民間住宅等用地	合計	6戸			6戸				
		災害公営住宅	合計	6戸			6戸				
大谷向山地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	10戸								
		民間住宅等用地	合計	10戸			10戸				
		災害公営住宅	合計	10戸			10戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	21戸									
	災害公営住宅整備事業	津谷街地区	用地									
		事業主体 気仙沼市	建築設計									
		計画戸数 16戸	造成									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸									
	災害公営住宅	合計	16戸									
	合計		21戸									
小泉東地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	11戸									
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸								
		災害公営住宅	合計	11戸								
	合計		11戸									
小泉浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸								
		災害公営住宅	合計	5戸								
	合計		5戸									
鮎立地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	15戸									
	災害公営住宅整備事業	唐桑(鮎立)地区	用地									
		事業主体 気仙沼市	建築設計									
		計画戸数 9戸	造成									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸									
	災害公営住宅	合計	9戸									
	合計		15戸									
宿地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	27戸									
	災害公営住宅整備事業	唐桑宿(明戸)地区	用地									
		事業主体 気仙沼市	建築設計									
		計画戸数 17戸	造成									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸									
	災害公営住宅	合計	17戸									
	合計		27戸									
浪板一区地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	11戸 7戸								・A・B団地11戸 H27第2四半期終了 ・C団地7戸 H27第4四半期終了	
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸								
		災害公営住宅	合計	18戸								
	合計		18戸									
浪板一区忍沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	4戸 3戸								・西側4戸 H27第2四半期終了 ・東側3戸 H27第3四半期終了	
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸								
		災害公営住宅	合計	7戸								
	合計		7戸									
浦の浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸								
		災害公営住宅	合計	6戸								
	合計		6戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
笹が障地区	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H26]								
		調査設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	造成①	[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]										
	合計	8戸	[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	災害公営住宅	合計	8戸	[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
南郷地区（1期工事）	災害公営住宅	用地	75戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 75戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	75戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
南郷地区（2期工事）	災害公営住宅	用地	90戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 90戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	90戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
気仙沼駅前地区（先工区）	災害公営住宅	用地	64戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 64戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	64戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
気仙沼内湾（入沢）地区 1/2	災害公営住宅	用地	38戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 38戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	38戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
気仙沼内湾（八日町）地区	災害公営住宅	用地	11戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 11戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	11戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
四反田地区	災害公営住宅	用地	70戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 70戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	70戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
舘山地区	災害公営住宅	用地	30戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 30戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	30戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
九条地区（集合）	災害公営住宅	用地	21戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 21戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	21戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									
赤岩五駄鱈地区	災害公営住宅	用地	21戸	[Gantt chart: orange bar from H24 to H25]								
	事業主体 気仙沼市	建築設計		[Gantt chart: green bar from H24 to H25]								
	計画戸数 21戸	造成		[Gantt chart: blue bar from H26 to H27]								
	建て方 共同住宅	建築工事		[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]								
供給戸数	合計	21戸	[Gantt chart: pink bar from H26 to H27]									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
切通地区(A・C工区)	災害公営住宅	用地	21戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 21戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計				21戸					
大島地区	災害公営住宅	用地	39戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 39戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計				39戸					
山谷地区	災害公営住宅	用地	13戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 13戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計				13戸					
津谷下町地区	災害公営住宅	用地	15戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 15戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計				15戸					
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅	用地	14戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 14戸	造成									
	建て方 戸建・長屋建	建築工事									
	構造 木造	入居									
	供給戸数	合計				14戸					
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅	用地	130戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 130戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計						130戸			
気仙沼内湾(入沢)地区 2/2	災害公営住宅	用地	23戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 23戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計						23戸			
九条地区(戸建)	災害公営住宅	用地	9戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 9戸	造成									
	建て方	建築工事									
	構造	入居									
	供給戸数	合計									
切通地区(B工区)	災害公営住宅	用地	21戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 21戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計						21戸			
切通地区(D工区)	災害公営住宅	用地	30戸								
	事業主体 気仙沼市	建築設計									
	計画戸数 30戸	造成									
	建て方 共同住宅	建築工事									
	構造 非木造	入居									
	供給戸数	合計						30戸			