

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **石巻市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	3,295戸		3戸	185戸	846戸	1,245戸	863戸	153戸	
災害公営住宅	4,500戸	20戸	129戸	780戸	1,514戸	1,079戸	352戸		626戸
合計	7,795戸	20戸	132戸	965戸	2,360戸	2,324戸	1,215戸	153戸	626戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・本工程表は、平成27年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
谷川浜・祝浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H27]									
		調査設計		[Gantt chart showing survey design from H24 to H27]									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸					8戸				
		災害公営住宅	合計										
		合計	8戸										
大谷川地区	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H27]									
		調査設計		[Gantt chart showing survey design from H24 to H27]									
	災害公営住宅整備事業	大谷川地区		1戸	用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H27]							
		事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart showing architectural design from H24 to H27]							
		計画戸数	1戸		造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
			構造	木造	入居	[Gantt chart showing occupancy from H24 to H27]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸						13戸			
			災害公営住宅	合計	1戸					1戸			
			合計	14戸									
鮫浦地区	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H27]							・鮫浦A地区 2戸 H26第4四半期完了 ・鮫浦B地区 3戸 H28第1四半期完了		
		調査設計		[Gantt chart showing survey design from H24 to H27]									
	災害公営住宅整備事業	鮫浦地区		6戸	用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H27]							1工区
		事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart showing architectural design from H24 to H27]							
		計画戸数	6戸		造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
			構造	木造	入居	[Gantt chart showing occupancy from H24 to H27]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			2戸			3戸			
			災害公営住宅	合計	12戸			6戸		6戸			
			合計	17戸			8戸		9戸				
前網浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H27]									
		調査設計		[Gantt chart showing survey design from H24 to H27]									
	災害公営住宅整備事業	前網浜地区		5戸	用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H27]							
		事業主体	石巻市		建築設計	[Gantt chart showing architectural design from H24 to H27]							
		計画戸数	5戸		造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建		建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
			構造	木造	入居	[Gantt chart showing occupancy from H24 to H27]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸						
			災害公営住宅	合計	6戸			5戸		1戸			
			合計	13戸			12戸		1戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
寄磯浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	17戸									
	災害公営住宅整備事業	寄磯浜地区		用地								
		事業主体	石巻市	建築設計								
		計画戸数	6戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
構造	木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸							11戸		
	災害公営住宅	合計	6戸							6戸		
	合計		17戸							17戸		
河北地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	148戸 296戸									
	災害公営住宅整備事業	河北地区	用地									
		事業主体	石巻市	建築設計								
		計画戸数	82戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
	構造	木造	入居									
	災害公営住宅整備事業	河北地区	用地									
		事業主体	石巻市	建築設計								
		計画戸数	164戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
構造	木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	198戸							66戸	132戸	
	災害公営住宅	合計	246戸							246戸		
	合計		444戸							66戸	378戸	
間垣地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	災害公営住宅整備事業	間垣地区		用地								
		事業主体	石巻市	建築設計								
		計画戸数	2戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
構造	木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸							3戸		
	災害公営住宅	合計	2戸							2戸		
	合計		5戸							3戸	2戸	
名振地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸									
	災害公営住宅整備事業	名振地区		用地								
		事業主体	石巻市	建築設計								
		計画戸数	17戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
構造	木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸							8戸		
	災害公営住宅	合計	17戸							17戸		
	合計		25戸							8戸	17戸	
船越地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	27戸									
	災害公営住宅整備事業	船越地区		用地								
		事業主体	石巻市	建築設計								
		計画戸数	17戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
構造	木造	入居										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸							10戸		
	災害公営住宅	合計	17戸							17戸		
	合計		27戸							27戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
熊沢・大須地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成① 造成②	4戸 4戸									
	災害公営住宅整備事業	大須団地		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	石巻市									
		計画戸数	1戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	災害公営住宅整備事業	熊沢団地		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	石巻市									
		計画戸数	4戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸								
災害公営住宅		合計	5戸									
合計			8戸									
羽坂・桑浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	5戸									
	災害公営住宅整備事業	桑浜		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	石巻市									
		計画戸数	2戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸								
		災害公営住宅	合計	2戸								
合計			5戸									
立浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	14戸									
	災害公営住宅整備事業	立浜地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	石巻市									
		計画戸数	3戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸								
		災害公営住宅	合計	3戸								
合計			14戸									
大浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸									
	災害公営住宅整備事業	大浜地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	石巻市									
		計画戸数	2戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸								
		災害公営住宅	合計	2戸								
合計			8戸									
小島地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸									
	災害公営住宅整備事業	小島地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	石巻市									
		計画戸数	3戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸								
		災害公営住宅	合計	3戸								
合計			8戸									
明神地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	9戸									
	災害公営住宅整備事業	明神地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	石巻市									
		計画戸数	2戸									
		建て方	戸建・長屋建									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸								
		災害公営住宅	合計	2戸								
合計			9戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
雄勝中心部A地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	17戸	[H24年度]							
	災害公営住宅整備事業	原地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	10戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	船戸地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	2戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸				5戸			
災害公営住宅		合計	12戸					12戸			
合計			17戸				5戸	12戸			
雄勝中心部B地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	30戸	[H24年度]							
	災害公営住宅整備事業	雄勝中心部B地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	14戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	雄勝中心部B地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	14戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸						16戸	
災害公営住宅		合計	14戸						14戸		
合計			30戸						30戸		
唐桑地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	8戸	[H24年度]							
	災害公営住宅整備事業	唐桑地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	1戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	唐桑地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	1戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸					7戸		
災害公営住宅		合計	1戸					1戸			
合計			8戸					8戸			
水浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	23戸	[H24年度]							
	災害公営住宅整備事業	水浜地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	11戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	水浜地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	11戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸				12戸			
災害公営住宅		合計	11戸				11戸				
合計			23戸				23戸				
分浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	7戸	[H24年度]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸				
		災害公営住宅	合計	7戸			7戸				
		合計		7戸			7戸				
波板地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸	[H24年度]							
	災害公営住宅整備事業	波板地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	5戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	災害公営住宅整備事業	波板地区		用地	[H24年度]						
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	5戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸				1戸			
災害公営住宅		合計	5戸				5戸				
合計			6戸				6戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
大指地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	4戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計				4戸					
		災害公営住宅	合計				4戸					
小指地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	12戸									
相川地区	供給戸数	民間住宅等用地	合計				11戸					
		災害公営住宅	合計				11戸					
小泊・大室地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	60戸									
	災害公営住宅整備事業	小泊・大室地区	事業主体	石巻市								猪の沢
		計画戸数	4戸									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
		構造	木造	入居								
	災害公営住宅整備事業	小泊・大室地区	事業主体	石巻市								小泊
		計画戸数	5戸									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
		構造	木造	入居								
	災害公営住宅整備事業	小泊・大室地区	事業主体	石巻市								大室
		計画戸数	4戸									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
構造		木造	入居									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	47戸					47戸				
	災害公営住宅	合計	13戸					4戸	9戸			
小室地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	18戸									
白浜・長塩谷地区	供給戸数	民間住宅等用地	合計				26戸					
		災害公営住宅	合計				26戸					
月浜・吉浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	12戸									
	災害公営住宅整備事業	月浜・吉浜地区	事業主体	石巻市								
		計画戸数	3戸									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
		構造	木造	入居								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸				9戸				
災害公営住宅		合計	3戸				3戸					
にっこり団地地区	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	90戸									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸					32戸				
	災害公営住宅	合計	58戸						58戸			
	合計	合計	90戸					32戸	58戸			
	合計	合計	90戸					32戸	58戸			
釜谷崎地区	供給戸数	民間住宅等用地	合計				6戸					
		災害公営住宅	合計				6戸					
合計	合計	6戸				6戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考			
新蛇田地区	土地区画整理事業	調査設計	535戸	[Gantt chart: H24 to H28]							H30年度に工事完了予定			
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①		[Gantt chart: H24 to H28]										
	防災集団移転促進事業	用地買収	86戸	[Gantt chart: H24 to H25]										
		調査設計	192戸	[Gantt chart: H24 to H28]										
		造成①	273戸	[Gantt chart: H24 to H28]										
		造成② 造成③ 造成④	179戸	[Gantt chart: H24 to H28]										
	災害公営住宅整備事業	新蛇田地区		用地	[Gantt chart: H24 to H25]								A1街区	
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart: H24 to H28]									
		計画戸数	20戸	造成	[Gantt chart: H24 to H28]									
		建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24 to H28]									
災害公営住宅整備事業	新蛇田地区		用地	[Gantt chart: H24 to H25]								E街区		
	事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart: H24 to H28]										
	計画戸数	182戸	造成	[Gantt chart: H24 to H28]										
	建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24 to H28]										
災害公営住宅整備事業	新蛇田地区		用地	[Gantt chart: H24 to H25]								B、C街区		
	事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart: H24 to H28]										
	計画戸数	180戸	造成	[Gantt chart: H24 to H28]										
	建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24 to H28]										
災害公営住宅整備事業	新蛇田地区		用地	[Gantt chart: H24 to H25]								A2、D街区		
	事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart: H24 to H28]										
	計画戸数	153戸	造成	[Gantt chart: H24 to H28]										
	建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24 to H28]										
供給戸数	民間住宅等用地		合計			86戸	192戸	273戸	179戸					
	災害公営住宅		合計	730戸		202戸	333戸							
			合計	1,265戸		288戸	525戸	273戸	179戸					
新蛇田南地区	土地区画整理事業	調査設計	327戸	[Gantt chart: H24 to H28]							H30年度に工事完了予定			
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①		[Gantt chart: H24 to H28]										
	防災集団移転促進事業	用地買収	34戸	[Gantt chart: H24 to H25]								H30年度に工事完了予定		
		調査設計	198戸	[Gantt chart: H24 to H28]										
		造成①	162戸	[Gantt chart: H24 to H28]										
		造成② 造成③ 造成④	23戸	[Gantt chart: H24 to H28]										
	災害公営住宅整備事業	新蛇田南		用地	[Gantt chart: H24 to H25]									
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart: H24 to H28]									
		計画戸数	207戸	造成	[Gantt chart: H24 to H28]									
		建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24 to H28]									
災害公営住宅整備事業	新蛇田南		用地	[Gantt chart: H24 to H25]										
	事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart: H24 to H28]										
	計画戸数	120戸	造成	[Gantt chart: H24 to H28]										
	建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24 to H28]										
供給戸数	民間住宅等用地		合計			34戸	198戸	162戸	23戸					
	災害公営住宅		合計	417戸		327戸								
			合計	744戸		361戸	198戸	162戸	23戸					
あけぼの北地区	土地区画整理事業	調査設計	162戸	[Gantt chart: H24 to H28]										
		移転移設 公共施設工事 宅地整地①		[Gantt chart: H24 to H28]										
	防災集団移転促進事業	用地買収	42戸	[Gantt chart: H24 to H25]										
		調査設計		[Gantt chart: H24 to H28]										
		造成①		[Gantt chart: H24 to H28]										
		造成② 造成③ 造成④		[Gantt chart: H24 to H28]										
災害公営住宅整備事業	あけぼの北		用地	[Gantt chart: H24 to H25]										
	事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart: H24 to H28]										
	計画戸数	162戸	造成	[Gantt chart: H24 to H28]										
	建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24 to H28]										
供給戸数	民間住宅等用地		合計			42戸								
	災害公営住宅		合計	42戸		162戸								
			合計	204戸		204戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
新渡波地区	土地区画整理事業	調査設計	51戸 58戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							
		移転移設									
		公共施設工事									
		宅地整地① 宅地整地②									
	防災集団移転促進事業	用地買収	15戸 68戸 87戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							
		調査設計									
		造成① 造成② 造成③									
		用地									
	災害公営住宅整備事業	新渡波地区	51戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							A、B街区
		事業主体 石巻市									
計画戸数											
建て方 戸建・長屋建											
災害公営住宅整備事業	新渡波地区	58戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							C街区	
	事業主体 石巻市										
	計画戸数										
	建て方 戸建・長屋建										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	170戸								
	災害公営住宅	合計	109戸								
	合計	合計	279戸	66戸 126戸 87戸							
新渡波西地区	土地区画整理事業	調査設計	15戸 115戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							
		移転移設									
		公共施設工事									
		宅地整地① 宅地整地②									
	防災集団移転促進事業	用地買収	21戸 62戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							
		調査設計									
		造成① 造成②									
		用地									
	災害公営住宅整備事業	新渡波西	15戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							A街区
		事業主体 石巻市									
計画戸数											
建て方 戸建・長屋建											
災害公営住宅整備事業	新渡波西	115戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							B街区	
	事業主体 石巻市										
	計画戸数										
	建て方 戸建・長屋建										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	83戸								
	災害公営住宅	合計	130戸								
	合計	合計	213戸	83戸 15戸 115戸							
中央一丁目地区	土地区画整理事業	調査設計	67戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							
		移転移設									
		公共施設工事									
		宅地整地①									
	災害公営住宅整備事業	中央一丁目2番	35戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H30]							
事業主体 石巻市											
計画戸数											
建て方 共同住宅											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸								
	災害公営住宅	合計	35戸								
	合計	合計	67戸	32戸 35戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
下釜第一地区	土地区画整理事業	調査設計	126戸 70戸 100戸	[Gantt chart: 2024-2029]								
		移転移設										
		公共施設工事										
		宅地整地①										
	宅地整地②											
災害公営住宅整備事業	下釜第一地区	用地		[Gantt chart: 2024-2029]								
	事業主体 石巻市	建築設計										
	計画戸数 96戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	200戸				30戸	70戸	100戸			
	災害公営住宅	合計	96戸					96戸				
	合計		296戸				30戸	166戸	100戸			
新門脇地区	土地区画整理事業	調査設計	271戸 130戸	[Gantt chart: 2024-2029]								
		移転移設										
		公共施設工事										
		宅地整地①										
	宅地整地②											
災害公営住宅整備事業	新門脇地区	用地		[Gantt chart: 2024-2029]								
	事業主体 石巻市	建築設計										
	計画戸数 151戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	250戸			120戸	130戸					
	災害公営住宅	合計	151戸					151戸				
	合計		401戸				120戸	281戸				
湊東地区	土地区画整理事業	調査設計	151戸 150戸 150戸 110戸	[Gantt chart: 2024-2029]							H30年度に工事完了予定	
		移転移設										
		公共施設工事										
		宅地整地①										
	宅地整地②											
災害公営住宅整備事業	湊東地区	用地		[Gantt chart: 2024-2029]							その1	
	事業主体 石巻市	建築設計										
	計画戸数 64戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
災害公営住宅整備事業	湊東地区	用地		[Gantt chart: 2024-2029]							その2	
	事業主体 石巻市	建築設計										
	計画戸数 37戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	460戸				50戸	150戸	150戸	110戸		
	災害公営住宅	合計	101戸					101戸				
	合計		561戸				50戸	251戸	150戸	110戸		
湊北地区	土地区画整理事業	調査設計	103戸 80戸 100戸 20戸	[Gantt chart: 2024-2029]							H30年度に工事完了予定	
		移転移設										
		公共施設工事										
		宅地整地①										
	宅地整地②											
災害公営住宅整備事業	湊北地区	用地		[Gantt chart: 2024-2029]								
	事業主体 石巻市	建築設計										
	計画戸数 83戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	220戸			20戸	80戸	100戸	20戸			
	災害公営住宅	合計	83戸					83戸				
	合計		303戸				20戸	163戸	100戸	20戸		
祝田地区	防災集団移転促進事業	用地費収	4戸 2戸	[Gantt chart: 2024-2029]								
		調査設計										
	災害公営住宅整備事業	祝田地区	用地		[Gantt chart: 2024-2029]							
		事業主体 石巻市	建築設計									
		計画戸数 3戸	造成									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	3戸			1戸	2戸					
	災害公営住宅	合計	3戸					3戸				
	合計		6戸				1戸	5戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
佐須地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	17戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H29]							
	災害公営住宅整備事業	佐須地区		用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H26]							
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart showing design from H24 to H27]							
		計画戸数	6戸	造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸									
	災害公営住宅	合計	6戸									
	合計		17戸									
小竹浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H29]							
	災害公営住宅整備事業	小竹浜地区		用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H26]							
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart showing design from H24 to H27]							
		計画戸数	5戸	造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸									
	災害公営住宅	合計	5戸									
	合計		6戸									
折浜・蛤浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H29]							
	災害公営住宅整備事業	折浜・蛤浜地区		用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H26]							
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart showing design from H24 to H27]							
		計画戸数	6戸	造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸									
	災害公営住宅	合計	6戸									
	合計		11戸									
桃浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H29]							
	災害公営住宅整備事業	桃浦地区		用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H26]							
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart showing design from H24 to H27]							
		計画戸数	2戸	造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸									
	災害公営住宅	合計	2戸									
	合計		5戸									
月浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	8戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H29]							
	災害公営住宅整備事業	月浦地区		用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H26]							
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart showing design from H24 to H27]							
		計画戸数	4戸	造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸									
	災害公営住宅	合計	4戸									
	合計		8戸									
萩浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H29]							
	災害公営住宅整備事業	萩浜地区		用地	[Gantt chart showing land acquisition from H24 to H26]							
		事業主体	石巻市	建築設計	[Gantt chart showing design from H24 to H27]							
		計画戸数	6戸	造成	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing construction from H24 to H27]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸									
	災害公営住宅	合計	6戸									
	合計		15戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
牧浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸	[H24年度]						
	災害公営住宅 整備事業	牧浜地区			用地	[H24年度]					
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	7戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸					
	災害公営住宅	合計	7戸				7戸				
	合計		12戸				5戸	7戸			
竹浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸	[H24年度]						
	災害公営住宅 整備事業	竹浜地区			用地	[H24年度]					
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	3戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸			2戸					
	災害公営住宅	合計	3戸			3戸					
	合計		5戸			5戸					
鹿立浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	10戸	[H24年度]						
	災害公営住宅 整備事業	鹿立浜地区			用地	[H24年度]					
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	1戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸			9戸					
	災害公営住宅	合計	1戸			1戸					
	合計		10戸			9戸	1戸				
福貴浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	16戸 4戸	[H24年度]						
	災害公営住宅 整備事業	福貴浦地区			用地	[H24年度]					
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	2戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸			18戸					
	災害公営住宅	合計	2戸			2戸					
	合計		20戸			18戸	2戸				
小網倉・清水田浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	24戸	[H24年度]						
	災害公営住宅 整備事業	小網倉・清水田浜地区			用地	[H24年度]					
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	11戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸			13戸					
	災害公営住宅	合計	11戸			11戸					
	合計		24戸			24戸					
大原浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸	[H24年度]						
	災害公営住宅 整備事業	大原浜地区			用地	[H24年度]					
		事業主体	石巻市	建築設計							
		計画戸数	5戸	造成							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸			9戸					
	災害公営住宅	合計	5戸			5戸					
	合計		14戸			14戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
給分浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	26戸								
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	造成①	26戸								
		用地									
		建築設計									
造成											
建築工事											
入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸				
	災害公営住宅	合計	12戸								
		合計	26戸				26戸				
小測浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	67戸								
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	造成①	67戸								
		用地									
		建築設計									
造成											
建築工事											
入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	38戸					38戸			
	災害公営住宅	合計	29戸					29戸			
		合計	67戸					67戸			
十八成浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	31戸								
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	造成①	31戸								
		用地									
		建築設計									
造成											
建築工事											
入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸				
	災害公営住宅	合計	24戸					24戸			
		合計	31戸				7戸	24戸			
鮎川浜地区 (清崎団地)	防災集団移転促進事業	用地買収	32戸								
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	造成①	32戸								
		用地									
		建築設計									
造成											
建築工事											
入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸				
	災害公営住宅	合計	18戸					18戸			
		合計	32戸				14戸	18戸			
鮎川浜地区 (熊野団地)	防災集団移転促進事業	用地買収	16戸								
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	造成①	32戸								
		造成②									
		用地									
	建築設計										
	造成										
	建築工事										
	入居										
	災害公営住宅整備事業	用地	19戸								
建築設計											
造成											
建築工事											
入居											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸					13戸			
	災害公営住宅	合計	35戸					16戸	19戸		
		合計	48戸					16戸	32戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
泊浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸									
		調査設計										
	災害公営住宅整備事業	泊浜地区	用地									
		事業主体 石巻市	建築設計									
		計画戸数 5戸	造成									
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事	2戸									
	構造 木造	入居										
	民間住宅等用宅地	合計	2戸									
	災害公営住宅	合計	5戸									
	合計		7戸									
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
湊	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 158戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	158戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	158戸										
黄金浜①	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 92戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	92戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	92戸										
黄金浜②	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 58戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	58戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	58戸										
大街道西二丁目	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 15戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	15戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	15戸										
駅前北通り一丁目	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 65戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	65戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	65戸										
沖六勺(万石浦A)	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 35戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	35戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	35戸										
沖六勺(万石浦B)	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 26戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	26戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	26戸										
中里七丁目	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 20戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	20戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	20戸										
南中里一丁目	災害公営住宅	用地										
		事業主体 石巻市		建築設計								
	計画戸数 48戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事	48戸									
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	48戸										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数			造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計										
不動町二丁目	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	24戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	24戸				24戸					
日和が丘一丁目	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	40戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	40戸				40戸					
	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数			造成								
	建て方			建築工事								
	構造			入居								
	供給戸数	合計										
三ツ股	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	103戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	103戸				103戸					
新館三丁目	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	122戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	122戸				122戸					
新西境谷地	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	18戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	18戸				18戸					
大街道西一丁目	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	21戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	21戸				21戸					
しらさぎ台一丁目	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	24戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	24戸				24戸					
三ツ股一丁目	災害公営住宅	用地										
	事業主体	石巻市		建築設計								
	計画戸数	20戸		造成								
	建て方	共同住宅		建築工事								
	構造	非木造		入居								
	供給戸数	合計	20戸				20戸					

