

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **気仙沼市**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	調整中
民間住宅等用地	2,274戸		6戸	168戸	841戸	675戸	571戸	13戸	
災害公営住宅	2,133戸			185戸	496戸	1,275戸	177戸		
合計	4,407戸		6戸	353戸	1,337戸	1,950戸	748戸	13戸	

### ◀目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項▶

- ・本工程表は、平成28年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
松崎丸森地区	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸	[Gantt Chart]								
		調査設計		[Gantt Chart]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	[Gantt Chart]							
		災害公営住宅	合計	5戸	[Gantt Chart]							
面瀬地区	防災集団移転促進事業	用地買収	156戸	[Gantt Chart]								
		調査設計		[Gantt Chart]								
		造成①		[Gantt Chart]								
		造成②		[Gantt Chart]								
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区		用地	[Gantt Chart]							
		事業主体	気仙沼市	建築設計	[Gantt Chart]							
		計画戸数	120戸	造成	[Gantt Chart]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	面瀬地区（追加分）		用地	[Gantt Chart]							
		事業主体	気仙沼市	建築設計	[Gantt Chart]							
		計画戸数	7戸	造成	[Gantt Chart]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt Chart]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸	[Gantt Chart]								
	災害公営住宅	合計	127戸	[Gantt Chart]								
	合計	156戸	[Gantt Chart]									
最知川原第2地区	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸	[Gantt Chart]								
		調査設計		[Gantt Chart]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸	[Gantt Chart]							
		災害公営住宅	合計	13戸	[Gantt Chart]							
大谷地区	防災集団移転促進事業	用地買収	108戸	[Gantt Chart]								
		調査設計		[Gantt Chart]								
		造成①		[Gantt Chart]								
		造成②		[Gantt Chart]								
	災害公営住宅整備事業	大谷地区		用地	[Gantt Chart]							
		事業主体	気仙沼市	建築設計	[Gantt Chart]							
		計画戸数	65戸	造成	[Gantt Chart]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt Chart]							
	災害公営住宅整備事業	大谷地区（追加分）		用地	[Gantt Chart]							
		事業主体	気仙沼市	建築設計	[Gantt Chart]							
		計画戸数	7戸	造成	[Gantt Chart]							
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt Chart]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	40戸	[Gantt Chart]								
	災害公営住宅	合計	72戸	[Gantt Chart]								
	合計	112戸	[Gantt Chart]									
大谷第2地区 (大谷滝根住宅団地)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸	[Gantt Chart]								
		調査設計		[Gantt Chart]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	[Gantt Chart]							
津谷大沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸	[Gantt Chart]								
		調査設計		[Gantt Chart]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸	[Gantt Chart]							
田尻地区	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸	[Gantt Chart]								
		調査設計		[Gantt Chart]								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	[Gantt Chart]							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
赤岩杉ノ沢地区 (気仙沼地区)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	67戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	67戸								
		災害公営住宅	合計	67戸								
鹿折地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③	356戸 427戸 127戸								
	災害公営住宅 整備事業	鹿折地区 1工区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	110戸									
		建て方	共同住宅									
	災害公営住宅 整備事業	鹿折地区 2工区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	150戸									
		建て方	共同住宅									
	災害公営住宅 整備事業	鹿折地区 3工区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	24戸									
		建て方	共同住宅									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	626戸									
	災害公営住宅	合計	284戸				72戸	427戸	127戸			
	合計		910戸				72戸	711戸	127戸			
魚町南町地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ 宅地整地④	95戸 25戸 83戸 13戸								
	災害公営住宅 整備事業	気仙沼内湾(魚町)		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	15戸									
		建て方	共同住宅									
	災害公営住宅 整備事業	気仙沼内湾(南町一丁目)		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	36戸									
		建て方	共同住宅									
	災害公営住宅 整備事業	気仙沼内湾(南町二丁目)		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	24戸									
		建て方	共同住宅									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	141戸									
	災害公営住宅	合計	75戸				20戸	25戸	83戸	13戸		
	合計		216戸				20戸	76戸	107戸	13戸		
南気仙沼地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③	369戸 200戸 346戸								
	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	15戸								
	災害公営住宅 整備事業	南気仙沼(幸町)地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	176戸									
		建て方	共同住宅									
	災害公営住宅 整備事業	南気仙沼(内の脇)地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居								
		事業主体	気仙沼市									
		計画戸数	144戸									
		建て方	共同住宅									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	610戸								
		災害公営住宅	合計	320戸				49戸	200戸	361戸		
		合計		930戸				225戸	344戸	361戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
面瀬地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	23戸										
		調査設計											
	造成①												
面瀬地区(気仙沼地区)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				23戸						
		災害公営住宅	合計				23戸						
	合計	合計	23戸				23戸						
九条地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	15戸										
		調査設計											
	造成①												
九条地区(気仙沼地区)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				15戸						
		災害公営住宅	合計				15戸						
	合計	合計	15戸				15戸						
鹿折北地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	52戸										
		調査設計											
	造成①												
鹿折北地区(気仙沼地区)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				52戸						
		災害公営住宅	合計				52戸						
	合計	合計	52戸				52戸						
牧沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	44戸										
		調査設計											
		造成①											
	災害公営住宅整備事業	事業主体	気仙沼市	44戸									
		計画戸数	44戸										
		建て方	戸建・長屋建										
	災害公営住宅整備事業	事業主体	気仙沼市	159戸									
		計画戸数	159戸										
		建て方	戸建・長屋建										
	災害公営住宅整備事業	事業主体	気仙沼市	64戸									
計画戸数		64戸											
建て方		戸建・長屋建											
供給戸数	民間住宅等用地	合計											
	災害公営住宅	合計	267戸					267戸					
	合計	合計	267戸					267戸					
松岩南地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸										
		調査設計											
	造成①												
松岩南地区(気仙沼地区)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				7戸						
		災害公営住宅	合計				7戸						
	合計	合計	7戸				7戸						
所沢地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	41戸										
		調査設計											
	造成①												
所沢地区(気仙沼地区)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				41戸						
		災害公営住宅	合計				41戸						
	合計	合計	41戸				41戸						
九条四反田地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	22戸										
		調査設計											
	造成①												
九条四反田地区(気仙沼地区)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				22戸						
		災害公営住宅	合計				22戸						
	合計	合計	22戸				22戸						
松岩北地区(気仙沼地区)	防災集団移転促進事業	用地買収	56戸										
		調査設計											
	造成①												
松岩北地区(気仙沼地区)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				56戸						
		災害公営住宅	合計				56戸						
	合計	合計	56戸				56戸						
大谷第二地区(長根・大谷南)	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸										
		調査設計											
	造成①												
大谷第二地区(長根・大谷南)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				6戸	4戸					
		災害公営住宅	合計				6戸	4戸					
	合計	合計	10戸				6戸	4戸					
大谷第二地区(日門①・日門②)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸										
		調査設計											
	造成①												
大谷第二地区(日門①・日門②)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				7戸						
		災害公営住宅	合計				7戸						
	合計	合計	7戸				7戸						
大谷第二地区(前浜)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
	造成①												
大谷第二地区(前浜)	供給戸数	民間住宅等用地	合計				5戸						
		災害公営住宅	合計				5戸						
	合計	合計	5戸				5戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考		
大沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	75戸									
	災害公営住宅 整備事業	大沢地区		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計 造成									
		計画戸数	25戸	建築工事									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居									
	構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	大沢地区（追加分）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計 造成									
		計画戸数	3戸	建築工事									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居									
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地		合計								47戸		
	災害公営住宅		合計								28戸		
	合計		合計								75戸		
舞根2地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	25戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計								25戸	
		災害公営住宅		合計								0戸	
合計		合計	25戸								25戸		
階上長磯浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	170戸									
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（1工区）（長磯浜）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計 造成									
		計画戸数	20戸	建築工事									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居									
	構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（2工区）（長磯下原）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計 造成									
		計画戸数	18戸	建築工事									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居									
	構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	階上地区（3工区）（長磯前林）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計 造成									
		計画戸数	12戸	建築工事									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居									
	構造	木造	入居										
災害公営住宅 整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・北）地区		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計 造成										
	計画戸数	28戸	建築工事										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居										
構造	木造	入居											
災害公営住宅 整備事業	階上（1工区）（長磯七半沢・南）地区		用地										
	事業主体	気仙沼市	建築設計 造成										
	計画戸数	28戸	建築工事										
	建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居										
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地		合計								64戸		
	災害公営住宅		合計								106戸		
	合計		合計								170戸		
登米沢地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計								6戸	
		災害公営住宅		合計								0戸	
合計		合計	6戸								6戸		
小泉町地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	102戸									
	災害公営住宅 整備事業	小泉地区		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計 造成									
		計画戸数	30戸	建築工事									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居									
	構造	木造	入居										
	災害公営住宅 整備事業	小泉地区（追加分）		用地									
		事業主体	気仙沼市	建築設計 造成									
		計画戸数	7戸	建築工事									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事 入居									
構造	木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用地		合計								65戸		
	災害公営住宅		合計								37戸		
	合計		合計								102戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
只越地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	23戸								
	災害公営住宅 整備事業	只越地区			用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	11戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸									
	災害公営住宅	合計	11戸									
	合計		23戸									
小鯖地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	24戸								
	災害公営住宅 整備事業	小鯖地区			用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	16戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸									
	災害公営住宅	合計	16戸									
	合計		24戸									
舞根1地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		20戸							
		災害公営住宅	合計	20戸								
	合計		20戸									
梶ヶ浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		20戸							
		災害公営住宅	合計	20戸								
	合計		20戸									
小々汐地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	12戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		12戸							
		災害公営住宅	合計	12戸								
	合計		12戸									
大浦地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	43戸								
	災害公営住宅 整備事業	大浦地区			用地							
		事業主体	気仙沼市	建築設計								
		計画戸数	18戸	造成								
	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	25戸									
	災害公営住宅	合計	18戸									
	合計		43戸									
浪板2区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	19戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		19戸							
		災害公営住宅	合計	19戸								
	合計		19戸									
波路上内田地区 (内田)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸								
	合計		5戸									
波路上内田地区 (杉の下)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸								
	合計		5戸									
波路上杉の下地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸								
	合計		5戸									
赤岩小田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計		5戸							
		災害公営住宅	合計	5戸								
	合計		5戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考
松崎浦田第2地区 (旧赤岩石兜地区)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸				
		災害公営住宅	合計	7戸			7戸				
松崎前浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	14戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸			14戸				
		災害公営住宅	合計	14戸			14戸				
松崎浦田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	35戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸			35戸				
		災害公営住宅	合計	35戸			35戸				
最知川原地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸				
		災害公営住宅	合計	6戸			6戸				
大谷向山地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	10戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸			10戸				
		災害公営住宅	合計	10戸			10戸				
本吉津谷地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	21戸	[Gantt: H24, H25]						
	災害公営住宅 整備事業	津谷街地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	計画戸数 16戸	[Gantt: H24, H25]					
		事業主体 気仙沼市									
		建て方 戸建・長屋建									
		構造 木造									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸					
	災害公営住宅	合計	16戸			16戸					
小泉東地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸			11戸				
		災害公営住宅	合計	11戸			11戸				
小泉浜地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸				
		災害公営住宅	合計	5戸			5戸				
鮎立地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	15戸	[Gantt: H24, H25]						
	災害公営住宅 整備事業	唐桑(鮎立)地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	計画戸数 9戸	[Gantt: H24, H25]					
		事業主体 気仙沼市									
		建て方 戸建・長屋建									
		構造 木造									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸					
	災害公営住宅	合計	9戸			9戸					
宿地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	27戸	[Gantt: H24, H25]						
	災害公営住宅 整備事業	唐桑宿(明戸)地区		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	計画戸数 17戸	[Gantt: H24, H25]					
		事業主体 気仙沼市									
		建て方 戸建・長屋建									
		構造 木造									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸			10戸					
	災害公営住宅	合計	17戸			17戸					
浪板一区地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	10戸 7戸	[Gantt: H24, H25]						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸			17戸				
		災害公営住宅	合計	17戸			17戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
浪板一区忍沢地区	防災集団移転促進事業	用地買収	4戸 3戸									
		調査設計										
	造成① 造成②	合計	7戸				7戸					
浦の浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸									
		調査設計										
	造成①	合計	7戸				7戸					
笹が障地区	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸									
		調査設計										
	造成①	合計	9戸					9戸				
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸				7戸					
	災害公営住宅	合計	7戸				7戸					
	合計		7戸				7戸					
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸					9戸				
	災害公営住宅	合計	9戸					9戸				
	合計		9戸					9戸				

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
南郷地区（1期工事）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 75戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	75戸			75戸							
南郷地区（2期工事）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 90戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	90戸			90戸							
気仙沼駅前地区（先工区）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 64戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	64戸					64戸					
気仙沼内湾（入沢）地区 1/2	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 38戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	38戸					38戸					
気仙沼内湾（入沢）地区 2/2	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 23戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	23戸						23戸				
気仙沼内湾（八日町）地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 11戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	11戸					11戸					
四反田地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 70戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	70戸				70戸						
館山地区	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	30戸				30戸						
九条地区（戸建）	災害公営住宅	用地										
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
供給戸数	合計	8戸					8戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度以降	備考	
九条地区(集合)	災害公営住宅	用地	18戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 18戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計						18戸				
赤岩五軒鶴地区	災害公営住宅	用地	21戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計					21戸					
切通地区(A工区)	災害公営住宅	用地	12戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 12戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計					12戸					
切通地区(B工区)	災害公営住宅	用地	21戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 21戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計					21戸					
切通地区(C工区)	災害公営住宅	用地	9戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 9戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計					9戸					
切通地区(D工区)	災害公営住宅	用地	30戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計					30戸					
大島地区(1工区)	災害公営住宅	用地	11戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 11戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計					11戸					
大島地区(2工区)	災害公営住宅	用地	4戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 4戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計					4戸					
大島地区(3工区)	災害公営住宅	用地	23戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 23戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計					23戸					
山谷地区	災害公営住宅	用地	13戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 13戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計					13戸					
津谷下町地区	災害公営住宅	用地	15戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 15戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計					15戸					
宿(旧唐桑小跡)地区	災害公営住宅	用地	14戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 14戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計					14戸					
気仙沼駅前地区(後工区)	災害公営住宅	用地	130戸									
	事業主体 気仙沼市	建築設計										
	計画戸数 130戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計						130戸				