

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **名取市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	259戸			70戸		29戸	160戸			
災害公営住宅	716戸			42戸	50戸	127戸	319戸	178戸		
合計	975戸			112戸	50戸	156戸	479戸	178戸		

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
下増田地区	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	162戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
	災害公営住宅 整備事業	下増田地区	用地		[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
		事業主体	名取市	建築設計	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
		計画戸数	50戸	造成	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
	災害公営住宅 整備事業	建て方	共同住宅	建築工事	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
		構造	非木造	入居	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
		下増田地区	用地	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]									
	災害公営住宅 整備事業	事業主体	名取市	建築設計	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
		計画戸数	42戸	造成	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	70戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]									
	災害公営住宅	合計	92戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]									
	合計	合計	162戸	[Gantt chart showing construction progress from H24 to H31]									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
関上地区	土地区画整理事業	調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地①	671戸											
	防災集団移転促進事業	調査設計 造成① 造成② 造成③	7戸 22戸 13戸											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第1-1期
		事業主体 名取市	建築設計											
		計画戸数 25戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第1-2期
		事業主体 名取市	建築設計											
		計画戸数 45戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第1-3期
		事業主体 名取市	建築設計											
		計画戸数 7戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第1-4期
		事業主体 名取市	建築設計											
		計画戸数 13戸	造成											
		建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第2-1期
事業主体 名取市		建築設計												
計画戸数 42戸		造成												
建て方 戸建・長屋建 構造 木造		建築工事 入居												
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第2-2期	
	事業主体 名取市	建築設計												
	計画戸数 5戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居												
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第2-3期	
	事業主体 名取市	建築設計												
	計画戸数 29戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居												
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第3期	
	事業主体 名取市	建築設計												
	計画戸数 91戸	造成												
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居												
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第1期	
	事業主体 名取市	建築設計												
	計画戸数 140戸	造成												
	建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居												
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第2期	
	事業主体 名取市	建築設計												
	計画戸数 40戸	造成												
	建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居												
災害公営住宅整備事業	関上地区	用地											第3期	
	事業主体 名取市	建築設計												
	計画戸数 87戸	造成												
	建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	189戸					29戸	160戸					
	災害公営住宅	合計	524戸					77戸	269戸	178戸				
	合計		713戸					106戸	429戸	178戸				

災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
関上地区	災害公営住宅	用地											高柳地区
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 50戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建 構造 木造	建築工事 入居											
	供給戸数	合計	50戸						50戸				
関上地区	災害公営住宅	用地											高柳地区
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 50戸	造成											
	建て方 共同住宅 構造 非木造	建築工事 入居											
	供給戸数	合計	50戸						50戸				