

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **会津若松市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地										
災害公営住宅	134戸			28戸	61戸	45戸				
合計	134戸			28戸	61戸	45戸				

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
古川町	災害公営住宅	用地	20戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 20戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計			20戸							
年貢町1	災害公営住宅	用地	42戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 42戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
	供給戸数	合計			42戸							
年貢町2	災害公営住宅	用地	8戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計			8戸							
城北町	災害公営住宅	用地	30戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 30戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計			30戸							
白虎町1	災害公営住宅	用地	19戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 19戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計			19戸							
白虎町2	災害公営住宅	用地	15戸									原子力災害による避難者向け住宅
	事業主体 福島県	建築設計										
	計画戸数 15戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
	供給戸数	合計			15戸							