

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **野田村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	177戸		45戸	43戸	63戸	26戸				
災害公営住宅	100戸	8戸	18戸	20戸	54戸					
合計	277戸	8戸	63戸	63戸	117戸	26戸				

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成28年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考		
城内地区	土地区画整理事業	調査設計	18戸	[Gantt chart showing construction progress for land reclamation]										
		移転移設												
		公共施設工事												
		宅地整地①												
		宅地整地②												
	防災集団移転促進事業	用地買収	74戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster group relocation]										
		調査設計												
		造成①												
		造成②												
		造成③												
災害公営住宅整備事業	城内【区画】地区	用地	13戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing - inner area]										
		建築設計												
		造成												
	城内【高台】地区	用地	54戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing - high ground area]										
		建築設計												
		造成												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	144戸		18戸	37戸	63戸	26戸						
災害公営住宅	合計	67戸			13戸	54戸								
合計	合計	211戸		18戸	50戸	117戸	26戸							
米田・南浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	24戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster group relocation - Mita/Nanba]										
		調査設計												
		造成①												
	災害公営住宅整備事業	米田南浜地区	用地	6戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing - Mita/Nanba]									
		建築設計												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸		18戸									
災害公営住宅	合計	6戸			6戸									
合計	合計	24戸		18戸	6戸									
下安家地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	9戸	[Gantt chart showing construction progress for fishing settlement disaster resilience]										
		調査設計												
		造成①												
	災害公営住宅整備事業	下安家地区	用地	1戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing - Shianaka]									
		建築設計												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸		9戸	4戸								
災害公営住宅	合計	1戸			1戸									
合計	合計	14戸		9戸	5戸									
中沢地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	2戸	[Gantt chart showing construction progress for fishing settlement disaster resilience - Nakazawa]										
		調査設計												
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸			2戸							
災害公営住宅	合計	2戸			2戸									
合計	合計	2戸			2戸									

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
野田①	災害公営住宅	用地	8戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing - Yoda 1]									
	事業主体	岩手県											
	建築設計												
	造成												
野田②	災害公営住宅	用地	18戸	[Gantt chart showing construction progress for disaster public housing - Yoda 2]									
	事業主体	岩手県											
	建築設計												
	造成												
供給戸数	合計	合計	18戸		18戸								