

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 名取市

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	調整中
民間住宅等用地	311戸			70戸		57戸	136戸	42戸	6戸	
災害公営住宅	660戸			42戸	50戸	127戸	315戸	126戸		
合計	971戸			112戸	50戸	184戸	451戸	168戸	6戸	

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地完成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合															
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考			
下増田地区	防災集団移転促進事業	用地買収	162戸												
		調査設計													
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地												
		事業主体 名取市	建築設計												
		計画戸数 50戸	造成												
		建て方 共同住宅	建築工事												
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地												
		事業主体 名取市	建築設計												
		計画戸数 42戸	造成												
		建て方 戸建・長屋建	建築工事												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	70戸												
	災害公営住宅	合計	92戸												
	合計	162戸	70戸	42戸	50戸										
關上地区	土地区画整理事業	調査設計	104戸												
		移転移設													
		公共施設工事													
		宅地整地①													
		宅地整地②													
	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸												
		調査設計													
		造成①		22戸											
		造成②		1戸											
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地												
			事業主体 名取市		建築設計										
			計画戸数 25戸		造成										
		災害公営住宅整備事業	關上地区	用地											
				事業主体 名取市		建築設計									
				計画戸数 45戸		造成									
		災害公営住宅整備事業	關上地区	用地											
				事業主体 名取市		建築設計									
				計画戸数 7戸		造成									
災害公営住宅整備事業		關上地区	用地												
			事業主体 名取市		建築設計										
			計画戸数 13戸		造成										
災害公営住宅整備事業		關上地区	用地												
	事業主体 名取市		建築設計												
	計画戸数 42戸		造成												
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地													
		事業主体 名取市		建築設計											
		計画戸数 5戸		造成											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地													
		事業主体 名取市		建築設計											
		計画戸数 25戸		造成											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地													
		事業主体 名取市		建築設計											
		計画戸数 25戸		造成											

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
関上地区	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地									第3期	
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 21戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地										第1期
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 140戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地										第2期
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 40戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居											
	災害公営住宅整備事業	関上地区	用地										第3期
事業主体 名取市		建築設計											
計画戸数 105戸		造成											
建て方 共同住宅		建築工事											
構造 非木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	241戸					57戸	136戸	42戸	6戸		
	災害公営住宅	合計	468戸					77戸	265戸	126戸			
	合計		709戸					134戸	401戸	168戸	6戸		

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
関上地区	災害公営住宅	用地										高柳地区
	事業主体 名取市	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	構造 木造	入居										
供給戸数	合計	50戸						50戸				
関上地区	災害公営住宅	用地										高柳地区
	事業主体 名取市	建築設計										
	計画戸数 50戸	造成										
	建て方 共同住宅	建築工事										
	構造 非木造	入居										
供給戸数	合計	50戸							50戸			