

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **女川町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	調整中
民間住宅等用地	756戸		1戸	41戸	258戸	149戸	274戸	33戸		
災害公営住宅	859戸		200戸	30戸	39戸	215戸	375戸			
合計	1,615戸		201戸	71戸	297戸	364戸	649戸	33戸		

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成30年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現時点では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
指ヶ浜	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸	[Gantt Chart]									
		調査設計		[Gantt Chart]									
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜	用地	7戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]								
		計画戸数 7戸	造成		[Gantt Chart]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	7戸	[Gantt Chart]									
御前浜	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸	[Gantt Chart]									
		調査設計		[Gantt Chart]									
	災害公営住宅整備事業	御前浜	用地	4戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]								
		計画戸数 4戸	造成		[Gantt Chart]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	4戸	[Gantt Chart]									
尾浦	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸	[Gantt Chart]								年度別の供給数を明確にするための、尾浦(東)・尾浦(西)画地を区分して記載 尾浦(東)：H27③ 尾浦(西)：H28④	
		調査設計		[Gantt Chart]									
	災害公営住宅整備事業	尾浦	用地	23戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]								
		計画戸数 23戸	造成		[Gantt Chart]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	23戸	[Gantt Chart]									
竹浦	防災集団移転促進事業	用地買収	10戸	[Gantt Chart]								年度別の供給数を明確にするための、竹浦(北)・竹浦(南)画地を区分して記載 竹浦(南)：H27③ 竹浦(北)：H28②	
		調査設計		[Gantt Chart]									
	災害公営住宅整備事業	竹浦	用地	10戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]								
		計画戸数 10戸	造成		[Gantt Chart]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	10戸	[Gantt Chart]									
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸	[Gantt Chart]									
		調査設計		[Gantt Chart]									
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎	用地	11戸	[Gantt Chart]								
		事業主体 女川町	建築設計		[Gantt Chart]								
		計画戸数 11戸	造成		[Gantt Chart]								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸	[Gantt Chart]									
	災害公営住宅	合計	11戸	[Gantt Chart]									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
高白浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
	災害公営住宅整備事業	高白浜		用地	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		計画戸数	10戸	造成	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	3戸				3戸						
	災害公営住宅	合計	10戸				10戸						
	合計		13戸				13戸						
横浦	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	16戸	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
	災害公営住宅整備事業	横浦		用地	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		計画戸数	6戸	造成	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸				10戸						
	災害公営住宅	合計	6戸				6戸						
	合計		16戸				16戸						
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業	用地買収 調査設計 造成①	3戸	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
	災害公営住宅整備事業	大石原浜		用地	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		計画戸数	1戸	造成	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	2戸				2戸						
	災害公営住宅	合計	1戸				1戸						
	合計		3戸				3戸						
野々浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
	災害公営住宅整備事業	野々浜		用地	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		計画戸数	5戸	造成	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸				1戸						
	災害公営住宅	合計	5戸				5戸						
	合計		6戸				6戸						
飯子浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	15戸	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
	災害公営住宅整備事業	飯子浜		用地	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		計画戸数	1戸	造成	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸				14戸						
	災害公営住宅	合計	1戸				1戸						
	合計		15戸				14戸 1戸						
塚浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	12戸	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
	災害公営住宅整備事業	塚浜		用地	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		計画戸数	2戸	造成	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸				10戸						
	災害公営住宅	合計	2戸				2戸						
	合計		12戸				10戸 2戸						
出島	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
	災害公営住宅整備事業	出島		用地	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		事業主体	女川町	建築設計	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
		計画戸数	24戸	造成	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]					
	建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]						
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]			[Gantt chart: H26, H27]							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	1戸	1戸									
	災害公営住宅	合計	24戸				24戸						
	合計		25戸	1戸			24戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
寺間	防災集団移転促進事業		調査設計										
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①	7戸									
寺間	災害公営住宅整備事業	寺間	用地										
		事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	6戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
寺間	災害公営住宅整備事業	構造	木造	入居									
		民間住宅等用地	合計	1戸									
		災害公営住宅	合計	6戸									
		合計	7戸										
荒立	土地区画整理事業		調査設計										
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①	4戸									
荒立	防災集団移転促進事業		用地										
			造成①	34戸									
			造成②	2戸									
			造成③										
荒立	供給戸数	民間住宅等用地	合計	40戸									
		災害公営住宅	合計	6戸									
		合計	7戸										
		合計	40戸										
陸上競技場跡地	土地区画整理事業		調査設計										
			公共施設工事										
			宅地整地①	200戸									
	陸上競技場跡地		用地										
陸上競技場跡地	災害公営住宅整備事業	事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	200戸	造成									
		建て方	共同住宅	建築工事									
		構造	非木造	入居									
陸上競技場跡地	供給戸数	民間住宅等用地	合計	200戸									
		災害公営住宅	合計	200戸									
		合計	200戸										
		合計	200戸										
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計										
			公共施設工事										
			宅地整地①	32戸									
			宅地整地②	43戸									
	防災集団移転促進事業		造成①	5戸									
			造成②	3戸									
	宮ヶ崎	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地									
			事業主体	女川町	建築設計								
			計画戸数	15戸	造成								
			建て方	戸建・長屋建	建築工事								
	宮ヶ崎	災害公営住宅整備事業	構造	木造	入居								
			宮ヶ崎	用地									
事業主体			女川町	建築設計									
計画戸数			26戸	造成									
宮ヶ崎	災害公営住宅整備事業	建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
		宮ヶ崎	用地										
		事業主体	女川町	建築設計									
宮ヶ崎	災害公営住宅整備事業	計画戸数	29戸	造成									
		建て方	戸建・長屋建	建築工事									
		構造	木造	入居									
		民間住宅等用地	合計	13戸									
宮ヶ崎	供給戸数	災害公営住宅	合計	70戸									
		合計	83戸										
		合計	83戸										
		合計	83戸										
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計										
			移転移設										
			公共施設工事										
			宅地整地①	406戸									
			宅地整地②	213戸									
			宅地整地③	186戸									
			宅地整地④	11戸									
			宅地整地⑤	9戸									
			宅地整地⑥	13戸									
			宅地整地⑦	13戸									
	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	68戸									
	防災集団移転促進事業		造成①	52戸									
			造成②	2戸									
			造成③	47戸									
		造成④	7戸										
		造成⑤	4戸										
		造成⑥	7戸										
宮ヶ崎	災害公営住宅整備事業	女川駅北(学校下)	用地										
		事業主体	女川町	建築設計									
		計画戸数	145戸	造成									
		建て方	共同住宅	建築工事									
宮ヶ崎	災害公営住宅整備事業	構造	非木造	入居									

H26第2四半期完了  
 荒立地区9戸  
 工事はH26年第2四半期  
 に完了したが、隣接区域  
 の造成が未了のため段階  
 的に供給  
 H26第2四半期:7戸  
 H27第1四半期:2戸

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
中心部	災害公営住宅整備事業	すい道	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 86戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大迫①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大迫③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
		構造 非木造	入居										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
建て方 共同住宅		建築工事											
	構造 非木造	入居											
災害公営住宅整備事業	西区	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 30戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	荒立・大迫②	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 16戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	内山	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 12戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	清水・日蔭	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 19戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	石浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 18戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
災害公営住宅整備事業	小乗浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	560戸				179戸	97戸	251戸	33戸			
	災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸				
	合計		1,038戸				191戸	289戸	525戸	33戸			
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	29戸			29戸						
		災害公営住宅	合計	29戸			29戸						
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		用地買収	5戸									
	災害公営住宅整備事業	調査設計	造成①										
		小屋取	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 1戸	造成										
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	4戸				4戸						
	災害公営住宅	合計	1戸					1戸					
	合計		5戸				4戸	1戸					