

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
町方地区(町方団地)	災害公営住宅整備事業	町方2(戸建)	用地		[H24年度]								
		事業主体 岩手県	建築設計										
		計画戸数 38戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方D西-8	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 5戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方E-1	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 3戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方F-1	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
計画戸数 15戸		造成											
建て方 戸建・長屋建		建築工事											
災害公営住宅整備事業	町方E-2	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 6戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	町方E-3	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	町方F-3	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 12戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	町方D東-1	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 4戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	町方D東-2	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 5戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	町方D西-7	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 3戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	町方F-2	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 26戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	545戸				102戸	356戸	87戸				
	災害公営住宅	合計	277戸				53戸	12戸	85戸	127戸			
	合計		822戸				155戸	368戸	172戸	127戸			
町方地区(寺野白澤団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]									
		調査設計											
		造成①	42戸										
		造成②	40戸										
	災害公営住宅整備事業	寺野1	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	寺野2	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	寺野3	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
計画戸数 11戸		造成											
建て方 戸建・長屋建		建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	100戸			42戸	24戸		34戸				
	災害公営住宅	合計	38戸			16戸	11戸		11戸				
	合計		138戸			42戸	40戸	11戸	45戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考
町方地区 (大ヶ口・屋敷前団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[進捗]								
		調査設計		[進捗]								
	造成①	3戸										
町方地区 (大ヶ口・屋敷前団地)	民間住宅等用地	造成②	8戸									
		合計	11戸									
	供給戸数	災害公営住宅	合計			3戸	8戸					
		合計	11戸			3戸	8戸					
小枕・仲松地区 (小枕団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[進捗]								
		調査設計		[進捗]								
	造成①	22戸										
小枕・仲松地区 (小枕団地)	民間住宅等用地	合計	22戸						22戸			
		合計	22戸						22戸			
	供給戸数	災害公営住宅	合計									
		合計	22戸									
町方地区 (花輪田団地)	防災集団移転促進事業	用地買収										
		調査設計										
	造成①	10戸										
町方地区 (花輪田団地)	民間住宅等用地	合計	10戸									
		合計	10戸									
	供給戸数	災害公営住宅	合計				10戸					
		合計	10戸				10戸					
安渡地区	土地区画整理事業	調査設計		[進捗]								
		移転移設		[進捗]								
		公共施設工事		[進捗]								
		宅地整地①	69戸									
		宅地整地②	17戸									
		宅地整地③	21戸									
		宅地整地④	10戸									
	宅地整地⑤	45戸										
	宅地整地⑥	9戸										
	災害公営住宅整備事業	安渡A①	用地		[進捗]							
		事業主体 大槌町	建築設計									
		計画戸数 11戸	造成									
	災害公営住宅整備事業	安渡(C工区)	用地		[進捗]							
		事業主体 岩手県	建築設計									
		計画戸数 23戸	造成									
災害公営住宅整備事業	安渡B②	用地		[進捗]								
	事業主体 大槌町	建築設計										
	計画戸数 5戸	造成										
災害公営住宅整備事業	安渡A②	用地		[進捗]								
	事業主体 大槌町	建築設計										
	計画戸数 8戸	造成										
災害公営住宅整備事業	安渡B①	用地		[進捗]								
	事業主体 大槌町	建築設計										
	計画戸数 12戸	造成										
災害公営住宅整備事業	安渡A③	用地		[進捗]								
	事業主体 大槌町	建築設計										
	計画戸数 2戸	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	110戸					20戸	81戸	9戸		
	災害公営住宅	合計	61戸						33戸	23戸	5戸	
	合計	171戸						20戸	114戸	32戸	5戸	
安渡地区 (安渡①団地・二瀬神社裏)	防災集団移転促進事業	用地買収		[進捗]								
		調査設計		[進捗]								
	造成①	27戸										
安渡地区 (安渡①団地・二瀬神社裏)	民間住宅等用地	合計	27戸							27戸		
		合計	27戸							27戸		
	供給戸数	災害公営住宅	合計									
		合計	27戸									
安渡地区 (安渡②団地・大仏様裏)	防災集団移転促進事業	用地買収		[進捗]								
		調査設計		[進捗]								
	造成①	13戸										
安渡地区 (安渡②団地・大仏様裏)	民間住宅等用地	造成②	1戸									
		合計	14戸						13戸	1戸		
	供給戸数	災害公営住宅	合計	14戸								
		合計	14戸						13戸	1戸		
安渡地区 (安渡③団地・安渡小東)	防災集団移転促進事業	用地買収		[進捗]								
		調査設計		[進捗]								
	造成①	10戸										
安渡地区 (安渡③団地・安渡小東)	民間住宅等用地	合計	10戸						10戸			
		合計	10戸						10戸			
	供給戸数	災害公営住宅	合計	10戸								
		合計	10戸						10戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
安渡地区 (安渡④団地・古学校)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	11戸 3戸										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸										
		災害公営住宅	合計											14戸
		合計											14戸	
赤浜地区	土地区画整理事業		調査設計 移転移設 公共施設工事 宅地整地① 宅地整地② 宅地整地③ 宅地整地④	65戸 20戸 19戸 43戸										
	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 造成①	2戸										
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	149戸									65戸	84戸
		災害公営住宅	合計										65戸	84戸
			合計	149戸									65戸	84戸
赤浜地区 (赤浜①団地・北側斜面、バスセンター)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	18戸										
	災害公営住宅整備事業	赤浜①	用地											
		事業主体 大塚町	建築設計											
		計画戸数 7戸	造成											
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
		民間住宅等用宅地	合計	11戸									11戸	
		災害公営住宅	合計	7戸									7戸	
		合計	18戸									11戸	7戸	
赤浜地区 (赤浜②団地・三日月神社裏)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	33戸 1戸										
	災害公営住宅整備事業	赤浜②	用地											
		事業主体 大塚町	建築設計											
		計画戸数 10戸	造成											
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
		民間住宅等用宅地	合計	24戸									24戸	
		災害公営住宅	合計	10戸									10戸	
		合計	34戸									24戸	10戸	
赤浜地区 (赤浜⑥団地・東大海洋研裏)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	30戸 2戸										
	災害公営住宅整備事業	赤浜⑥	用地											
		事業主体 大塚町	建築設計											
		計画戸数 19戸	造成											
供給戸数	建て方 戸建・長屋建	建築工事												
	構造 木造	入居												
		民間住宅等用宅地	合計	13戸									11戸	2戸
		災害公営住宅	合計	19戸									19戸	
		合計	32戸									30戸	2戸	

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
吉里吉里地区	土地区画整理事業	調査設計											
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①	23戸										
		宅地整地②	5戸										
		宅地整地③	150戸										
		宅地整地④	2戸										
	宅地整地⑤	27戸											
	宅地整地⑥	12戸											
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里(A1工区)	用地										
			事業主体 大槌町										
		計画戸数	4戸										
		建て方 戸建・長屋建											
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里(B1工区)	用地										
			事業主体 大槌町										
		計画戸数	12戸										
		建て方 戸建・長屋建											
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里(C1工区)	用地										
			事業主体 大槌町										
		計画戸数	2戸										
建て方 戸建・長屋建													
災害公営住宅整備事業	吉里吉里(A1工区)	用地											
		事業主体 大槌町											
	計画戸数	1戸											
	建て方 戸建・長屋建												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	200戸			23戸	5戸	131戸	41戸				
	災害公営住宅	合計	19戸					1戸	18戸				
	合計		219戸			23戸	5戸	132戸	59戸				
吉里吉里地区 (吉里吉里① 団地・四丁目)	防災集団移転促進事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	2戸										
		造成②	13戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	18戸			2戸		16戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計		18戸			2戸		16戸					
吉里吉里地区 (吉里吉里② 団地・ラフター北)	防災集団移転促進事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	15戸										
		造成②	20戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	35戸					35戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計		35戸					35戸					
吉里吉里地区 (吉里吉里③ 団地・跨線橋東)	防災集団移転促進事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	13戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸					13戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計		13戸					13戸					
浪板地区 (浪板①団地)	防災集団移転促進事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	11戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸					11戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計		11戸					11戸					
浪板地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	21戸										
		用地											
		事業主体 大槌町											
	計画戸数	11戸											
災害公営住宅整備事業	浪板	建て方 戸建・長屋建											
		構造 木造											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸					10戸					
	災害公営住宅	合計	11戸										
	合計		21戸					10戸	11戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
町方地区(沢山・夏本団地)	防災集団移転促進事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	1戸										
		造成②	9戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	34戸										
	災害公営住宅	合計											
	合計	34戸											
町方地区(椛内団地)	防災集団移転促進事業	用地買収											
		調査設計											
		造成①	20戸										
		造成②	10戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	20戸										
	災害公営住宅	合計											
	合計	20戸											
災害公営住宅単独事業の場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
大ケ口	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 70戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	合計	70戸											
屋敷前	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 21戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	合計	21戸											
大ケ口2丁目	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 23戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	合計	23戸											
椛内	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 13戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	合計	13戸											
三枚堂	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 97戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造&非木造	入居											
供給戸数	合計	97戸											
浪板(1)	災害公営住宅	用地											
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 3戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	合計	3戸											
吉里吉里	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 34戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	34戸											
大槌(椛内)	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 24戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
供給戸数	合計	24戸											
大槌(屋敷前)	災害公営住宅	用地											
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 151戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
供給戸数	合計	151戸											