

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **陸前高田市**

## ○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	調査中
民間住宅等用地	1,954戸		53戸	167戸	227戸	128戸	469戸	576戸	280戸	54戸	
災害公営住宅	895戸			218戸	242戸	375戸	60戸				
合計	2,849戸		53戸	385戸	469戸	503戸	529戸	576戸	280戸	54戸	

### ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和2年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調査中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

### 面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
長部地区（月山）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	50戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	50戸				50戸							
		災害公営住宅	合計											
		合計	50戸				50戸							
長部地区（上長部）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	17戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	17戸			17戸								
		災害公営住宅	合計											
		合計	17戸			17戸								
長部地区（双六）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	3戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	12戸			3戸	3戸	6戸						
		災害公営住宅	合計											
		合計	12戸			3戸	3戸	6戸						
長部地区（要害）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	7戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸			7戸								
		災害公営住宅	合計											
		合計	7戸			7戸								
長部地区（福伏）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	5戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸								
		災害公営住宅	合計											
		合計	5戸			5戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区（下矢作）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	6戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸			6戸								
		災害公営住宅	合計											
		合計	6戸			6戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区（龍）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	8戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸			8戸								
		災害公営住宅	合計											
		合計	8戸			8戸								
矢作・竹駒・高田・今泉地区（下沢）	防災集団移転促進事業	用地買収												
		調査設計												
		造成①	5戸											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸			5戸								
		災害公営住宅	合計											
		合計	5戸			5戸								

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
高田	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]									
		移転移設		[Gantt bar]									
		公共施設工事		[Gantt bar]									
		宅地整地①	120戸	[Gantt bar]									
		宅地整地②	86戸	[Gantt bar]									
		宅地整地③	127戸	[Gantt bar]									
		宅地整地④	221戸	[Gantt bar]									
		宅地整地⑤	18戸	[Gantt bar]									
		宅地整地⑥	70戸	[Gantt bar]									
		宅地整地⑦	42戸	[Gantt bar]									
宅地整地⑧		284戸	[Gantt bar]										
宅地整地⑨		1戸	[Gantt bar]										
宅地整地⑩		52戸	[Gantt bar]										
宅地整地⑪		19戸	[Gantt bar]										
宅地整地⑫	56戸	[Gantt bar]											
宅地整地⑬	1戸	[Gantt bar]											
宅地整地⑭	9戸	[Gantt bar]											
防災集団移転促進事業	用地買収			[Gantt bar]									
	調査設計		[Gantt bar]										
	造成①	2戸	[Gantt bar]										
	造成②	1戸	[Gantt bar]										
	造成③	45戸	[Gantt bar]										
災害公営住宅整備事業	下和野 事業主体 陸前高田市 計画戸数 120戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地		[Gantt bar]									
		建築設計		[Gantt bar]									
		造成		[Gantt bar]									
		建築工事 入居		[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1,052戸				88戸	128戸	266戸	432戸	128戸	10戸	
	災害公営住宅	合計	120戸										
		合計	1,172戸										
今泉	土地区画整理事業	調査設計		[Gantt bar]									
		移転移設		[Gantt bar]									
		公共施設工事		[Gantt bar]									
		宅地整地①	74戸	[Gantt bar]									
		宅地整地②	138戸	[Gantt bar]									
		宅地整地③	51戸	[Gantt bar]									
		宅地整地④	16戸	[Gantt bar]									
		宅地整地⑤	29戸	[Gantt bar]									
		宅地整地⑥	48戸	[Gantt bar]									
		宅地整地⑦	34戸	[Gantt bar]									
宅地整地⑧	118戸	[Gantt bar]											
宅地整地⑨	43戸	[Gantt bar]											
宅地整地⑩	1戸	[Gantt bar]											
防災集団移転促進事業	用地買収			[Gantt bar]									
	調査設計		[Gantt bar]										
	造成①	26戸	[Gantt bar]										
	造成②	39戸	[Gantt bar]										
災害公営住宅整備事業	長部 事業主体 陸前高田市 計画戸数 13戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地		[Gantt bar]									
		建築設計		[Gantt bar]									
		造成		[Gantt bar]									
		建築工事 入居		[Gantt bar]									
災害公営住宅整備事業	今泉 事業主体 陸前高田市 計画戸数 61戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地		[Gantt bar]									
		建築設計		[Gantt bar]									
		造成		[Gantt bar]									
		建築工事 入居		[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	543戸						203戸	144戸	152戸	44戸	
	災害公営住宅	合計	74戸				74戸						
		合計	617戸										
米崎地区(堂の前)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]									
		調査設計		[Gantt bar]									
		造成①	5戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸									
	災害公営住宅	合計	5戸	5戸									
		合計	5戸	5戸									
米崎地区(脇の沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]									
		調査設計		[Gantt bar]									
		造成①	69戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	69戸			69戸							
	災害公営住宅	合計	69戸			69戸							
		合計	69戸			69戸							
小友地区(雨替)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]									
		調査設計		[Gantt bar]									
		造成①	14戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸			14戸							
	災害公営住宅	合計	14戸			14戸							
		合計	14戸			14戸							
小友地区(三日市)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]									
		調査設計		[Gantt bar]									
		造成①	5戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸									
	災害公営住宅	合計	5戸	5戸									
		合計	5戸	5戸									
小友地区(柳沢)	防災集団移転促進事業	用地買収		[Gantt bar]									
		調査設計		[Gantt bar]									
		造成①	9戸	[Gantt bar]									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸			9戸							
	災害公営住宅	合計	9戸			9戸							
		合計	9戸			9戸							

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
小友地区(茂里花)	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸			5戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	5戸			5戸								
小友地区(新田)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸		7戸								
	災害公営住宅	合計											
	合計	7戸		7戸									
小友地区(只出)	防災集団移転促進事業	用地買収	11戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸			11戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	11戸			11戸								
広田地区(長瀬)	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	14戸			14戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	14戸			14戸								
広田地区(大野)	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸			8戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	8戸			8戸								
広田地区(広田大野)	防災集団移転促進事業	用地買収	18戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸			18戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	18戸			18戸								
広田地区(田谷)	防災集団移転促進事業	用地買収	34戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	34戸			34戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	34戸			34戸								
広田地区(六ヶ浦)	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	9戸			9戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	9戸			9戸								
広田地区(泊)	防災集団移転促進事業	用地買収	3戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	8戸										
	災害公営住宅	合計	14戸										
	合計	25戸											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	25戸			11戸	14戸						
	災害公営住宅	合計											
	合計	25戸			11戸	14戸							
広田地区(中沢)	防災集団移転促進事業	用地買収	9戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	9戸		9戸								
	災害公営住宅	合計											
	合計	9戸		9戸									
広田地区(久保)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸	[Gantt]									
		調査設計											
		造成①											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸			7戸							
	災害公営住宅	合計											
	合計	7戸			7戸								

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考
高田町(中田)	事業主体	岩手県	197戸	[Gantt]									
	計画戸数	197戸											
	建て方	共同住宅											
	構造	非木造											
	供給戸数	合計		197戸				197戸					
高田町(栃ヶ沢)	事業主体	岩手県	301戸	[Gantt]									
	計画戸数	301戸											
	建て方	共同住宅											
	構造	非木造											
	供給戸数	合計		301戸					301戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	備考	
柳沢前	災害公営住宅	用地	28戸											
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 28戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計			28戸									
小友町（西下）	災害公営住宅	用地	40戸											
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 40戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計			40戸									
水上	災害公営住宅	用地	30戸											
	事業主体 陸前高田市	建築設計												
	計画戸数 30戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計			30戸									
田端	災害公営住宅	用地	14戸											
	事業主体 陸前高田市	建築設計												
	計画戸数 14戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計			14戸									
鵜の沢	災害公営住宅	用地	60戸											
	事業主体 岩手県	建築設計												
	計画戸数 60戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計						60戸						
大野	災害公営住宅	用地	31戸											
	事業主体 陸前高田市	建築設計												
	計画戸数 31戸	造成												
	建て方 共同住宅	建築工事												
	構造 非木造	入居												
	供給戸数	合計				31戸								