

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **名取市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	311戸			70戸		57戸	96戸	51戸	37戸	
災害公営住宅	655戸			42戸	50戸	127戸	315戸	121戸		
合計	966戸			112戸	50戸	184戸	411戸	172戸	37戸	

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和3年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
下増田地区	防災集団移転促進事業	用地買収	162戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	50戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 50戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	下増田地区	用地	42戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
		計画戸数 42戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	70戸										
	災害公営住宅	合計	92戸										
			合計	162戸									
關上地区	土地区画整理事業	調査設計	104戸										
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①											
		宅地整地②											
		宅地整地③											
	防災集団移転促進事業	宅地整地④											
		宅地整地⑤											
		用地買収	7戸										
		調査設計											
	造成①												
	造成②												
	災害公営住宅整備事業	造成③											
		造成④											
		關上地区	用地	25戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
	計画戸数 25戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	45戸									
		事業主体 名取市	建築設計										
計画戸数 45戸		造成											
建て方 戸建・長屋建		建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	7戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 7戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	13戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 13戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	42戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 42戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	5戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 5戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	關上地区	用地	25戸										
	事業主体 名取市	建築設計											
	計画戸数 25戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
			合計	162戸									

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
災害公営住宅整備事業	関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 16戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造	用地										第3期	
		建築設計											
		造成											
		建築工事											
	関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 140戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地											第1期
		建築設計											
		造成											
		建築工事											
	関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 40戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地											第2期
		建築設計											
		造成											
		建築工事											
	関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 105戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地											第3期
		建築設計											
		造成											
		建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	241戸					57戸	96戸	51戸	37戸		
	災害公営住宅	合計	463戸					77戸	265戸	121戸			
	合計		704戸					134戸	361戸	172戸	37戸		

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
関上地区	災害公営住宅 事業主体 名取市 計画戸数 50戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造	用地										高柳地区
		建築設計										
		造成										
		建築工事										
	供給戸数	合計	50戸					50戸				
関上地区	災害公営住宅 事業主体 名取市 計画戸数 50戸 建て方 共同住宅 構造 非木造	用地										高柳地区
		建築設計										
		造成										
		建築工事										
	供給戸数	合計	50戸						50戸			